

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بباجة
مصلحة البناءات والتجهيز



متابعة مشاريع قطاع الشباب والرياضة

لشهر مارس 2025

معمدية باحة الشمالية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				الكلفة حسب الصفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				لكلفة أ.د.	ساهمة الوزارة	ساهمة الجهة	صادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2008	إحداث ملعب رقي بباجة (مشروع بلدي)		665	700					2010/02/23	85 %	تم إعلان طلب العروض في ثلاث مناسبات لم تكن مثمرة تم القيام بالإعلان عن صفقة بالتفاوض المباشر أسفرت عن عدد 02 عروض تتجاوز كلفتها 1000 أ.د 2024/07/15 تم عقد جلسة عمل بتاريخ 15 جويلية 2024 مع مصالح البلدية حول الملفات لمقدمة في إطار التفاوض المباشر. 2024/12/25 تم عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية و تمت المصادقة عليه مع مناقشة الأسعار. 2025/01/10 تم عقد جلسة عمل بمقر بلدية و تمت مناقشة الأسعار حيث تم الاتفاق على كلفة 1.010 أ.د لإنجاز المشروع و سيتم عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لإسناد الصفقة النهائي .
02	2011	تعشيب ملعب الرقي	تعشيب الملعب	450	450							في انتظار إتمام المشروع البلدي الخاص بأشغال الهيئة 20/02/2024 جلسة تعيين المصممين: تم تعيين مهندس مستشار
03	2012	الخطة الوطنية لهيئة ملاعب الأحياء	إنجاز ملاعب أحياء	250	250							تم قبول نهائي لأشغال ملعب الصنادل وملعب المنشار بتاريخ 6 سبتمبر 2024 تم فتح العروض بتاريخ 2023/06/13 31 ماي 2024 تركيز حضيرة أشغال ملعب دفة الجديدة 2024/12/25 جلسة القبول الوقي للأشغال: تم التأجيل على حين رفع بعض التحفظات جلسة القبول الوقي للأشغال بتاريخ 2025/01/16
	2013			200	200							
04	2013	اقتناء وتركيب سبورة الكترونية بالمركب الرياضي	تركيب سبورة إلكترونية	600	600							انطلقت الأشغال بتاريخ 1 نوفمبر 2024 صفقة بقيمة 900أ.د مع شركة لطفي الشتوي

تم التنبيه على المقاوله في التسريع في نسق الاشغال بتاريخ 2024/12/05 ضمن جلسة تحت إشراف السيد الوالي بحضور مصالح الوزارة تلتها جلسة بتاريخ 2024/12/16 لمتابعة فحوى الجلسة السابقة لها. جلسة بتاريخ 2025/01/13 لمتابعة سير المشاريع و التسريع في نسق الاشغال. 21/02/2025 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة: تم حث المقاوله على التسريع في نسق الاشغال 19/03/2025 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية بحضور مصالح الوزارة لمزيد حث المقاوله على تسريع نسق الاشغال												
تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط الهندسة المعمارية بتاريخ 11 نوفمبر 2024 18 فيفري 2025 تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة إلى حين تحيين ملف قسط الكهرباء							300 200	300 200	توسعة	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	2020 2023	05
تركيز مقاوله بتاريخ 2023/10/17 وإنطلاق الأشغال، قيمة الصفقة 1.014 أ د تمت معاينة الأشغال بحضور مصالح البناءات والتجهيز بالوزارة بتاريخ 11 أكتوبر 2024 جلسة عمل تحت إشراف السيد والي باجة و بحضور مصالح الوزارة بتاريخ 2024/12/05 للتسريع في سير الاشغال. 2024/12/16 جلسة عمل تحت إشراف السيد الوالي للنظر في سير مخرجات جلسة 2024/12/05 و التأكيد على التسريع في الاشغال. جلسة بتاريخ 2025/01/13 لمتابعة سير المشاريع و التسريع في نسق الاشغال و بحضور مصالح الوزارة. 2025/01/30 معاينة الأشغال بحضور مصالح الوزارة	40 %						500	500	عشب طبيعي	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بوجمعة الكميتي	2020	06

21/02/2025 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية تحت إشراف السيد والي باجة و بحضور مصالح الوزارة: تم حث المقاول على التسريع في نسق الأشغال 28/02/2025 زيارة ميدانية المنبت الذي سقوم بتوفير العشب بحضور مصالح الوزارة 19/03/2025 جلسة اللجنة الجهوية للتسريع في المشاريع العمومية بحضور مصالح الوزارة لمزيد حث المقاول على تسريع نسق الأشغال													
سبتمبر 2024 قبول وقتي للأشغال كلفة المشروع 573 أ د		240						500	500	عشب إصطناعي	إعادة تعشيب ملعب مركز تكوين الشبان	2018	07
25/01/2022 تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي أفريل 2024: تم تعيين المصممين. تمت معاينة العقار الذي سيحتوي المشروع من طرف المصممين. 18 فيفري 2025 المصادقة على الدراسة التمهيديّة الموجزة								150	150	دراسات	دراسة بناء قاعة للرياضات الجماعية.	2021	08
								400	400	أشغال		2022	
أفريل 2024: تم تعيين المصممين								1.000	1.000	إعادة تهيئة شاملة لحجرات الملابس الرئيسية مع تهيئة المسالك الداخلية	تهيئة المركب الرياضي بوجمعة الكميتي بباجة	2021	09
قبول وقتي للأشغال بتاريخ 24/10/29 مشروع بكلفة 108 أ د								100	100	تهيئة الطابق التحت أرضي وأشغال مختلفة	تهيئة مركز تكوين الشبان في كرة القدم	2022	10

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة أ.د				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/د	
				الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
- طلب عروض غير مجدي و تم ضم المشروع إلى مشروع التهيئة الشاملة للمركب									100	100	تهيئة وتعشيب ملعب	تهيئة دار الشباب بباجة (فضاء رياضي)	2012	01

أفريل 2024: تم تعيين المصممين								100	100	تهينة شاملة	تهينة المركب	2016	02
								100	100		الشبابي: تهينة	2019	
								1,500	1,500		شاملة	2020	

معمدية باجة الجنوبية

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.			مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
تم القبول الوقي لأشغال تهينة الملاعب تم عقد جلسة بتاريخ 08 جويلية 2024 للتفاوض مع الشركات المشاركة في التفاوض المباشر (العرض الأقل ثمن 462,414.04 تمت المصادقة على ملف الإختيار الفني لحجرات الملابس بتاريخ 16 جويلية 2024. نوفمبر 2024 تم توفير الاعتمادات 2024/12/04 تمت المصادقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية و في إنتظار إنطلاق الاشغال 2025/03/18 تركيز حضيرة أشغال القسط عدد 01، مدة الاشغال 120 يوم		120	2018/02/06			250	250	إعادة بناء حجرات ملابس والسور تهينة عدد 02 ملاعب تنوير	ملعب بشيرين كوسة لكرة السلة بباجة *تهينة *بناء سياج خارجي	2013	01
						150	150			2014	
						200	137			2017	
						100	100			2019	
						300	300			2024	
تم إعادة إعلان طلب العروض للمرة الثالثة وتم فتح العروض بتاريخ 18 جويلية 2024 أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 660أد و900أد. وتمت المصادقة على تقرير تقييم العروض بتاريخ 23 أكتوبر 2024 وفي إنتظار فتح الإعتمادات. بالنسبة للسور من ناحية المقبرة الإسلامية تم القيام بعدد 02 طلبات عروض غير مثمرة و تم الإعلان عن طلب عروض ثالث ختم في 2024/01/13 أسرف عن عرض وحيد و في إنتظار التقييم. جانفي 2025: تم توفير فارق الإعتماد ضمن برنامج ميزانية 2025		150 يوم	2018/04/01			200	200	القسط 01: تهينة عدد 03 ملاعب: كرة سلة، كرة يد والكرة الطائرة + حائط حامي	تهينة الملاعب المجاورة لقاعة الرياضة	2012	02
						300	300			2018	

2025/02/11 تمت موافاة مصالح الوزارة بوثيقة التمسك بالأسعار											
2021/01/21 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة و في طور إعداد ملف طلب العروض. - في إنتظار تدخل البلدية لإصلاح الاسقف حتى يتسنى إعلان طلب العروض:إستغلال الضمان العشري						300	300	إعادة تغليف الارضية	تهيئة القاعة الرياضية	2020	03

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم إعلان طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 17 ماي 2024 أسفر عن قبول عرض بقيمة 250أد بتاريخ 14 نوفمبر 2024 وحاليا في إنتظار إذن إنطلاق الأشغال 20 فيفري 2025: جلسة تعيين المصممين، تم تغيير المهندس المستشار		100 يوم	100 يوم			100 150	100 150	تهيئة وتعشيب الملعب	تهيئة دار الشباب بالمعقولة	2013 2024	01
تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 20 جوان 2024 مقابلة فوزي الحياشي، بكلفة 225,5أد	100%	150				200	200	الجيل الثاني (قسط 3)	تأهيل دار الشباب بالمعقولة	2019	02
تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي من طرف اللجنة الداخلية بتاريخ 8 ديسمبر 2023 و تم تعيين المصممين						300	300	توسعة المؤسسة	توسعة دار الشباب بسيدي إسماعيل	2021	03

معمدنة مجاز الباب

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
قبول وقتي للأشغال بتاريخ 2018/12/07. تم تأجيل عملية القبول النهائي بتاريخ 20 سبتمبر 2019 لرفع بعض التحفظات. لم تقم المقولة برفع التحفظات فتم فسخ الصفقة. و تم إعلان الإستشارة أسفرت عن قبول العرض الأقل ثمنا من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2 ماي 2023، حيث تخلت المقاوله .	100 %	150 يوم	2014/11/14			200	366	بناء مدارج البلدية بمجاز الباب (مشروع بلدي)	2005	01	
						200			2011		
2023/12/20 تم إعتقاد قسط وظيفي بقيمة 387 أ.د -معاينة أشغال بتاريخ 2024/09/19 والأشغال جارية -معاينة أشغال بتاريخ 2025/03/26 والأشغال جارية	80 %					150	150	بناء حجرات ملابس تحت المدارج	2018	02	
						200	200		2020		

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
- تم الإعلان عن طلب العروض في 4 مناسبات آخرها بتاريخ 31 أكتوبر 2023 غير مثمرة، تم عقد جلسة للتفاوض المباشر بتاريخ 8 جويلية 2024 أسفرت عن العرض الأقل ثمنا قيمته 450,198,585 أ.د تم فتح الإعتماد بتاريخ 7 نوفمبر 2024 وفي إنتظار إعطاء الإذن بإنطلاق الأشغال إذن إنطلاق الأشغال بتاريخ 2025/02/07		150				200	200	تأهيل دور الشباب من الجيل الثاني قسط 01	2019	01	

معمدية تبرسق

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
التنوير: قيمة الصفقة 291374.999أد تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 16 نوفمبر 2023 تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 06 مارس 2025 -التعشيب: شركة WITCO بكلفة 650أد تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 12 جوان 2024						200	200	تهيئة و تعشيب تنوير تهيئة حجرات الملابس و بناء سور	تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	2012	01
						400	400			2013	
						250	250			2014	
						296.6	296.6			2017	
تركيز مقاوله بتاريخ 2024/01/15 بكلفة 194أد الأشغال جارية 2025/03/06 معاينة الاشغال	60 %					150	150	بناء و تهيئة الأسبجة الخارجية والداخلية مع تهيئة المسالك الداخلية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتبرسق	2021	02
خلال جلسة اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية بتاريخ 16 أفريل 2024 تم إرجاء المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة 18 فيفري 2025 النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة، تمت تأجيل المصادقة في إنتظار إرسال ملف صيانة السقف على مصالح الوزارة لغبداء الرأي الفني.						400	400	صيانة شاملة تهيئة حجرات الملابس صيانة الأسقف الحديدية	تهيئة القاعة الرياضية	2022	03

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم تأجيل المصادقة على الدراسة التمهيدية الموجزة لرفع بعض التحفظات خلال جلسة اللجنة الجهوية لبنائيات المدنية بتاريخ 22 أكتوبر 2024. 18 فيفري 2025 المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة							250	250	إعادة تهيئة شاملة	تهيئة دارالشباب تبرسق	2021	01

معمدبة قبالط

قطاع الرابة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمه أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
إنطلاق أشغال التنوير بتاريخ 2023/12/18 مع شركة TEBI بكلفة 365 997 520 أ.د، تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 29 أكتوبر 2024 وفي إننتظار تركيب المحول الكهربائي على ميزانية برنامج التنمية الجهوية PRD	100 %	120 يوم				250	250	تنوير الملعب	تنوير الملعب البلدي بقبلاط	2014	01
						88	88			2019	

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمه أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم فتح العروض بطريقة التفاوض المباشر بتاريخ 16 ماي 2024 وتمّ خلال جلسة بتاريخ 08 جويلية 2024 للتفاوض مع الشركات المشاركة تمّ اختيار العرض الأقل ثمن وقيمته 334,449,000 أ.د، تم فتح الإعتماد بتاريخ 7 نوفمبر 2024 وفي إننتظار إعطاء إذن بإنطلاق الأشغال إذن إنطلاق الأشغال بتاريخ 2025/02/10		150				200	200	تهيئة مؤسسة جيل ثاني (القسط 02)	تأهيل دار الشباب قبالط	2019	01

معمدية تستور

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	لكلفة أ.د.					
التنوير: تم القبول الوقي للأشغال بكلفة 179.836 أ.د وتم تركيب العداد والأسلاك الكهربائية المنقوصة من طرف مصالح البلدية وفي انتظار ختم المشروع	95 %							تنوير	تنوير الملعب البلدي	2015	01	
تم تركيز حضيرة أشغال بتاريخ 2023/10/11، شركة GTR(Grands Tarvaux Radadi) بكلفة 738,2 أ.د والأشغال جارية	70 %	150	2023/10/11			200	200	إضافة حفرة فنية	بناء قاعة رياضية للألعاب الفردية بتستور	2018	02	
						200	200			2021		
تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة في إطار قسط وظيفي خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للبنائيات المدنية بتاريخ 14 نوفمبر 2024 تم الاتفاق على إنجاز ملف طلب العروض في ظرف 15 يوما. إعلان طلب العروض بتاريخ 2025/03/25						50	50	بناء قاعات أنشطة مع حجرات ملابس وتهيئة ملاعب رياضية	إحداث حديقة رياضية بوادي الزرقاء	2013	03	
						500	500			2015		
تم القبول الوقي بتاريخ 2024/10/01، بكلفة 98 أ.د							100	100	تهيئة المضمار	تهيئة الملعب البلدي	2020	04
تركيز حضيرة أشغال بتاريخ 2024/07/11 بكلفة 243,5 أ.د مع شركة الوهرة. الأشغال جارية 2025/03/25 جلسة عمل بحضيرة الأشغال لقبول الأرضية	70 %						200	200	ملعب حي	إنجاز ملعب حي بالسلوقية	2022	05

قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تمت المصادقة على العرض بتاريخ 2022/10/19 بالإعتماد قدره 715 902, 096 أ.د انطلقت الأشغال بتاريخ 24 جويلية 2023. تمّ خلال جلسة عمل بحضيرة الأشغال الإتفاق على إستئناف الأشغال في ظرف 15 يوم بعد تتم المصادقة على أمثلة الإنجاز حسب ما نص عليه تقرير الإختبارات الفنية. 2025/01/10 إستئناف الأشغال	10 %	300				50	50	إعادة تهيئة المؤسسة وإضافة مكونات	تهيئة دار الشباب بتستور	2011	01
						200	200			2014	
						150	150			2017	

معمدنة عمدون

قطاع الرياضة

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأش غال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
التنوير: تم فسخ صفقة مع شركة SERVITRA بكلفة 195.972 أ.د. تم إعلان إستشارة إستكمال الأشغال بتاريخ 25 أبريل 2023 وأسفر تقرير فرز وتقييم العروض عن عرض أدنى بقيمة 100 180 273 أ.د مقاولات طارق الجلجلي وفي إنتظار توفير الإعتمادات جانفي 2025: تم توفير فارق الإعتماد ضمن برنامج ميزانية 2025 إعادة إعلان طلب العروض بتاريخ 2025/03/28	التنوير 95% حجرات الملابس 100%	120 يوم	التنوير 15/08/31			100	100	إنارة الملعب	تهيئة الملعب البلدي بعمدون	2010	01
حجرات الملابس: تم القبول الوقي للأشغال 2025/03/26 جلسة بحضيرة الأشغال للنظر في غمكانية القبول النهائي للأشغال: تم التأجيل لرفع بعض التحفظات						230	230	بناء حجرات ملابس (مشروع بلدي)		2013	
تم إسناد ترخيص لوكالة التهذيب والتجديد العمراني بتاريخ 2024/11/01 من طرف مصالح البلدية إعلان طلب عروض بتاريخ 2024/11/13 و تم فتح العروض بتاريخ 2024/12/18 أسفرت عن عدد 02 عروض بقيمة 2.500 أ.د و 2.600 أ.د.						1.300	1.300		إحداث حديقة رياضية	2018	02
إنطلاق الأشغال بتاريخ 2024/01/18 مع مقاولات رياض الغربي بقيمة 105,4 أ.د. الأشغال جارية	15 %	100				120	120		تهيئة مضمار ألعاب القوى مع تهيئة داخلية	2017	03

معمديّة تيبار
قطاع الشباب

ملاحظات	التقدم المادي	مدة الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	الإعتمادات المرسمة أ.د.				مكونات المشروع	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تركيز مقاوله بتاريخ 04 مارس 2024، بكلفة 152 أ.د الأشغال جارية، في إنتظار التحاليل المخبرية للعشب الإصطناعي و الحبيبات المطاطية. تمت موافاتنا بنتائج التحاليل المخبرية بتاريخ 2025/01/10 و فسيتم غستكمال فرش العشب الإصطناعي للمعب كرة القدم. 2025/03/14 معاينة تقدم الأشغال	70 %					200	200	ملعب رياضي بالعشب الإصطناعي	تهيئة دار الشباب	2020	01

معمديّة تفضة
قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2021	مواصلة إنجاز قاعة الألعاب الفردية بنفزة	تغليف الأرضية	100	100					تمت المصادقة على البرنامج الوظيفي بتاريخ 25 جانفي 2022 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 19 نوفمبر 2024 إعلان طلب عروض بتاريخ 2024/12/19	
02	2022	إنجاز ملعب جي بوشناتة	ملعب جي	200	200					عدم توفر العقار ويتم حاليا التنسيق مع المصالح الجهوية للنظر في إمكانية تخصيص عقار ضمن ملك الدولة الغابي تمت مراسلة إدارة الغابات عن طريق السيد والي باجة بتاريخ 2025/01/07 لتوفير عقار بصفة إشغال وقي لللك الدولة الغابي يمسح 1200 م ²	

قطاع الشباب

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	مكونات المشروع	الإعتمادات المرسمة أ.د.				تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الأشغال	التقدم المادي	ملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2020	مواصلة تهيئة دار الشباب بنفزة	تهيئة الملعب تهيئة الشبكة الكهربائية	200	200					إعلان طلب عروض للمرة الثالثة بتاريخ 2024/04/22 غير مجدي تم فتح العروض بتاريخ 2024/05/24 أسفرت عن عدد 023 مشاركات في قسط الكهرباء ومشاركة وحيدة في قسط التعشيب. 2024/10/23 تمت المصادقة على تقرير تقييم العروض بقسط وظيفي في قسط الكهرباء و تم توفير إعتمادات قسط التعشيب بتاريخ 8 نوفمبر 2024 2024/12/04 تمت المصادقة على الصفقة من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية لقسط التعشيب و القسط الشبكة الكهربائية و في إنتظار إنطلاق الأشغال 05 ديسمبر 2024 تم توفير إعتمادات قسط أشغال الكهرباء	

- تم نشر إعلان مناظرة الهندسة المعمارية غير مجددة في منابتن. تمت إحالة قانون المناظرة على انظار هيئة المهندسين المعماريين لإبداء الرأي بتاريخ 16 فيفري 2023. جلسة 2023/12/08 للجنة الداخلية: تم الإتفاق على تعيين بالملفات للمصممين وللمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات أفريل 2024: تم تعيين المصممين						تم رصد 2,500 دفع منها 200	تم رصد 2,500 دفع منها 200		تأهيل مركز التخييم والإصطيف الزوارع	2018	02