

تم تحيين هذا التقرير بتاريخ 2025/04/07



الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المنشورية الجهوية بنزرت

مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز

مصلحة البناءات والتجهيز

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

بجهة بنزرت لشهر مارس 2025

(حسب المعتمديات)

I. معتمدية بنزرت الشمالية:

✓ قطاع الرياضة:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: Witco Sport - استئناف الأشغال بتاريخ 2024/06/10 - تم وضع العشب الاصطناعي - تم المصادقة على ملحق صفقة تقوية السياج الحديدي - تم تعشيب الملعب وبصدد إتمام أشغال تقوية السياج الحديدي	%80	جوان 2020	395,920870	20,244	-	-	650	650	اعادة تعشيت الملعب الفرعي والاسيجة	تهيئة المركب الرياضي 15 اكتوبر ببزرت	2012	1
-تم اسناد الصفقة للمقاوله - EJTb - بصدد تسجيل الصفقة	-	-	172,657100	6,000	-	-	100	100	تهيئة مأوى للسيارات	تهيئة مقر المندوبية الجهوية	2019	2
تأجيل إعداد البرنامج الوظيفي إلى حين دخول المحطة الفولط ضوئية حيز الاستغلال							150	150	محول كهربائي	تهيئة مقر المندوبية الجهوية ببزرت	2023	3
- انطلاق الأشغال بتاريخ 2024/07/02 - المقاول: SARU وشركة الهيئة الريفية - الأشغال جارية	%80		341,502504				300	300	تغيير الأرضية وتهيئة حجرات الملابس	إتمام تهيئة قاعة الرياضة بالبحيرة	2022	4
- المقاول: SOMET -انطلاق الأشغال 2023/07/11 - تم اعداد 02 ملحق صفقة - مراسلة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/11/26 حول توفير اعتمادات ملحق الصفقة قسط سواثل - تم الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 2025/02/20	%100	-	كهرباء 348,090506 سواثل 603,925500 هندسة مدنية 1013,604697	70,000	البلدية 550	220	1175	1965	تعهد وصيانة شبكة الكهرباء وشبكة المياه والبنية التحتية للمسيح	تهيئة وصيانة المسيح البلدي	2021	5
- تم إعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2024/11/11 - تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/12/12 قصد تعيين المصممين - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين							600	600	إعادة تعشيب الملعب	تهيئة ملعب أحمد البصري ببزرت	2023 2024	6

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	الملاحظات	
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
1	2019	تهيئة دار الشباب سيدي سالم	طبقة عازلة للسقف تهيئة عامة (أبواب ونوافذ)	350	-	-	18,256	360,257,625	-	-	-	المقاولة: EJTRAP -مدة الأشغال: 160يوما -انطلاق الأشغال: 2021 /05/ 07 - تم فسخ الصفقة بطلب من المقاول المتخلي - تم تعيين مكتب المراقبة "Infini Co" - بصدد المصادقة على ملف طلب العروض من طرف مكتب المراقبة
2	2025	مواصلة تهيئة دار الشباب سيدي سالم	تهيئة المدخل و اتمام بناء السياج الخارجي (مكونات مؤجلة)	500	-	-	-	-	-	-	-	- بصدد اعداد البرنامج الوظيفي - تم اعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19
3	2021	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت	تهيئة جناح الفتيات + تهيئة خارجية	600	-	-	-	-	-	-	-	- تمت مراجعة الملف الأولي لطلب العروض لكافة الأقسام بتاريخ 2024/02/29 - تم تعيين مكتب المراقبة "Infini Co" - بصدد المصادقة على ملف طلب العروض من طرف مكتب المراقبة
4	2024	مواصلة تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب 15 أكتوبر ببنزرت	تهيئة المطبخ وقاعة الأكل	500	-	-	-	-	-	-	-	- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27

II. معتمدية جرزونة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تكلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
1	2021	مواصلة تهيئة قاعة حسين الباز	تهيئة حجرات الملابس + تهيئة خارجية	200	-	-	18,120	197,076	100 %	-	-	- المقاولة: جمال السويبي - انطلاق الأشغال بتاريخ 2022/10/18 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/06/24

2	2022	تهيئة الملعب البلدي بجززونة	سياج داخلي	200	200	200	14,000	186,000	- تم اسناد الصفقة للمقاولة لوي للخدمات والأعمال - بصدد المصادقة على تقرير فرز العروض
---	------	--------------------------------	------------	-----	-----	-----	--------	---------	--

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
1	2020	تهيئة المركب الشبائي بجززونة	صيانة السور	100	-	-	-	81,824,400	-	-	-	- تم اسناد الصفقة للمقاولة STE - بصدد تسجيل الصفقة

III. معتمدية منزل جميل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة			
1	2019	تهيئة الملعب البلدي بمنزل جميل	تهيئة حجرات الملابس	340	-	-	26,606	408,911,521	-	%100	-	- المقابلة: STE BAT IDEAL - الانطلاق في الأشغال بتاريخ 2022/08/30 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2023/04/14
2	2020		تنوير	250	-	-	15,994	394,293,710	-	%100	-	- مدة الأشغال: 150 يوما - المقابلة: EBTS - انطلاق الأشغال 2024/07/10 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/11/29
3	2023	تهيئة الملعب البلدي بمنزل عبد الرحمان	تهيئة الوحدات الصحية والمشرب والفضاء تحت حجرات الملابس	100	-	-	-	-	-	-	-	- تم إعداد البرنامج الوظيفي وإرساله الى الولاية بتاريخ 2023/11/09 - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
-المقاول: شركة ريناتا SOR - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/03 - بصدد تركيب الحضيرة	%01	1961,58 7075	50,000	-	-	1000 700	1000 700	تهيئة مرافق التخييم والوحدات الصحية والمطابخ والمخزن والسياج	تهيئة مركز التخييم والاصطيف بالرمال	2019 2021	1
- فتح اعتمادات التعهد وإحالتها على بلدية منزل جميل بتاريخ 2023/03/21 - انطلاق الأشغال 2023/09/01 -المقاول: Société Lac TP - تمت المصادقة على ملحق الصنف في انتظار استئناف الأشغال من طرف المقاول	%90	108,201	-	-	-	100	100	ملعب كرة سلة + فضاء عروض + تكييف قاعة العروض.	تهيئة دار الشباب منزل جميل	2018	2

IV معتمدية العالية:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- تم فتح العروض بتاريخ 2025/02/03 - بصدد اعداد تقرير فرز العروض		3800,000	-	2000	-	-	2000	قاعة رياضية + حجرات ملابس + مدارج	بناء قاعة للرياضات الجماعية بالعالية	2018	1

V معتمدية رأس الجبل :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة	الدراسات	الأشغال		
1	2023	تهيئة قاعة تنس الطاولة برفراف	صيانة السقف تهيئة حائط الاسناد وقبو القاعة			300	300				- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات	
				مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة	الدراسات	الأشغال			
1	2018	تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل	تعشيب الملعب الرئيسي			-	730,269	730,269	32,781	697,488	%50	- المقاوله: TGS - الأشغال جارية بنسق بطيء - القيام بزيارة للملعب من طرف والي الجهة من أجل استحداث الأشغال بتاريخ 2024/02/17 - تم فسخ الصنف على حساب المقاول - تم إعادة الإعلان عن طلب العروض آخر أجل 2025/02/28 - تم اعداد تقرير فرز العروض وإحالتة للولاية للمصادقة

● مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية (PRD):

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
تم إعداد البرنامج الوظيفي فيفري 2022 وعرضه على اللجنة الجهوية للبناءات المدنية قصد تعيين المصممين - بصدد التسوية العقارية للملعب		-	-	-	250		250	تعشيب + سياج + تنوير	تعشيب ملعب الزواوين	2022	2

✓ قطاع الشباب:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: STE ELBARKA - انطلاق الأشغال 2022/03/02 - بصدد ربط المؤسسة بمختلف الشبكات العمومية - تم استئناف الأشغال من طرف المقاول - الأشغال جارية	%80	1094,700	70,909	-	-	1000	1000	إدارة + هيو استقبال + فضاء مبادرة + قاعة نشاط + وحدات صحية + راديو واب + فضاء ألعاب إلكترونية وفضاء موسيقى	بناء دار الشباب الزواوين	2019 2020	1
- تم تعيين مكتب المراقبة "Espoir Contrôle" - بصدد اعداد ملف الاستشارة	-	-	-	-	-	100	100	صيانة القاعة الكبرى وقاعة راديو واب	تهيئة دار الشباب عوسجة	2021	2

VII. معتمدية أوتيك :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1	2022	إحداث ملعب بلدي بأوتيك	ملعب+ حجرات ملايس + مدارج	2050	-	-	-	-	تم ارسال البرنامج الوظيفي لمصالح الولاية لعرضه على اللجنة الجهوية بتاريخ 22 اوت 2022 - بصدد إتمام إجراءات التخصيص مع مصالح أملاك الدولة

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1	2020	تهيئة دار الشباب اوتيك	تعشيب الملعب	120	120	-	-	95 %	- تم الانطلاق في عملية تعشيب الملعب 2023/02/03 - تم برمجة انجاز شبك واقي في إطار ملحق صفقة - تمت المصادقة على ملحق الصفقة - تم توفير الاعتماد الإضافي الخاص بملحق الصفقة - تم التنبيه على المقاوله قصد الفسخ - في انتظار استئناف الأشغال من طرف المقاول

• مشاريع ممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (GIZ, PNUD, USSAID...):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
1	2023	توسعة نادي الشباب الريفي بجي المنارعين غلال	قاعة + مكتب + دورة مياه	270	-	-	270	270	100 %	- بصدد الاستلام الوقي - تم تعيين مكتب مراقبة من طرف بلدية الجهة حسب الاتفاق الحاصل مع المصالح المركزية للوزارة - بصدد القيام بالإجراءات اللازمة بخصوص استقبال المنشأة للعموم

VIII معتمدية تينجة:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
1	2021	تهيئة الملعب البلدي بتينجة	تنوير	250	250	-	-	299,815	100 %	- تم تركيز الحضيرة بتاريخ 2024/03/22 - المقاول: EBTS - انطلاق الأشغال بتاريخ 2024/04/05 - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/10/04

قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
1	2025	تهيئة دار الشباب تينجة	عزل السقف وإصلاح التشققات	100	100	-	-	-	-	- بصدد اعداد البرنامج الوظيفي - تم اعداد البرنامج الوظيفي وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19

IX معتمدية منزل بورقيبة :

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
1	2013	دراسة إحداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى بمنزل بورقيبة	مضمار اصطناعي + ملعب معشب + حجرات ملابس	3000	200	-	-	200,000	-	-	-	- رفض مصالح وزارة الفلاحة تخصيص العقار - مراسلة الوزارة بتاريخ 2024/04/01 لبحث مآل المشروع
2	2021	إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بمنزل بورقيبة بالعشب الاصطناعي	تعشيب	830	500	330	-	32,900	828,060840	2021/08/16	100%	- المفاولة: TGS – انطلاق الاشغال 2021/08/16 - مدة الأشغال: 180 يوما - تم الاستلام الوقي بتاريخ 2024/01/22
3	2023	تهيئة قاعة الرياضة بمنزل بورقيبة	تجديد السقف والأرضية الاصطناعية	500	500							- تم عرض البرنامج الوظيفي على لجنة البناءات المدنية بتاريخ 2024/08/19 قصد تعيين المصممين - تم تعيين المصممين بتاريخ 2025/02/27
4	2025	تهيئة الملعب البلدي بمنزل بورقيبة	تنوير الملعب الرئيسي	300	300							- تم اعداد البرنامج الوظيفي بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة وارساله إلى الولاية بتاريخ 2025/03/19

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الدراسات			
1	2018	إحداث مركز تربية واصطيفاف بقتله	جناح إقامة + مطبخ + مخزن + مطعم + غرفة غسيل	2000	-	-	2000	-	3400	-	-	تم الاتفاق خلال زيارة السيد المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية للنظر في الاتفاق مع وزارة الاشراف للإنجاز المشترك للمشروع والتسوية العقارية

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة					
- رفض بلدية منزل بورقيبة إنجاز المشروع - مراسلة الولاية بتاريخ 2023/09/19 لتفويض التجهيز لإنجاز المشروع - تم مراسلة الولاية بتاريخ 2025/03/04 قصد التسريع في تعيين المصممين	-	-						300	300	إعادة تعشيب الملعب وتعليق السور وتركيز شبك	تهيئة دارالشباب منزل بورقيبة	2022	1

X معتمدية ماطر:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاول: SOTRA-GC - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/11/22 - تم فسخ الصنف مع المقاول بتاريخ 2023/11/27 - تم حصر الأشغال المنجزة والمتبقية بتاريخ 2024/02/01 - طلب عروض غير مجدي بصدد إعادة الإعلان عن طلب العروض	%60	2490,497	170,274	-	-	2450	150 2300	قاعة كبرى + مخزن + حجرات ملابس + غرفة تمرير + بهو.	بناء قاعة الرياضات الجماعية بماطر	2019 2020	1

• مشاريع التنمية المدمجة (PDI):

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاوله: TGS - تم انطلاق الأشغال بتاريخ 2021/05/24 - تمت المصادقة على مثال وضع العشب - الاشغال متوقفة مرتبطة بأشغال التنوير	%40	-	707,160	50,000	757,160				تهيئة حجرات الملابس+تعشيب	2018	2	
- المقاوله: SKY -مدة الأشغال: 200 يوما - انطلاق الاشغال 2021/05/29 - تم فسخ الصفقة مع المفاول بتاريخ 2023/05/19 - تم إعادة عرض تقرير فرز العروض على أنظار لجنة الصفقات في انتظار المصادقة عليه - تمت المصادقة على الصفقة - المقاوله: شركة بودية EBTS - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/02	%10	-	1026,103740	20,000		1014,044	-	-	1771,203700			تنوير

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المقاوله: S3TM -مدة الأشغال: 120 يوم - انطلاق الأشغال 2024/07/03 - الاشغال جارية - تم توفير اعتمادات الدفع - بصدد الاستلام الوقي للأشغال	%95	-	286,814	15,000	-	-	250	250	الطبقة العازلة/تعلية السور/بناء سياج فاصل	تهيئة دار الشباب ماطر	2021	1

XI. معتمدية غزالة :

✓ قطاع الرياضة:

● مشاريع ممولة من الوزارة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2021	إحداث ملعب بلدي بغزالة	ملعب رئيسي أرضية معشبة + حجرات ملابس + سور خارجي	2150	2150	-	-	150,000	2000,000	-	-	-

● مشاريع التنمية المندمجة (PDI):

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة (أد)				كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
1	2018	بناء قاعة رياضة متعددة الاختصاصات للألعاب الفردية بغزالة	قاعة رياضية + حجرات ملابس	1000	-	-	1000	-	1285,954	60%	-

✓ قطاع الشباب:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- المفاولة: شركة الجدي للإنشاء - انطلاق الأشغال بتاريخ 2025/04/07	05%		151,995	-	-	-	100	100	تعشيب الملعب	تهيئة دار الشباب غزالة	2021	1

XII معتمدية جومين:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع مدرجة بالمخطط التنموي 2020-2016:

الملاحظات	الكلفة (أد)	المكونات	بيان المشروع	ع/ر
- تم توجيه مراسلة إلى الإدارة الجهوية لأموال الدولة لتخصيص عقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة - تم مراسلة الولاية، معتمدية وبلدية جومين بتاريخ 2024/10/09 قصد البحث عن عقار بديل	70	ملاعب اختصاص (كرة قدم مصغرة-كرة سلة-كرة يد-حجرات ملابس)	دراسة إحداث حديقة رياضية بجومين	1 2025

XIII معتمدية سجنان:

✓ قطاع الرياضة:

• مشاريع ممولة من الوزارة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف (أد)		الاعتمادات المرسمة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة				
- تم مراسلة معتمدية سجنان وبلدية الحشاشنة قصد البحث عن عقار بديل. - تم معاينة عقار مقترح من طرف البلدية وتكليف الجهة بالتنسيق مع مصالح الفلاحة قصد تخصيص العقار للمشروع	-	-	-	-	-	-	200	200	أرضية + تعشيب	إحداث ملعب حي بلدية الحشاشنة	2022	1