

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر مارس 2025

معتمدية قابس الغربية

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
قبول وقتي مارس 2024	100%	113 أ.د.	-	-	-	100	100	تهينة و تغطية السياج، تهينة بهو المؤسسة، تهينة دورات المياه	تهينة دار الشباب بدورة	2019		1
تم الشروع في الإنجاز 2022/11/28 المشروع متوقف و وقع التذكير بطلب عقد جلسة عمل مع مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بحضور المصممين للنظر في الوضعية	60 %	190566 د				150	150	تهينة الفضاء الرياضي الخارجي تهينة شبكة الكهرباء تهينة مدخل المؤسسة	تهينة دار الشباب بوشمة	2019		2
تم فتح العروض بتاريخ 2024/12/12 العرض الأقل ثمنا 188 أ.د تقريبا						200	200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	تهينة دار الشباب النحال	2019		3
تم تحسين مبلغ المشروع ضمن البرنامج الوظيفي إلى 1380 د. عرض ملف الدراسة التمهيدية الموجزة 2025/02/25							300		مواصلة تهينة مركز الإقامة بشالة.	2022		4
الإعتمادات مبرمجة بالمخطط التنموي 2000 أ.د. عرض ملف الدراسة التمهيدية المفصلة لقسط الهندسة المعمارية للأقساط الخاصة 2025/03/25							150		الدراسات الفنية لإنجاز القسط 2لمركز الإقامة الشالة	2024		5

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم فسخ الصنف وإبرام صفقة للمرة الثانية والعرض الأقل ثمنا 485365.836 د بدأ الأشغال 2024/04/29 قبول وقتي للمشروع 2024/01/29	100 %	485365 أ.د	27.2 أ.د			300	300	إصلاح السياج الداخلي والخارجي+ تهينة المداخل	تهينة الملعب البلدي بشنتي	2016	2021/12/01	1
تم تحيين ملف طلب العروض وإرساله الى مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز						500	500	إعادة التشبيب	إعادة تشبيب اصطناعي للملعب البلدي بشنتي	2021		2
تم عرض الملف على اللجنة الجهوية للصفقات العمومية يوم 2023/09/28 بدأ الأشغال 2024/05/10 تم استكمال التزود بالشب وأخذ عينات للمشروع 2025/03/26	30 %					500	500	إعادة التشبيب	إعادة تشبيب اصطناعي للملعب البلدي ببوشمة	2022		3

تم عقد جلسة لتحويل الاعتمادات الى السياج الداخلي للملعب بتاريخ 07 سبتمبر 2023 واحالة برنامج وظيفي محين تم اعداد رسائل التعيين وفي انتظار الدراسة التمهيديّة الموجزة						200	200	تهنية السياج الداخلي للملعب	تهنية الملعب البلدي ببوشمة	2023		4
--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----------------------------	----------------------------	------	--	---

معتمدية قابس المدينة

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
ميلغ الإستشارة (197064) البدي بالأشغال بتاريخ 2025/01/16							200		تهنية دار الشباب محمد علي قابس	2022		1
تم عقد جلسة لتعيين المصممين بتاريخ 2025/01/08 في انتظار إحالة اعتمادات المراقبة الفنية							100	(الفضاء الخارجي)	تهنية دار الشباب شط السلام	2024		2
تم القبول الوقتي للمشروع 2024/11/20							40	استكمال تهنية المبيت القديم، تهنية الطرقات والشبكات المختلفة الخارجية	دراسة مواصلة تهنية المركز الشبابي بالسانية	2021		3
							600			2022	4	

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم فرز العروض (العروض الأقل ثمنا 4126 أ.د.) للمرة الثانية) وطلب الفارق بالزيادة (مكتوب عدد 4274 بتاريخ 2023/07/13) المقدر ب1826 أ.د. قدم المقاول ما يفيد تمسكه بالعروض في انتظار فتح الفارق بالزيادة							150	دراسات	بناء قاعة للرياضات الجماعية بقابس المدينة	2019		1
							2300	بناء قاعة		2020		2
تم الشروع في الإنجاز الأشغال تسير ببطئ	% 10						200		توسيع مقر المندوبية	2021		3
انطلقت الأشغال بتاريخ 2024/12/05	% 30						70		دراسة إعادة بناء المركز الجهوي للظب و علوم الرياضة	2021		4
							1000	1000	بناء المركز الجهوي للظب و علوم الرياضة	2023		5
تم عقد جلسة لتعيين المضممين بتاريخ 2025/01/08 في انتظار اعداد أذن التزود للمراقبة الفنية							300	(تهنية السياج الداخلي للملعب الرئيسي /بناء السياج الداخلي للملعب الفرعي)	تهنية الملعب البلدي عمر دغمان	2024		6

معتمدية قابس الجنوبية

قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1		2018	المركب الشبابي النموذجي	الفضاء الرياضي	200	200			188 أ.د.	توقفت الأشغال بعد انهيار السياج المحاذي للملعب و الفاصل بين المركب و مركز ألعاب القوى اثر الأمطار بتاريخ 2020/09/03 وتم اجراء استشارة في الغرض لكن الى الآن الأشغال متوقفة تم فسخ الاستشارة المتعلقة بإعادة بناء السياج وإعادتها (مبلغ الاستشارة 118875 د- 100%) في طور الفرز (جلسة متابعة المشروع بتاريخ 2025/01/08) وطلب الفارق بالزيادة المقدر بـ 72 أ.د تقريبا

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				التقدم المادي	الملاحظات
					الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى		
1	17/11/2016	2012	بناء مسبح مغطى		5000	5000			5688193.889	المقاول: شركة بلقاسم مزهودي بدء الأشغال: 2016/11/17 تم فسخ الصفقة و فتح العروض 2023//07/14 بدون تسجيل مشاركات يتم الإعلان للمرة 4 عن طلب العروض حدد تاريخ فتح العروض ليوم 2025/01/13 ولم يقع تسجيل أي مشاركة تم عقد جلسة بتاريخ 2025/02/18 في إطار الاعداد لابرام صفقة بالتفاوض المباشر بمقر الولاية تلتها جلسة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز في انتظار استكمال المصممين للملف
2		2020	تهيئة المركب الرياضي بقابس	تسييج ملعب كرة القدم و تهيئة المداخل	450	450			100 %	تم القبول الوفي للمشروع 2024/12/20
3		2020	المضمار الإصطناعي لألعاب القوى	السياج الجهة الجنوبية	350	350				عرض الملف الأولي لطلب العروض 2021/09/27 مع تسجيل مضاعفة في قيمة الأشغال جلسة متابعة بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2023/02/22 بدء الأشغال 2025/03/26
4		2021	تهيئة المضمار الإصطناعي لألعاب القوى (دراسة فنية)		100	100				المشروع متوقف/ تم رفض تعيين المصممين الى حين معرفة مال صفقة انجاز المضمار تم عقد جلسة متابعة في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 2024/12/20 . رفضت مصالح التجهيز ختم الصفقة وأشارت الى عدم احترام الإجراءات القانونية للقبول الوفي
5		2021	إعادة تشييد طبيعي للملعب الرئيسي بالمركب الرياضي بقابس		500	500				قامت المصالح المركزية بزيارة معاينة لاعداد برنامج وظيفي 2025/02/06

تم رفضت مدنا بالمطلوب												
تم الشروع في الإنجاز بتاريخ 2025/01/02	40%					200	200	تهنية السياج الخارجي	تهنية الملعب البلدي بتبلبو	2023		6
تمت مراسلة مصالح بلدية قايس للمعاينة تمت مراسلة مصالح التجهيز للتسريع باتجاز المشروع						100	100		تهنية قاعة الرياضات الفردية بحي الأمل	2023		7
استكمال ع/ر 21						500	500		مواصلة تهنية المركب الرياضي بقايس	2023		8
في مرحلة تعيين المصممين (جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/01/08) + الدراسات الأولية							300	تهنية الفضاء الرياضي /حجرات الملابس /الإثارة /المرجل	تهنية قاعة الرياضات الجماعية بقايس	2024		

معتمدية مارت

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
فتح العروض بدون تسجيل أي مشاركة (طلب عروض للمرة الثالثة، فتح العروض 2023/07/07 عرض وحيد بمبلغ 1500د. جلسة بتاريخ 04 أوت للتقليص في الكميات تم التعهد بالمبلغ بعد التقليص و عرض الملف على انظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بتاريخ 08 اوت 2024 للمرة الثانية و التي طالبت بمزيد تحليل الأسعار و ارجاء البيت في الملف تمت المصادقة على الملف خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/03/27 مبلغ الصنفقة 338784.670 د بعد التقليص في الكميات						150	150	عزل الصوت للقاعة الكبرى + مراجعة الشبكة الكهربائية + تهنية الفضاء الخارجي		2019		1
						200	200	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني	تهنية دار الشباب مارت	2019		2
تم فسخ الصنفقة والإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة فتح العروض للمرة الثالثة عرض وحيد فاق 4 م.د تم المصادقة على فرز العروض ومراسلة المصالح المركزية لفتح الفارق في الإعتمادات المقدر 1 مليون د قدم المقاول ما يفيد تمسكه بالعروض	70%	2140269.866	150000.000			1500	1500		تأهيل مركز التخميم و الاصطياف بالازارات	2016 2017 2022	09/10/2017	3
لم تقم المصالح الجهوية بمدنا إلى حد الآن بقائمة تقديرية لأشغال تقوية عداد الماء الصالح للشرب، و القائمة المفصلة لمبلغ ربط المؤسسة (محول جديد) 60 (أ.د) بشبكة الكهرباء .												
تم عقد جلسة للتقليص في الكميات تم تذكير الإدارة الجهوية للتجهيز لاستكمال الملف واحالته الى مصالح الولاية .							200	السياج الخارجي فضاء رياضي و مدخل المؤسسة	تهنية دار الشباب بالازارات	2020		5

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.		
1		2020	تهنية الملعب البلدي بمارث	دراسات						60	50%	انطلقت الأشغال 2023/11/07
2		2021		بناء مدارج					900			

معتمدية الحامة و الحامة الغربية قطاع الشباب

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.		
1		2018	مواصلة تهنية دار الشباب الصمباط							200	20%	تم التأشير على التعديلات الطارئة على الصنف واستئناف المشروع . تم تعيين المصممين و عرض الدراسة التمهيدية الموجزة 2025/02/11
2		2022								500		
3		2024	تهنية دار الشباب بوعطوش	صيانة و توسعة المؤسسة.						100		تم عقد جلسة تعيين المصممين بتاريخ 2025/01/08 في انتظار المراقبة الفنية
4		2021	تهنية دار الشباب محمد علي الحامة	هيئة الواجهة + تهنية القاعة الكبرى + إضافة قاعة نشاط						150		تم القبول الوتقي للأشغال

قطاع الرياضة

ع/ر	تاريخ بداية الأشغال	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسومة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف		التقدم المادي	الملاحظات
					مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.		
										150		

في طور التنفيذ	80	2523357.531			2500 ميزانية تكميلية 2018	بناء قاعة رياضات جماعية بالحامة	2013	19/12/2018	1
تم إعادة الإعلان عن طلب العروض – فتح العروض 2025/01/22 في انتظار فتح الاعتمادات الناقصة					60	إعادة بناء المدرج	دراسة تهيئة ملعب الحامة	2019	2
				400	2020			3	
				500	2021			4	
تم تحيين ملف طلب العروض واحالته للتجهيز					500	إعادة تعشيب اصطفاي للملعب البلدي بالحامة	2021		
في انتظار اعداد ملف الدراسة المانية لقطعة الأرض					400	تعشيب ملعب لكرة القدم ببشيمة القلب	2022		

معتمدية المطوية قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
الاشغال متوقفة في انتظار فتح اعتمادات إضافية تخص اشغال تركيز شبكة للحماية حول الملعب	60%					200	200	تهيئة فضاء رياضي	تهيئة دار الشباب بالمطوية	2023		1

معتمدية وذرّف قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بداية المشروع 2021/02/22 تم القبول النهائي للمشروع	80%	688663,442				600	600		إحداث حديقة رياضية بالميدة	2019		1
فحص ملف الاستشارة 2023/06/20 في مرحلة تحيين ملف الاستشارة							200			2022		2
تم الإعلان عن طلب العروض والفتح بتاريخ 2024/09/18 طلب عروض غير مجدي سيتم الإعلان طلب العروض							250		تهيئة الملعب البلدي ببوذرف	2022		3

معتمدية غنوش

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم عقد جلسة لتعيين المصممين 2025/01/08 في انتظار المراقبة الفنية						300	300		تهينة دار الشباب غنوش	2024		1

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
فحص الملف الأولي لطلب العروض 2025/02/21							1000		تهينة الملعب البلدي بغنوش	2022		1
معاينة في إطار APS 2023/09/06 تم الفتح بتاريخ 2024/12/18 في مرحلة الفرز .							300		تهينة قاعة الرياضات الفردية	2022		2

معمدية مطاطة الجديدة

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
الإعلان عن طلب العروض (فتح العروض 2024/11/22) سيتم الإعلان عن طلب العروض لوجود خطأ في عرض الإدارة الذي تجاوز 200 أ.د . فتح العروض للمرة الثانية 2025/03/04 في مرحلة الفرز		-				200	200		تهينة دار الشباب مطاطة الجديدة	2019		1

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم اعداد ملف طلب العروض واحالته للتجهيز						600	600		تعشيب اصطناعي للملعب	2023		1

معتمدية منزل الحبيب

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بدأ الأشغال 2025/02/27							200		تهينة دار الشباب منزل لحبيب	2022		

معتمدية دخيلة توجان

قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسومة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	تاريخ بداية الأشغال	ع/ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم فتح العروض (للمرة الثالثة) 16-02-2023 العرض الأقل ثمنا 1399 أ.د في انتظار وثيقة التمسك بالعروض للعارض بعد انقضاء مدة صلاحية العرض تم عرض المقترح ضمن جلسة اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2024/09/12 و طالبت اللجنة بمقارنة الأسعار مع أثمان طلب العروض الأول نفس الملاحظة خلال عرض الملف على اللجنة بتاريخ 2024/10/17						70	70		دراسة بناء دار شباب بدخيلة توجان	2019		1
						1000	1000		بناء دار شباب بدخيلة توجان	2021		2

معتمدية مطاطة القديمة