

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر مارس 2025 بولاية الكاف

مشروع البنية الأساسية في قطاع الرياضة:
معمدية الكاف الشرقية: قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى				
01	2016	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	مواصلة تهيئة السياج الخارجي	400					98 %	بصدد القبول الوقتي للمشروع الى أن يتم التثبيت من مستحقات المقاوله -بصدد عقد جلسة عمل ومعاينة ميدانية مع مقاوله حسن بالشابي والمهندس المعماري وليد العلوي قصد الوقوف على مدى صحة ادعاءات المقاوله بإتمام الأشغال	
02	2017	تهيئة الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تهيئة السياج الخارجي +تركيز سخانات شمسية لحجرات الملابس+ تركيز محول كهربائي	300 47+	300	47			95 % (تركيز المحول الكهربائي)	قسط عدد 02 كهرباء: تم خلاص مبلغ بقيمة 176 أ.د. لإتمام تركيز المحول الكهربائي سيتم تركيز المحول الكهربائي من طرف شركة الكهرباء والغاز	
03	2019	إعادة تعشيب الملعب البلدي نورالدين بن جيلاني	تعشيب الملعب	500 + 174			679.91 1			-تم مد الإدارة بوثيقة الضمان الوقتي وتم احالتها الى المصالح المركزية قصد فتح الاعتمادات	
04	2016	تهيئة ملاعب التنس وملعب الكرة الحديدية بالكاف	تهيئة 2 ملاعب تنس + ملعب كرة حديدية +حجرات ملابس	300					-	تم اعلان طلب العروض بتاريخ 2025/03/28	
05	2013	تهيئة قاعة الرياضات الجماعية يوغرطة الكاف:	تهيئة حجرات الملابس + الأبواب والنوافذ	180			169.9		99%	تم غلق ملف الصنفه للمقاوله السابقة بعد التثبيت من مستحقاته	
06	2017 2025	إتمام تهيئة قاعة الرياضات الجماعية يوغرطة الكاف	مراجعة الإنارة+ تركيز كراسي+تهيئة الأبواب	150 600			176		-	تم مد الإدارة بالبرنامج الوظيفي وتم احالته لمصالح التجهيز قصد تعيين المصممين وبدئ إجراءات الدراسة	
07	2022	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة الكاف	تهيئة السياج الخارجي	300						تم تركيز الحضيرة في 2025/02/14	

معتمدية الكاف الغربية: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصروف آخر	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
سيتم رفع التحفظات لغاية القبول الوقتي ب 2024/12/11	%100			762				200 دراسات 1500	- بناء جزء من السياج الداخلي والخارجي بناء حجرات ملابس للملعب الفرعي	تأهيل المركب الرياضي بالكاف	2013	01
تم القبول الوقتي في 2023/04/05	%100		302.301,720 الإتارة	11087,196 دراسات الإتارة				305	إنارة الملعب الفرعي	مواصلة تهيئة المركب الرياضي بالكاف	2018	02
تم القبول الوقتي للمشروع يوم 2024/08/16	%100		1088.966,815 تعشيب					1042	التعشيب الاصطناعي للملعب الرئيسي		2018	03
تمت المصادقة على الأقساط واستكمال مراحل الدراسات مع تنقيح الأثمان المشروع				526				400	دراسات	إحداث مسبح مغطى بالكاف	2018	04
								5100	أشغال		2019	
								2500			2022	

المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف:

تم اعلام المصمم باستحالة توفير اعتمادات إضافية للمشروع، وعليه سيتم اعلان طلب العروض لتهيئة ملعب كرة يد وحيد وتعهده ممثل التجهيز بمد الولاية بملف طلب العروض في أجل لا تعدى 15 يوم من تاريخ جلسة المتابعة يوم 2024/07/08 تم اعداد الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار انجاز ملعب وحيد لكرة اليد بصدد الإحالة لوزارة الاشراف للمصادقة وتوفير الفارق في الاعتمادات وفي انتظار الموافقة على الدراسات			-	-	-	300	التغليف الاصطناعي لملاعب الاختصاص بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف	2012	12
- تم رصد اعتمادات ب 530 أ.د من طرف وزارة الشباب والرياضة -تم الاستئناف في الأشغال		1'065.38 3	قسط السوائل			1200	تهيئة مسبح المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف	2021	13
		548.941. 050	قسط قسط الهندسة المدنية			300 (تهيئة شبكة المياه)		2022	
		203.242. 480	قسط الكهرباء والحماية من الحرائق						

*تركيز مضمار اصطناعي لألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف: تم القبول الوقتي للمشروع بتاريخ 2022/11/18 وتم القبول النهائي 2024/03/14
*سيتم عقد جلسة عمل لمشروع إتمام تهيئة مضمار ألعاب القوى بالمعهد العالي للرياضة بالكاف لغاية القبول النهائي

معمدية تاجروين: قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تم القبول الوقتي في 2024/11/04	100 %			372.00 5.900					372	حماية الملعب من مياه الأمطار + إعادة بناء جزء من السياج الخارجي (ملحق)	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بتاجروين	2021	14

بلدية منزل سالم : : قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
تم عقد جلسة مع شركة wtco sports تحت اشراف والي الكاف وتم الموافقة على امضاء الصنف وفي انتظار تحيين الأثمان									850	تهيئة الأرضية + تعشيب الملعب + الأسيجة (بناء سور + سياج للملعب)	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل سالم	2019	15

معمدية قلعة سنان : قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر		
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د						
تم إعلان طلب عروض للمرة الثالثة دون جدوى وبصدد تنقيح كراس الشروط مع مصالح الوزارة				140					200	200	تهيئة حجرات ملابس + حواشي الملعب + ملعب مصغر عشب اصطناعي	تهيئة الملعب البلدي بقلعة سنان	2020	16

الملاحظات	التقدم الماد ي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفحة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ. د				
تم إحالة الملف الفني الى المصالح المركزية للاطلاع وابداء الرأي في مرحلة الإعلان عن طلب العروض								100 دراسات 1.200	تهيئة وتعشيب ملعب كرة قدم-توسعة حجرات ملابس- تهيئة حجرات ملابس- بناء سياج داخلي وتهيئة جزء من السياج الخارجي-تهيئة خارجية	تهيئة الملعب البلدي بالقلعة الخصبية	2023	17
تم مد مندوبية الشباب والرياضة بالبرنامج الوظيفي وتم احالته الى مصالح ولاية الكاف وإدارة التجهيز والإسكان بالكاف								310	تهيئة وتغطية الملعب +حجرات ملابس+ السياج الخارجي	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بالقلعة الخصبية	2012	18

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم تقديم مقترح من طرف بلدية جريصة لتهيئة الملعب								200	تهيئة السياج الخارجي	تهيئة الملعب البلدي القديم بالجريصة	2019	19
تم عقد جلسة على عين المكان بتاريخ 2024/11/01 قصد تركيز الحضيرة مع الأطراف المعنية وتم تحديد تركيز الحضيرة في ظرف 10 من تاريخ الجلسة								100	تهيئة حواشي الملعب	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالجريصة (الجديد)	2021	20
وقع تخصيص الأرض واستكمال مراحل الدراسات للمشروع								150	مواصلة تهيئة الملعب	تهيئة الملعب البلدي بالجريصة (الجديد)	2022	21

معتمدية القصور: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم اعداد دراسة المشروع بكلفة جمليه تقدر ب 850 أ.د و نظرا لتوفر اعتمادات تقدر ب 350 أ.د فقط , وسيتم دعوة المصممين لتقديم حسب مكونات المشروع ليتم احالتها لصاحب المشروع لتحديد الأولويات أو توفير اعتماد يغطي كافة كلفة المشروع								350	- إتمام بناء الجزء المتدهور من السياج الخارجي - تهيئة حجرات الملابس - تهيئة خارجية	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالقصور	2022	23

- تهيئة الملعب البلدي بالقصور (تهيئة السياج من الجهة الخلفية+ حواشي الملعب) مبرمج سنة 2020 بقيمة 111أ.د: تم القبول النهائي للمشروع بتاريخ 2024/11/14

معتمدية الدهماني: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
أشغال تهيئة الملعب البلدي بالدهماني تم عقد جلسة على عين المكان بتاريخ 2025/02/26 وتم الاتفاق على تركيز الحضير في أجال لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الجلسة			665					500	تعشيب الملعب	إعادة تعشيب الملعب البلدي بالدهماني	2017	24

معتمدية ساقية سيدي يوسف: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
الأشغال متواصلة	%85		1325 أ.د حسب التقرير الوارد علينا من المجلس الجهوي				50	50 دراسات	بناء قاعة للألعاب الفردية	بناء قاعة الألعاب الفردية بساقية سيدي يوسف	2019	25
							800	800			2020	
تم انتهاء الأشغال والاستلام الوتقي بتاريخ 2024/02/02	%100	30 أوت 2023					100	100	حواشي الملعب	تهينة الملعب البلدي بساقية سيدي يوسف	2021	26

معمديّة السرس: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم إعادة نشر طلب العروض في 2024/09/03 ومراسلة المصالح المركز لطلب الملف الفني في نوعية الغلاف الاصطناعي المعتمد عليه في الصفقة	5%	201/01/10 7	89 7					700 + 108	بناء قاعة رياضة	بناء قاعة الألعاب الفردية بالسرس	2013	27
تم عقد جلسة على عين المكان لرفع الاخلاطات التي تم ملاحظتها من طرف مكتب الدراسات والكتاب العام ببلدية السرس وعلى ذلك تم التطرق الى رفع الاخلاطات والمضي في إجراءات القبول الوقتي	90%	185		9.506.00 0 قسط الهندسة المعمارية					تهينة حجرات ملابس جديدة +تهينة لحجرات الملابس القديمة وجزء من السياج	تهينة الملعب البلدي بالسرس	2020	28
بصدد القبول الوقتي للمشروع	100 %			2.442.00 0 قسط الكهرباء			200	200	حواشي الملعب	مواصلة تهينة الملعب البلدي بالسرس	2021	29
				3556.229 قسط الهيكل والطرقات								

• تم الختم النهائي لصفقة أشغال تهينة الملعب البلدي بالسرس

بنبر: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار رفع التحفظات لغاية القبول النهائي	100 %	2/05/08 018	759					400 687+	قسط 01: بناء حجرات الملابس + السياج الداخلي والخارجي	تهينة الملعب البلدي بنبر	2012	30
تم قبول الصفقة و في انتظار إجراءات البدء في الأشغال			348.1 64.25 0					300	بناء جدار دعامة لحماية الملعب.	مواصلة تهينة الملعب البلدي بنبر	2021	31

- تم القبول النهائي بتاريخ 2022/10/26 لقسط تعشيب الاصطناعي بالملعب البلدي بنبر

معمدية الطويرف: قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في طور اعداد طلب العروض للمرة الخامسة (مشروع بلدي)								249	انجاز مدارج وبناء سياج حديدي	تهينة الملعب البلدي بالطويرف	2019	32

معتمدية الكاف الشرقية: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم رفع تحفظات مكتب المراقبة اثر الجلسة المنعقدة بمقر إدارة التجهيز و الإسكان بالكاف بتاريخ 2024 /11/15 و في إجراءات طلب العروض								600	-تهيئة قاعة الرياضة -تهيئة قاعة الجمباز -بناء حجرات ملابس -بناء جزء من السياج الخلفي - تهيئة خارجية مختلفة	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بالكاف	2022	33
تم مراسلة المصالح المركزية لموافقتنا ببرنامج وظيفي منقح ومدنا برأيها بالموافقة على الموقع الجديد								150 + 54	ملعب كرة قدم مصغر تعشيب	مواصلة تهيئة دار الشباب بالكاف (نهج محمد القمودي):	2016	34
تم عقد جلسة بتاريخ 2024/02/28 وتم التطرق إلى التسريع في إجراءات إعادة الإعلان عن طلب العروض.								350	مدرجة ضمن مؤسسات الجيل الثاني	تهيئة دارالشباب بالكاف (نهج محمد القمودي)	2019	35

معتمدية الكاف الغربية: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم فسخ الصنف مع المقاول الأول و تم تعيين مقاول ثانية قصد استكمال الأشغال التي أوشكت على الانتهاء.	99%	/02/23 2015	184.9					200	قاعة كبرى+بناء حجرات ملابس	تهيئة دار الشباب 02 مارس بالكاف	2012	36

معتمدية السرس: قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
في طور الأشغال تم عقد جلسة عمل معاينة نسق الأشغال يوم 2024/12/13	60%			2.628.400 قسط السوائل				100	إعادة البناء	هدم وإعادة بناء دار الشباب بالسرس	2012	37
				1772=VRD 6067 هندسة				250			2013	
				معمارية 4267 2000				350			2017	
								500	500	تم إضافة اعتمادات بمبلغ 500 أد على ميزانية التنمية لسنة 2023	مواصلة تهيئة دار الشباب السرس	2023

معتمدية تاجروين: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة				
تم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد اخر اجل قبول العروض يوم 2025/04/18	89%	/03/11 2014	220.9				50	بناء وحدات صحية وأدواش+تهينة فضاء رياضي	مواصلة تهينة دار الشباب بتاجروين	2012	39
							200			2013	
				401.34 4.231				350	مدرجة ضمن الجيل الثاني	تهينة دار الشباب بتاجروين(مدرجة ضمن الجيل الثاني)	2019

بلدية منزل سالم: قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة				
وفي انتظار عقد جلسة مع المصالح المركزية لتوفير الاعتمادات الإضافية و البالغة 561 أ.د						70	70	دراسة بناء دار الشباب	بناء دار الشباب بمنزل سالم	2020	41
						1000	1000	بناء دار الشباب		2021	

معتمدية قلعة سنان: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم انجاز الملعب المعشوب:100% قسط الكهرباء: 00% سيتم استدعاء مقاولة dream (box) لحل اشكال الشراءات قصد اكمال المشروع	85%							150	تعشيب اصطناعي للفضاء الرياضي+التنوير+ filet par ball	تهينة دار الشباب بوجابر قلعة سنان	2017	42
بصدد القبول الوقتي	80%							83.279.561	واقي حديدي + تهينة	تهينة دار الشباب المحجوبة بقلعة سنان	2019	43
في انتظار البرنامج الوظيفي								200	تهينة شاملة	تهينة دار الشباب المحجوبة	2023	44

معتمدية القلعة الخصبة: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
في مرحلة الدراسات								150	تهينة و تعشيب ملعب رياضي بدار الشباب القلعة الخصبة	2018	45	

معتمدية القصور: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم عقد جلسة في الحضيرة لغاية القبول الوقتي 30/01/2025	100%			6.999.812 قسط الهياكل والطرق والشبكات المختلفة			150	فضاء رياضي معشيب	تهينة دار الشباب بالقصور	2021	46

معمديّة الدهماني: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفحة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة	ع/ ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر ر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
برنامج وظيفي لا يتماشى مع الاعتمادات المرصودة والمقترح الاقتصار على التعشيب فقط بصدد إعداد الاستشارة								185	تهينة ملعب كرة قدم: - عشب اصطناعي	مواصلة تهينة المركب الشباب بالدهماني	2016	47
تم التنسيق مع المصالح الجهوية لتوفير 70 أ.د. ليتم الإعلان عن طلب العروض								250	مراجعة شبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب	مواصلة تهينة مركز الإقامة بالمركب الشبابي الدهماني	2021	48
في انتظار فتح وتحويل الاعتمادات من طرف الوزارة								280	تهينة شاملة	تهينة دار الشباب الزوارين	2019	49

معمدية ساقية سيدي يوسف: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
وفي انتظار توفير الاعتماد الإضافي د. 114		تمت الموافقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة لقسط الطرقات والشبكات المختلفة بمبلغ . 116.322.730		20.764.504 قسط الهندسة المعمارية				150	تعشيب 02 ملاعب	مواصلة تهئية دار الشباب بساقية سيدي يوسف	2018	50	
							350	350	قاعة متعددة الاختصاص ات+ تهئية شاملة	تهئية دار الشباب ساقية سيدي يوسف(مدرج ة ضمن مؤسسات الجيل الثاني)	2019	51	
تم توفير اعتماد إضافي بقيمة 500 أ.د. بتاريخ 2024/03/06 لإتمام نشر طلب العروض .				5842.525 هندسة مدنية				300	300	توسعة: إضافة غرف + وحدات صحية+ مخزن + تهئية	تهئية مركز التخميم والاصطياف بساقية سيدي يوسف	2019	52
				5.689.600 قسط السوائل									
				2.752.000 قسط الكهرباء									
				9.064.175 قسط الهياكل									
				15.842.525 قسط الهندسة المعمارية									

معمديّة نبر: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
في مرحلة طلب العروض								100	عدد 02 قاعة نشاط + مخزن	مواصلة تهيئة دار الشباب ملاق	2016	53	
تم تركيز الحضيرة في 2025/02/04								100	100	تعشيب الفضاء الريا ضي	تهيئة دار الشباب ملاق	2020	54
في مرحلة تقييم العروض				1.680.0 40 قسط كهرباء				300	300	بناء قاعات نشاط+ وحدات صحية	تهيئة دار الشباب بنبر	2020	55
في انتظار مدنا بالبرنامج الوظيفي من طرف المصالح المركزية بوزارة الشباب والرياضة								100		تهيئة	تهيئة دار الشباب سيدي خيار	2023	56

معمدية الطويرف: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
57	2019	إحداث مركب شبابي	بناء مركب شبابي بالطويرف	70	70							في انتظار قائمة المهندسين من اللجنة الداخلية
	2020	شبابي نموذجي		1000	1000							
	2019	بالطويرف		1773.100 مساهمة التنمية المندمجة								

مشاريع البلديات المحدثة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
1	2022	تهينة ملعب حي بلدية الزعفران	المساحة 2م1000 كحد أقصى	200								تم تخصيص قطعة الأرض في مرحلة الدراسة
2	2022	تهينة ملعب حي بلدية المرجى (محاذي للمدرسة الابتدائية الأبار)	المساحة 2م1000 كحد أقصى	200								في إنتظار توفير قطعة الأرض من طرف بلدية المكان (الإشكال: الأراضي على ملك المجلس الجهوي أو القروي أو أملاك الدولة) تم توجيه مراسلة لبلدية المرجى لتوفير عفار دون الاستجابة للطلب
03	2022	إحداث ملعب حي بلدية بهرة	المساحة 2م1000 كحد أقصى	200								تم توفير قطعة الأرض وفي إجراءات التخصيص من طرف بلدية المكان

مشاريع التنمية المندمجة:

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم إنجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدليين إنجاز تقرير الاختبار خلال شهر أفريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبية بتوابعها قد انحصرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكل المعني للقاعة		06 اوت 2012						686	تهينة شاملة	إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبية	2010	1
تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهينة بالوضع الحالية للمؤسسة		23 ماي 2013						671 + 125	بناء دار شباب	بناء دار شباب بالقلعة الخصبية	2010	2
تم توفير الاعتمادات وفي مرحلة الإعلان عن طلب العروض								500	حجرات ملابس + 2 فضاء رياضي + عشب اصطناعي + سياج + سياج داخلي	تهينة 2 ملاعب رياضية ببرنوصة الكاف الغربية	2018	3

مشاريع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء و التجديد العمراني:

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرم جة	ع/ ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أد				
تم القبول الوقتي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهديب والتجديد العمراني بالكاف). الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أد بعنوان سنة 2022 لتهديب السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات	99%	-	-					250	تهينة حجرات الملابس+ ملاعب الاختصاص+ السياج الخارجي	تهينة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	201 5	1
تم القبول الوقتي للمشروع	100%							1196	فضاء ترفيهي(ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)	إحداث فضاء ترفيهي حي بير الثلج	201 4	2
تم القبول الوقتي للمشروع	100%							800 100	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان(داخل ملعب قلعة سنان)	201 3	4
مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة امرأة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهديب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب	40%							170	تهينة ملعب رياضي عشب اصطناعي	تهينة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين	201 3	03

مشاريع البرنامج الجهوي للتنمية:

الملاحظات	التقدم الأشغال	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة					الكلفة أ.د.
تم قبول العرض ماليا وفنيا لشركة صلاح الدين العبيدي بمبلغ قدره 960651.300 تأجيل الملف الى حين التثبيت وانتظار رني المرصد في نتائج الاستشارة المسندة له								تهينة شاملة	مشروع مواصلة دار الشباب السرس قسط تهينة المسبح	2021	1	
تم توفير الاعتمادات وفي مرحلة تركيز المحول الكهربائي	95 % (تركيز المحول الكهربائي)							300 49+	تهينة الخارجي سخانات لحجرات الملابس+ تركيز كهربائي	تهينة الملعب البلدي نور الدين بن جيلاني	2017	2

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها
في قطاع الشباب والرياضة بولاية الكاف

المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ الانطلاق في الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة		المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
ظهور تشققات وتصدعات دون استغلال القاعة الرياضية - تم انجاز دراسة جيوفيزيائية - استكمل الخبراء العدليين انجاز تقرير الاختبار خلال شهر أبريل 2022 حيث تضمن أن الأسباب اللاحقة بقاعة الرياضة للألعاب الفردية بالقلعة الخصبة بتوابعها قد انحصرت في ظاهرة استثنائية نادرة وهي وجود فجوات تحت المشروع وأرضية متحركة كما تضمن انه لا مناص من وضع حد لهذا المشروع بمعنى هدمه وعدم التفكير في الرجوع إليه مع المحافظة على العناصر القابلة للاسترداد كالهيكال المعني للقاعة	%100					686	تهيئة شاملة	إعادة إصلاح قاعة الألعاب الفردية بالقلعة الخصبة	2010	1
تم إعطاء تقرير مكتب الدراسات لإدارة التجهيز والإسكان بالكاف في 2024/06/11 والذي نص على ضرورة الهدم وإعادة البناء لاستحالة فرضية التهيئة بالوضع الحالية للمؤسسة	%100					671 + 125	بناء دار شباب	بناء دار شباب بالقلعة الخصبة	2010	2
في انتظار استكمال الوثائق الإدارية قصد اسناد الصنف						500	حجرات ملابس + 2 فضاء رياضي عشب اصطناعي + سياج + سياج داخلي	تهيئة 2 ملاعب رياضية بسبرنوصة الكاف الغربية	2018	
في انتظار قائمة المهندسين من اللجنة الداخلية					1700 أ.د.	1773.100	بناء مركب شبابي بالطويرف	إحداث مركب شبابي نموذجي بالطويرف	2019	

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ الانطلاق في الأشغال	الكلفة حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة		المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
تم القبول الوقتي (تم انجاز المشروع من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف). الاعتمادات مرسمة على ميزانية التنمية لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2015. تم تخصيص اعتمادات 300 أد بعنوان سنة 2022 لتهيئة السياج الخارجي من طرف وزارة الشباب والرياضة تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة بمبلغ 228.439.243 دون اعتبار الدراسات						250	تهيئة حجرات الملابس + ملاعب الاختصاص + السياج الخارجي	تهيئة ملاعب الاختصاص بالزيتونة	2015	1
-تم تغيير البرنامج الوظيفي لعدم توفر الاعتمادات وبصدد انهاء الأشغال						1196	فضاء ترفيهي (ملعب رياضي، مسلك صحي، مسرح، حجرات ملابس...)	إحداث فضاء ترفيهي حي بير الثلج	2014	2
الأشغال جارية						800 100	بناء قاعة رياضة + ملعب حي	بناء قاعة رياضة بحي الزهور قلعة سنان (داخل ملعب قلعة سنان)	2013	3
مشروع معطل في انتظار تسوية الوضعية العقارية للمشروع. (حكم قضائي بات لفائدة امرأة يقضي بملكية قطعة الأرض ولم تتمكن البلدية من فض الإشكال منذ 2019) تم التواصل مع الوكالة الوطنية لتهذيب الأحياء والتجديد العمراني قصد إيجاد عقار مناسب						170	تهيئة ملعب رياضي عشب اصطناعي	تهيئة ملعب رياضي بحي 02 مارس تاجروين	2013	4

المشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي أو برامج أخرى (giz ,Pnud ,USSAID...)

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ الانطلاق في الأشغال	الكلفة حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة		المكونات	الممول	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د					
في طور الاعداد عن طلب العروض للمرة الخامسة)						249	انجاز مدارج و بناء سياج حديدي	بلدية الطويرف	تهيئة الملعب البلدي بالطويرف	2019	2