

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة

المنشورية الجهوية بمنوبة

مكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز

مصلحة التجهيز

أ- ب

متابعة المشاريع الشبابية و الرياضية لشهر

مارس 2025

معتمدة منوبة :

1-قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
- مشروع يتم إنجازه من طرف البلدية - تم توفير الإعتمادات الإضافية المقدر ب 54 أد - إنطلقت الأشغال بشهر أكتوبر 2024 - في طور القبول الوقي.	100%	أكتوبر 2024						127 (إستغلال فواصل إعتمادات)	إتمام السياج الخارجي	إتمام تهيئة المركب الرياضي بالندنان	2014	01	
-تم إسناد الصنف لشركة " الوهرة للأشغال العمومية" بمبلغ قدره 281688,530د (لجنة الشراءات المنعقدة بتاريخ 08 نوفمبر 2023) - إنطلقت الأشغال بتاريخ 2023/12/26. - تم القبول الوقي بتاريخ 3 أبريل 2025	%100	20/12/26 23	281.688.530				250	250	تهيئة شاملة للملعب - ملعب كرة اليد (أرضية صلبة) - تنوير الملعب - ملعب كرة السلة	ملعب الحمام	2017	02	
- تم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار الهيئة العليا لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2024/10/29. وقد تم إعلان طلب عروض غير مئمر وطلب تحيين كراس الشروط . - تمت تحيين ملف طلب العروض بتاريخ جانفي 2025 - وقع إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ مارس 2025 - آخر أجل لقبول العروض 4 أبريل 2025							360	12.322	7682 -5100-400) -422-1400 (360 5000	بناء مسبح مغطى بالمركب الرياضي بمنوبة	2017 2018 2025	03	
-تم عرض الدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقساط على أنظار اللجنة الجهوية الفنية للبيانات المدنية بتاريخ 25 ديسمبر 2024 وتمت المصادقة على الملفات الفنية . وتم تأجيل المصادقة على الملفات المالية إلى حين التنسيق مع صاحب المشروع .								150 2500	150 2500	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بمنوبة	قاعة الرياضات الجماعية	2020 2024	04
-في مرحلة تعيين المصممين .								300	300	بناء مستودع	مقر المندوبية الجهوية بمنوبة	2023	05

-2- قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
- تم إسناد الصنف لشركة "SCBS" - تم القبول الوفي يوم 2025/02/26.	100%	2024/07/04	352.424.450					200	200	تهيئة دار الشباب "الجيل الثاني"	دار الشباب منوبة	2019	01
- تم إسناد الصنف لشركة (SCBS). حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/04/16 - - الأشغال متواصلة	40%	2024/09/24 مدة الأشغال 270 يوم	674.557.212					600	600	- ملعب متعدد الإختصاصات - عدد 02 ملاعب تنس - مشربة - تهيئة خارجية	إحداث فضاءات رياضية بالمركب الشبابي بمنوبة	2021	02
- تم القبول الوفي بتاريخ 2024/10/23	100%	2024/01/31	482.192.700					250 150	تهيئة دار الشباب الدندان وتجديد الشبكة الكهربائية	دار الشباب الدندان	2021 2022	03	

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
<ul style="list-style-type: none"> - طلب عروض غير مثمر في 09 مناسبات - تمت الموافقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر - بصدد التفاوض المباشر 								550	300 250	تأهيل دار الشباب للجيل الثاني	دار الشباب وادي الليل	2019 2024	01
<ul style="list-style-type: none"> - تم إعداد إختبار فني للبناءية . - تمت المصادقة على تقرير الإختبار. أفضت نتائج الإختبار إلى كلفة جملية قدرت بحوالي 560 اد . بصدد اعداد ملف طلب العروض بداية من 2025/03/05. 								700	100 600	تهيئة دار الشباب	دار الشباب القباعة	2023 2025	02

1- قطاع الرياضة :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
01	2023 2025	قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي بدوار هيشر	تهيئة قاعة الألعاب الفردية علي الزواوي	250	150 100					- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/27 بكلفة جمالية للهيئة قدرت ب 252.309.750 . - في طور اعداد ملف طلب العروض .	

2- قطاع الشباب :

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				تكلفة الإنجاز حسب الصنف	تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات				
01	2018	دار الشباب دوار هيشر	إتمام تسييج دار الشباب وتعشيب الملعب	300	300			462.746.800	5%	- تم إسناد الصنف لشركة بن همام للأشغال بمبلغ قدره 462.746.800 - تم فتح الإعتمادات الإضافية من طرف المصالح المختصة بالوزارة والمقدرة بـ 164047,000د (تغطية فارق في الصنف) - إعادة إنطلاق الاشغال بتاريخ 2024/10/24 .	

معمدية الجديدة :

1- قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
بصدد تحديد مكونات المشروع. (مشروع مرتبط ببناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة).							200	200	-	تهيئة الملعب البلدي بالجديدة	2020	01
في ما يخص الإشكال العقاري أفادت الإدارة العامة للسدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة أن الموقع المقترح لبناء القاعة الرياضية محمي من الفيضانات ونحن في إنتظار مصالح إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز لإبداء رأيها بخصوص ما جاء بمكتوب الإدارة العامة للسدود. في مرحلة تعيين المصممين							2450	150 2300	دراسة بناء قاعة الرياضات الجماعية بالجديدة	بناء قاعة الرياضات الجماعية	2020 2022	02

-2-قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
<p>- تم إعداد إختبار فني للبناية أفضت نتائجه إلى كلفة جمالية لتهيئة و إصلاح البناية قدرت بحوالي 1200أد .</p> <p>- تم تخصيص كامل العقار لفائدة وزارة الشباب والرياضة.</p> <p>- في طور الدراسات التمهيديّة الموجزة (التهيئة والصيانة)</p> <p>- في طور طلب العروض بالنسبة للسياج. سيتم فتح العروض يوم 2025/04/14</p>								60	تهيئة وصيانة المركز	مركز التريصات بالحبيبية	2013 2015 2025	01
								1010	تسييج المركز			
								500				

معتمدية طرابلس:

1- قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/12/19 بكلفة جملية للتهيئة قدرت ب 489.685.000				أد.18.472 كلفة الإختبار				200	200	تهيئة قاعة الرياضات الفردية	قاعة الرياضات الفردية بالنسيم	2023	01

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
<p>- انطلاق دراسة الإختباريوم 2023/12/12.</p> <p>- تمت المصادقة على تقرير الإختبار بتاريخ 2024/11/14 بكلفة جملية للتمهنة قدرت ب 266.262.500.</p> <p>- في طور إعداد ملف طلب العروض .</p>				12,555 أد (إختبارفي)				250	100 150	تهيئة دارالشباب	دارالشباب البطان	2023 2025	01

1-قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
- تم تحديد المداخل بالتنسيق مع بلدية المكان. - تم تحيين الكلفة من طرف الوزارة - في طور تعيين المصممين								1450	50 800 600	إحداث قاعة رياضات فردية برج العامري	المركب الرياضي ببرج العامري	2019 2020 2025	01
- طلب عروض غير مثمر في 4 مناسبات (عدم ورود عروض). - بصدد إعداد صفقة بالتفاوض المباشر. - تم فتح العروض بتاريخ 2025/02/25. -تمت الموافقة على عقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة الجدي للإنشاء بمبلغ قدره 463.905.908 من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2025/03/25 وذلك شريطة توفير الإعتمادات الإضافية .								300		تعليق السياج ونهينة المداخل	تهيئة الملعب البلدي ببرج العامري	2021	02

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
- تم القبول الوقي بتاريخ 2025/01/10.	100%	2024/07/05						200	- إعادة تهيئة أرضية الملعب -إعادة بناء جزء من السور الخارجي - حماية المؤسسة من مياه الأمطار	تهيئة دارالشباب ببرج العامري	2022	01
- تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 06 مارس 2025								100	- إصلاح سقف البناية -صيانة الشبكة الكهربائية		2025	
تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 8فيفري 2024 تم النظر في الملف المرجعي للمشروع في إطار اللجنة الجهوية الداخلية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/03/12 - في طور تعيين المصممين								200	تهيئة شاملة للبناية	تهيئة دارالشباب الحفصية	2024	02

1- قطاع الرياضة :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
تم تحديد عناصر البرنامج الوظيفي وإحالاته لولاية منوبة بتاريخ 06 مارس 2025.								150	150	تعهد وصيانة الإنارة	تهيئة الملعب البلدي بالمراقبة	2025	01

2- قطاع الشباب :

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد					
- تمت المصادقة على اختيار مجمع المصممين بتاريخ 2024/02/15. - تم قبول الملف الفني للدراسة التمهيدية المفصلة لجميع الأقسام مع عدم تسجيل تحفظات على الملف المالي المقدر ب 1751.501.500 بتاريخ 24/12/2 - سيتم إعداد قسط وظيفي في حدود الإعتمادات المتوفرة وذلك بطلب من المصالح المختصة بوزارة الشباب والرياضة .								1000	200 300 500	هدم وإعادة بناء	دار الشباب المراقبة	2019 2020 2021	01
-تم القبول الوقي بتاريخ 2025/03/05.	100%	2023/12/20	252.180,040 (120 يوما)					200	200	تأهيل دار الشباب الجيل الثاني	دار الشباب البساتين	2019	02

المشاريع الجهوية بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد

اسم المشروع	الكلفة (أ.د)	سنة الإدراج بالميزانية	كلفة الصفقة (أ.د)	موعد انطلاق الأشغال	مدة أشغال المقاول	تاريخ انتهاء الأشغال	نسبة تقدم الإنجاز	ملاحظات
تهيئة مبينات الذكور (EF).	850	2017	1122.066,577	2022/10/03	120 يوما SBES		100%	<ul style="list-style-type: none"> - المصادقة على تقرير تقييم العروض من طرف اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ 2022/01/14. - توفير الإعتمادات الإضافية المقدرة بحوالي 418 أ.د. - إنطلاق الأشغال يوم 2022/10/03. - فتح الإعتمادات الخاصة بملحق الصفقة والمقدرة بـ 8.870 أ.د. - توقف الأشغال بالنسبة للمبيت E واقتراح إعداد اختبار فني للبنية بسبب الأضرار الهامة التي لحقت بها نتيجة إزالة (Etanchéité) خلال تنفيذ الصفقة الأولى. - تمت المصادقة على الإختبار الفني للمبيت E وتم إعتماده - تم توفير إعتمادات إضافية بقيمة 107.338.000 (ملحق صفقة عدد 2) - تمت المصادقة على ملحق الصفقة عدد 2 من طرف اللجنة الجهوية لمرأبة الصفقات العمومية بتاريخ 2024/04/30. - إعادة إنطلاق الأشغال بالنسبة للمبيت E بتاريخ 24/05/07 - تم القبول الوقي يوم 2025/02/27.

<p>- فسح الصفقة مع مقابلة « ECONET » بتاريخ 22 أوت 2023.</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض لإستكمال الأشغال أخر أجل لقبول العروض يوم 2024/05/6</p> <p>- تم تقييم العروض الفني وتم إقتراح إعادة الإعلان عن طلب العروض بسبب عدم تطابق العرض الفني مع كراس الشروط.</p> <p>- تم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 1 أكتوبر 2024 .</p> <p>- طلبت اللجنة الإجراء إلى حين مزيد مراجعة ملف الصفقة الاصلية</p> <p>- قرار لجنة الصفقات بتاريخ 19 نوفمبر عدم الموافقة على مقترح لجنة التقييم بإعلان طلب عروض غير مئتمر مع التوصية بإعتماد الفصل 63 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 المنظم للصفقات العمومية بطلب توضيحات كتابية من المقابلة (شركة الوهرة للأشغال العامة)حول العرض الفني (الإطار البشري والمعدات) .</p> <p>- لم تستجب المقابلة لطلب الإدارة في الاجال القانونية</p> <p>- في إعادة طلب العروض.</p> <p>- أخر أجل لقبول طلب العروض يوم 2025/04/05</p>	<p>%80</p>		<p>270 يوما</p>	<p>2019/01/02</p>	<p>2987.000.000</p>	<p>2015 2017</p>	<p>150 2500</p>	<p>إعادة مضمار ألعاب القوى و الملعب المعشوب.</p>
<p>- تم توفير الإعتمادات الإضافية</p> <p>- تم إعادة عرض ملف تقييم العروض على انظاراللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2024 /06/25 وتمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة العياري للأشغال العامة بكلفة قدرت ب1.438اد</p> <p>- إنطلقت الاشغال يوم 15 أوت 2024</p> <p>-الأشغال متواصلة</p>	<p>%70</p>			<p>2024 /8 /15</p>		<p>2016 2021 2023</p>	<p>50 800 180</p>	<p>تهيئة شبكة الطرقات بالمعهد العالي قصر السعيد (القسط II)</p>

<p>- في مرحلة طلب العروض</p>						2019	2500	<p>تهيئة المسبح (مشروع يتم إنجازه من طرف الوزارة)</p>
<p>تم فتح الإعتمادات الإضافية المقدرة بـ 280.472.000 (تغطية فارق الصفقة 1.160)</p> <p>- تأجيل انطلاق الأشغال (جلسة الحضيرية بتاريخ 11 جويلية 2023) إلى حين موافاة صاحب المشروع المفوض بتقارير مفصلة حول الوضع القائم بالمبنيين من طرف مصممي المشروع وذلك لدراستها و أخذ القرار بخصوص إعداد اختبار فني للبناء من عدمه.</p> <p>- في طور إعداد الإختبار الفني للبناء من طرف المهندس المستشار "وسيم خذر"</p> <p>- تم عرض الإختبار على انظار اللجنة الجهوية للبناءات المدنية بتاريخ 2024/04/17</p> <p>- أفضت نتائج الإختبار إلى كلفة قدرت بحوالي 1.323.637.000</p> <p>- تم مد المصمم بنتائج الإختبار ودعوتهم بمد الإدارة بملاحظاتهم ومدى تأثير نتائج الإختبار على الدراسة الأصلية بتاريخ 24/05/27.</p>			270 يوما			2019	880	<p>تهيئة ميبتات الذكور (AB)</p>

<p>- تمت مراسلة الولاية لاعتماد الإختبار الفني وإعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2023/10/06</p> <p>- تم توجيه مراسلة من طرف إدارة التخطيط والتقييم بتاريخ 2024/03/27 إلى السيد والي منوبة لموافاة الوزارة بمذكرة تفسيرية تتضمن جدول مقارنة بين التدخلات المدرجة في الصنف الأولي والتدخلات المشمولة بالإختبار.</p> <p>- تم إجراء جلسة بولاية منوبة بتاريخ 26 جوان 2024 تحت إشراف السيد والي منوبة بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة وتم استدعاء المصممين يوم 1 جويلية 2024 لتحثهم على تحيين الدراسات باعتماد الإختبار في اقرب الأجال .</p> <p>- تغيب جميع المصممين عن إجتماع 1 جويلية.</p> <p>- عدم استجابة مصممي المشروع لطلب الإدارة باعتماد الإختبار وتنقيح الدراسات .</p> <p>- تم عقد جلسة برئاسة السيد والي منوبة مع المهندس المعماري للمشروع بتاريخ 24/10/31 وتم الإتفاق على</p> <p>- امكانية العدول على قرارات فسخ عقود الدراسات والنظر في كيفية إستئناف المصممين للدراسات .</p>	<p>20%</p>					<p>2015 2016</p> <p>جانفي 2022</p>	<p>150 2250</p> <p>690 (الفارق في الإعتمادات حسب نتيجة طلب العروض)</p>	<p>إعادة تهيئة قاعة الرياضات الجماعية وقاعة الرياضات الفردية وقاعة تقوية العضلات</p>
<p>تحديد قسط وظيفي في حدود الإعتمادات المرصودة (1600 أذ أشغال).</p> <p>- تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة بتاريخ 2024/06/24 بعد تعديل صنف المقاولة من صنف 3 إلى صنف 2.</p> <p>- تم عرض تقرير تقييم العروض على أنظار اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 22 أكتوبر 2024 تمت الموافقة على إسناد الصنف لشركة التعاونية للبناء والخدمات بمبلغ قدره 2077.664.460</p> <p>- في مرحلة تحضير ملف الصنف</p> <p>- إنطلقت الأشغال بتاريخ 2024/12/26</p>	<p>15%</p>		<p>365 يوم</p>			<p>2019 2020 2023</p>	<p>70 1200 400</p>	<p>- دراسة بناء مقر إدارة المعهد</p> <p>- بناء مقر إدارة المعهد</p>

<p>- تمت الموافقة على إبرام صفقة بالتفاوض المباشر بعد الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة (طلب عروض غير مثمر). حسب اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية المنعقدة بتاريخ 2024/2/29</p> <p>- تم الإعلان عن طلب عروض بالتفاوض المباشر وتم فتح العروض بتاريخ 2024/05/23</p> <p>- تمت الموافقة على إسناد الصفقة لشركة Africaine Batiment et Services بمبلغ قدره 1009.637.769 د</p> <p>- ستنتقل الأشغال بعد إخلاء المبينات من الأغراض والأثاث</p>			210 يوم			2020 2022	350 300	تهيئة مبينات الفتيات
<p>- أفضت نتائج تقييم العروض إلى كلفة قدرت بـ 1212169.700 د.</p> <p>- انطلاق الأشغال يوم 2023/07/31.</p> <p>- تم إعداد القوائم التقديرية لأشغال إعادة وصيانة الطبقة العازلة للبنية (وذلك لعدم إدراجها بالدراسة الأصلية للمشروع)</p> <p>- تم إعداد ملحق صفقة عدد 1 بمبلغ قدره 270.546.500</p> <p>- تم بتاريخ 2024/3/1 عقد جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز لمناقشة أسعار ملحق الصفقة</p> <p>- تم إيقاف الأشغال بالحضيرة بتاريخ 2024/03/2</p> <p>- تم توفير إعمادات ملحق الصفقة وتمت المصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات بتاريخ 24/05/21</p> <p>- إعادة إطلاق الأشغال يوم 2024/06/10</p> <p>- تم القبول الوقي يوم 2025/02/27.</p>	100%				1212169.700 د	2020 2021 2023	400 400 420	تهيئة المطعم الجامعي

مشاريع التنمية المندمجة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
تمت تسوية الملف العقاري. في طور تعيين المصممين						1200 (مشاريع التنمية المندمجة)		1200	إحداث قاعة الرياضات الفردية	قاعة الرياضات الفردية الشويقي	2019	01
طلب عروض غير متمر في 3 مناسبات بصدد إعداد صفقة بالتفاوض المباشر						1800 (مشاريع التنمية المندمجة)		1800	تهيئة فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي	فضاء ترفيهي وثقافي ورياضي بطرية	2019	02
مشروع معطل .			تقريبا 55أد			التنمية المندمجة		55	تركيز الشباك الحامية للملعين	- ملعب حي المهرين - ملعب برج التومي	2020	03

المشاريع المندرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة أد	الكلفة أد				
<p>- طلب عروض غير مثمر للمرة الرابعة.</p> <p>- تمت الموافقة على إبرام الصفقة بالتفاوض المباشر (تطبيق الفصل 49)</p> <p>- تم فتح العروض بتاريخ 2025/02/12</p> <p>- تمت الموافقة على عقد صفقة بالتفاوض المباشر مع شركة الوهرة للأشغال العمومية بمبلغ قدره 602.359.413 د من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بتاريخ 2025/03/25</p>						البرنامج الجهوي للتنمية		500	ملعب جي معشب اصطناعي وسياج حديدي	إحداث ملعب جي بمنطقة النفيض ببح العامري ومنطقة جي النصر بالمراقية	2020	01
<p>- تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة.</p> <p>- آخر أجل لفتح العروض يوم 2025/1/10.</p>						البرنامج الجهوي للتنمية		283	تهيئة وتعشيب ملعب جي بالدندان	ملعب جي بالدندان (البرنامج الجهوي للتنمية 2022)	2022	02