



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنذوبية الجهوية بالمنستير

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية لشهر مارس من سنة 2025

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|---|------------------------|--------------------------------------|------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | | |
| تم تحويل التمويل لصالح تهيئة وصيانة السور الخارجي، تم عقد جلسة عمل بتاريخ 04 سبتمبر 2024 قصد النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع، تم احالة ملف طلب العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 21 مارس 2025 قصد الإعلان عن طلب العروض. | | | | | | | | 250 | 250 | إعادة بناء جزء من سور الملعب البلدي بخنيس | مواصلة تهيئة ملعب خنيس | 2018 | 1 | |
| تمت المصادقة على تقرير فرز العروض من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقيمة 512.301.426 الف دينار بتاريخ 11 مارس 2025. (شركة بن عائشة للأشغال والبناء). تم المصادقة على ملف الصفقة و إتمام إجراءات الانطلاق في الاشغال | | | | | | | | | 300 | 300 | تهيئة حجرات الملابس | مواصلة تهيئة المسبح البلدي بالمنستير | 2018 | 2 |
| تم الانطلاق في الاشغال، تم ادخال بعض التغييرات بخصوص مسار جزء من السياج نظرا | 100% | 20/12/2023 | 479,611 | | | | 250 | 250 | 500 | إصلاح و تهيئة الأسيجة | تهيئة المركب الرياضي | 2018 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|-----|-----|-----|--|--|--|-----------------|--|---|
| | | | | | | | | | | المصطفى بن جنات | | |
| | | | | | | | | | | | | لوجود شبكة لربط الكهرباء، بصدد إتمام إجراءات القبول الوقي للاشغال. |
| 4 | 2019 | تهيئة قاعة الرياضة مصطفى بن جنات بالمنستير | تهيئة حجرات الملابس | 250 | 250 | | | | | | | تم الإعلان عن طلب العروض من جديد تم فتح العروض بتاريخ 2024/11/18، تمت المصادقة على تقرير فرز العروض من طرف اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بقيمة 543.544.400 الف دينار. (شركة بن عائشة للأشغال والبناء). تم إعداد ملف الصفقة. برمجة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 2025-04-07 |
| 5 | 2020 | إتمام تهيئة ملاعب التنس بالمنستير | توسعة المدارج | 250 | 250 | | | | | | | (تم إيقاف الاشغال خلال الدورة الدولية للتنس واستأنفت بتاريخ 2024/09/03). استنفت المقاوله الاشغال بتاريخ 03-03-2025. اشغال متواصلة |
| 6 | 2022 | تهيئة قاعة محمد المزالي | استبدال الطبقة العازلة المتقدمة لسطح القاعة | 100 | 300 | 400 | | | | | | تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة، وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 25 أفريل 2025. |
| 7 | 2022 | تعشيب ملعب فرعي لكرة القدم بالمركب الرياضي بالمنستير | تعشيب اصطناعي | 175 | 500 | 675 | | | | | | تم الإعلان عن طلب العروض من جديد و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 4 جويلية 2024، ورد للفرز للإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بتاريخ 8 أوت 2024، تم اعداد تقرير فرز العروض، تمت المصادقة على تقرير فرز العروض بقيمة تقدر ب 647,195,960 ا.د، (شركة witco sport) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|------|------|---------------------------|-----------------------------------|--|------|---|
| تم تسجيل الصفقة. تم اعداد الادن الإداري للانطلاق في الاشغال بتاريخ 7 افريل 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| تبعاً لتوصيات الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 جويلية 2024 بمقر الولاية بخصوص المشاريع التابعة لبلدية المنستير تمت معاينة المركز وتم الاتفاق على تركيز التوسعة حسب الدراسة المنجزة، تم إعداد ملف طلب العروض. تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل بتاريخ 25 ملرس 2025. في طور فرز العروض | | | | | | | | 400 | تهيئة وتوسعة قاعات العلاج | تهيئة مركز الطب الرياضي بالمنستير | 2022 | 8 | |
| تمت مراسلة الولاية قصد إعطاء الاذن لمصالح الإدارة الجهوية للتجهيز لتعيين مصممين والانطلاق في الدراسات. وتم عقد جلسة بتاريخ 28/01/2025 بمقر الولاية للتسريع في الإجراءات الخاصة بالمشروع. تم إتمام إجراءات تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 06-03-2025. | | | | | | | 1000 | 1200 | 2200 | تهيئة شاملة | تهيئة المركب الرياضي مصطفى بن جنات بالمنستير | 2025 | 9 |

معتمدة المنستير

*قطاع الشباب

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|---------------|----------------------|-------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|-------------|----------|-------------------------------|-------------|--------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| تم ضمه مع مشروع سنة 2018 (150 أ.د) ليصبح قيمة المشروع 1150 أ.د، تم رصد مبلغ بقيمة 1,400,000 إضافية على حساب ميزانية | 55% | 2024/07/17 | 1702.533 | | | | | 1000 | 1000 | بناء طابق ثان مع تهيئة خارجية | 2015 | 1 |
| | | | | | | | | 150 | 150 | تسييج العقار المجاور | 2018 | 2 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|--|--|-----|-----|--|-----------------------|------|---|
| التنمية لسنة 2023 لدعم المشروع، لتصبح قيمة المشروع 1550 أ.د، تم إيقاف الأشغال من تاريخ 2024/07/17 إلى تاريخ 2024/09/10 إلى حين استكمال النشاط الصيفي، العرض الاقل ثمنا 1703 أ.د، تم توفير الاعتمادات والانطلاق فعليا في الاشغال بتاريخ 2024-09-10، أشغال متواصلة. | | | | | | 400 | 400 | دعم مالي للمشروع | السخييري بالمنستير | 2023 | 3 |
| تم ضمه مع مشروع سنة 2019 (200أ.د) ليصبح قيمة المشروع 400 أ.د . تم توفير الفارق في الاعتمادات (قيمة العرض 533,458,674)، تم عقد جلسة الانطلاق في الاشغال بتاريخ 08 سبتمبر 2023، تم توجيه ملحق في الفصول الجديدة بتاريخ 21-01-2025. في انتظار توفير اعتمادات إضافية الى الولاية | %80 | 06/09/2023 | 533,458 | | | 200 | 200 | راديو واب+تلفزة واب+تهيئة فضاءات التنشيط+ تجميل المدخل وفضاء بيئي | تهيئة وصيانة دار | 2019 | 4 |
| | | | | | | 200 | 200 | تهيئة نوادي الاختصاص والوحدات الصحية والشبكة الكهربائية | الشباب الحلية | 2020 | 5 |
| تم إيقاف الاشغال إلى تاريخ 2024/08/19 إلى حين اخلاء النوادي من التجهيزات، تم طلب توفير اعتمادات اضافية قصد اعادة بناء السور الخارجي بناء على ملاحظة مكتب المراقبة والمهندس المستشار، تم عقد جلسة متابعة الاشغال بتاريخ 28 فيفري 2025. اشغال متواصلة | %80 | 22/07/2024 | 265.703 | | | 250 | 250 | تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب خنيس | 2022 | 6 |

معتمدية المكنين
*قطاع الرياضة

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| تم فسخ الصفقة الاصلية وتم اعداد صفقة استكمال الاشغال عن طريق التفاوض المباشر، تم إحالة ملف الصفقة إلى مصالح الولاية وتمت المصادقة وفتح وتحويل باقي الاعتمادات، تم عقد جلسة معاينة لتسليم المشروع للمقاول بتاريخ 05 نوفمبر 2024 و05 ديسمبر 2024. والاشغال متواصلة | 22% | 11/12/2024 | 4399577.75 | | | 1032256.55 | 3390855.92 | 4423112.4 7 | بناء قاعة | استكمال بناء قاعة للرياضات الجماعية بالمكنين | 2016 | 1 |
| تم فتح العروض بتاريخ 16 جويلية 2024. تم اعداد تقرير فرز العروض، (العرض الأدنى (320,110د) تمت المصادقة على ملف الصفقة وتم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 2025-02-17. | 8% | 2025-02-17 | 320,110د | | | | 300 | 300 | بناء السياج الخارجي | مواصلة تهيئة ملعب شراحيل | 2020 | 2 |
| تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر اجل بتاريخ 2024/11/25 تم اعداد تقرير فرز العروض واستكمال وثائق و تم احواله الى مصالح الولاية بتاريخ 11 مارس 2025 (شركة المدائن 210914.410د) | | | | | | | | 200 | دعم مشروع تهيئة حجرات الملابس | مواصلة تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي | 2022 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---------------|------------------------------------|------|---|
| تم إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 2025-01-17، في انتظار تحويل الإعتمادات من الوزارة.(بقيمة 653.465.770أد) | | | | | | | 600 | 600 | تعشيب اصطناعي | تعشيب ملعب كرة القدم بعميرة الفحول | 2022 | 4 |
| تم الإعلان عن طلب العروض. حدد اخر اجل بتاريخ 2025/01/28 ، في طور فرز وتقييم العروض. | | | | | | | 700 | 700 | تعشيب اصطناعي | تعشيب الملعب البلدي بشراويل | 2024 | 5 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|--|---|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| تم إيقاف الاشغال مدة 29 يوم من 2024/11/22 إلى 2024/12/20 لعدم تطابق الأمثلة الطبوغرافية مع الأرضية وتأخر مكتب المراقبة في تحديد عمق الأسس. الأشغال متواصلة. | %25 | 19/11/2024 | 1566.135.914 | | | | | 70 | 70 | دراسات | بناء دار الشباب | 2019 | 1 |
| | | | | | | | | 1000 | 1000 | بناء دار الشباب | بعميرة الحجاج | 2020 | 2 |
| في طور إتمام إجراءات ابرام الصفقة بالتفاوض المباشر. | | | | | | | | 200 | 200 | راديو تلفزة واب + تهيئة فضاءات التنشيط والمدخل | تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دار الشباب بالمكنين | 2019 | 3 |
| تم طلب العروض في مناسبتين. تم إحالة تقرير فرز العروض إلى الولاية في انتظار عرضه على انظار لجنة الشراءات بتاريخ 15 نوفمبر 2024. | | | | | | | | 200 | 200 | تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب بمنزل فارسي | 2021 | 4 |
| الاشغال متواصلة. | 55% | 14/11/2024 | 209.923.960 | | | | | 200 | 200 | تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب شراحيل | 2022 | 5 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|-------|----------------------------------|------|---|
| تم الاتفاق على ادماج اشغال تهيئة ملعب الحي ضمن مشروع احداث دار للشباب تبعا للأشكال العقاري المطروح بالنسبة لمشروع احداث ملعب الحي, تم تعيين المصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2024,تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 2024/12/12 و تم عقد جلسة عمل بتاريخ 2025-02-11 للنظر التمهيدية الموجزة المنقحة. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة. | | | | | | | | دراسة | دراسة احداث دار الشباب سيدي بنور | 2024 | 6 |
| | | | | | | | | اشغال | احداث دار الشباب سيدي بنور | 2025 | 7 |
| | | | | | | | | | تهيئة ملعب حي بسيدي بنور | 2025 | 8 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|---|---|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| تبعاً للجلسة المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 2024 بمقر الولاية، تمت معاينة الملعب بتاريخ 23 اوت 2024 بحضور جميع أطراف اللجنة المشتركة، تم اعداد تقرير في الغرض، تم التوصل بوثائق الملكية وتم احوالها الى مصالح التجهيز، في طور النظر في توفير اعتمادات إضافية على حساب ميزانية سنة 2025، تم تحيين ملف الدراسة في حدود 600د. وتم النظر في التقرير المقدم من طرف المهندس المستشار بخصوص وضعية اسيجة الملعب(تردي وضعيتها تبعاً لموقع الملعب) بتاريخ 2025/02/05 وتم الاتفاق على برمجة جلسة عمل بمقر الولاية في الغرض للنظر في مدى تأثيرها على كلفة المشروع. تم إحالة الملف الى مصالح الوزارة قصد برمجة معاينة ميدانية. | | | | | | | | 300 | 300 | تهيئة الفضاء المحيط بالأرضية وحمايته من الامطار. | تهيئة الملعب البلدي بزواوية قنطش | 2021 | 1 |
| تم تعيين المصممين خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 18 اكتوبر 2024، وتم النظر في الدراسة التمهيديّة الموجزة بتاريخ 2025/02/05، في طور إعداد الدراسة التمهيديّة الموجزة المنقحة. | | | | | | | | 50 | 50 | دراسة | دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل | 2021 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-------------|--|--|--|------|------|------------------------------|--------------------------------------|------|---|
| في طور إعداد الدراسة التمهيديّة الموجزة المنقحة. | | | | | | | 1400 | 1400 | احداث قاعة | بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل كامل | 2025 | 3 |
| تم إعداد أمثلة الإنجاز، الأشغال متواصلة. | 5% | 2025/01/21 | 284.252.360 | | | | 300 | 300 | تنوير | تهيئة الملعب البلدي بمنزل كامل | 2023 | 4 |
| تم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان قصد النظر في تقرير الاختبار الفني للبناءة و ذلك بتاريخ 04 سبتمبر 2024, تم تحيين تقرير الاختبار وفق ملاحظات اللجنة, و في طور اعداد الدراسة التمهيديّة المفصلة. | | | | | | | 400 | 400 | تهيئة الأرضية وحجرات الملابس | تهيئة قاعة الرياضة بجمال | 2023 | 5 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------|--|-----------------------------|-----------------|----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | | | | | الكلفة أ.د. |
| تم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 02 سبتمبر 2024 على توفير الاعتمادات الضرورية بعد نتيجة طلب العروض، تم فتح العروض بتاريخ 29 جويلية 2024، تم إحالة تقرير فرز العروض الى مصالح الولاية بتاريخ 5 سبتمبر 2024، ورد عرض وحيد (398,672,467د)، تم توفير و تحويل الاعتمادات الإضافية وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض (بقيمة 398,672,467د لفائدة شركة الجربي للبناءات العصرية) تم المصادقة على ملف الصفقة . في طور إتمام إجراءات اسناد الصفقة و الانطلاق في الاشغال. | | | | | | | 200 | 200 | تهيئة الوحدات الصحية وتهيئة نوادي الاختصاص والشبكة الكهربائية والمائية | تهيئة دار الشباب بمنزل كامل | 2019 | 1 |

معمدية الساحلين
قطاع الرياضة

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| مشروع مدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، و قد تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بتاريخ 10 ماي 2024 تم خلال الجلسة الاتفاق على تغيير مكان المشروع, كما تم خلال الجلسة اقتراح من طرف السيد كاتب عام الولاية ان يتم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة و دعوتها لدعم المشروع حسب الامكان, تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأمالك الدولة و الشؤون العقارية بتاريخ 26 جويلية 2024 قصد تخصيص العقار. وتمت معاينة ميدانية تحت اشراف السيد والي المنستير بتاريخ 2025/01/04 وأكد على ضرورة الإسراع في إتمام إجراءات التخصيص. تما إتمام إجراءات التخصيص. في طور إتمام إجراءات تعيين المصممين (لجنة داخلية بتاريخ 2025-03-05). | | | | | | | 135 + 80 | 215 | اتمام السّياج واحدات ملعب بالعشب الاصطناعي | تهيئة ملعب الحجي بمسجد عيسى | 2014 | 1 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| تم التوصل بوثائق الملكية وتم احوالها الى مصالح التجهيز، تم تعيين المصممين، تم الدراسة التمهيديّة الموجزة و تم عقد جلسة عمل بتاريخ 20 فيفري 2025 للنظر في ملف الدراسة. في طور تحيين الدراسة طبقا لملاحظات اللجنة. | | | | | | | | 70 | 70 | الدراسات | دراسة بناء دار الشباب الساحلين | 2020 | 1 |
| | | | | | | | | 1000 | 1000 | احداث | بناء دار الشباب الساحلين | 2021 | 2 |
| | | | | | | | | 400 | 400 | تحيين الكلفة | بناء دار الشباب الساحلين | 2025 | 3 |
| تم إعادة الإعلان عن طلب العروض وحدد آخر اجل بتاريخ 2024/11/05. في طور الإعلان عن طلب العروض من جديد نظرا لانتهاء صلوحية العرض. | | | | | | | | 150 | 150 | تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب سيدي عامر | 2021 | 4 |
| تمت مراسلة مصالح الولاية قصد الاذن للإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير لتعيين مصممين والانطلاق في الدراسات. (في طور استكمال الملف المرجعي). | | | | | | | | 250 | 250 | مواصلة تهيئة دار الشباب | | 2025 | 5 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|--|--|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| تم اعداد تقرير الاختبار الفني المنقح وتمت المصادقة عليه، كما تمت مراسلة مصالح الوزارة في الغرض بتاريخ 01 أوت 2024، وتمت إحالة رأي الوزارة إلى الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2024/12/23 قصد استكمال الدراسات. في طور تحيين الدراسات التمهيدية المفصلة تبعا للجنة الفنية المنعقدة بتاريخ 23 جانفي 2025. | | | | | | | | 300 | 300 | تهيئة السياج والارضية | استكمال أشغال تهيئة وتوسيع ملعب كرة القدم منزل حياة | 2016 | 1 |
| | | | | | | | | | | تهيئة حجرات الملابس | تهيئة الملعب البلدي بمنزل حياة | 2022 | 2 |
| تم الانطلاق في الاشغال والمصادقة على امثلة الإنجاز. الاشغال متواصلة | 15% | 17/09/2024 | 599.451 | | | | | 700 | 700 | تهيئة وتعشيب الأرضية بالعشب الإصطناعي | تعشيب الملعب البلدي بزرمدين | 2020 | 3 |

قطاع الشباب

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------------------|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <p>تم الإعلان عن طلب العروض، تم اعداد تقرير فرز العروض، وتتم إحالته إلى الولاية بقيمة 455355,500 د.</p> <p>تم توفير وتحويل الاعتمادات الإضافية وتمت المصادقة على تقرير فرز العروض بقيمة 455355,500 د. (شركة جربي للبناءات العصرية) تم توفير الاعتمادات وتم المصادقة على ملف الصفقة في طور إتمام إجراءات اسناد الصفقة والانطلاق في الاشغال.</p> | | | | | | | | 200 | 200 | منزل حياة تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب منزل حياة | 2018 | 1 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 15 ديسمبر 2023, تم عقد جلسة عمل على عين المكان قصد متابعة صيانة العشب المدرجة ضمن الصفقة وفض إشكالية توفير مياه الري الالي من طرف بلدية المكان وذلك بتاريخ 15 ماي و26 جوان و12 و 18 جويلية 2024, تم توفير البذور من طرف المقاوله, واستأنفت عملية صيانة العشب الطبيعي المدرجة ضمن الصفقة. تمت جلسة معاينة بتاريخ 24 فيفري 2025. اشغال الصيانة متواصلة | 100% | 17-05-2022 | 355,134 | | | 355,1 | 270 | 270 | عشب طبيعي | إعادة تعشيب ملعب قصر هلال | 2013 | 1 |
| تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 01-09-2023, اشغال متواصلة, تم إيقاف الاشغال بتاريخ 22 فيفري 2024 الى حين توفير الاعتمادات الخاصة بالفصول الجديدة و ذلك تبعا لطلب المقاوله, تم المصادقة على الملحق و توفير الاعتمادات الإضافية من طرف بلدية المكان, تم القبول الوقي للأشغال. | 100% | 01/09/2023 | 1430 | | | 100 + 300 | 200 | 600 | تهيئة شاملة | تهيئة قاعة الرياضة بقصر هلال | 2016 | 2 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|--|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| تم الانطلاق الفعلي للأشغال بتاريخ 30 اوت 2024, اشغال متواصلة. | 80% | 2024/08/16 | 116.819.820 | | | | | 100 | 100 | ملعب خارجي لرياضة كرة اليد | تهيئة قاعة الرياضة بصيادة | 2019 | 1 |
| تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 24 سبتمبر 2024, تم اعداد تقرير فرز العروض (العرض الأدنى 184,414د) وتمت إحالته إلى الولاية. تم المصادقة على ملف الصفقة. في انتظار الانطلاق في الاشغال بتاريخ 10 أفريل 2025. | %0 | 2025-04-08 | 184414.300 | | | 50 | 140 | 190 | | تهيئة حجرات الملابس + جزء من السياج الخارجي وتهيئة جوانب الملعب | استكمال تهيئة ملعب لمطة | 2019 | 2 |
| اشغال متواصلة بنسق بطيء, تم اعداد فسخ الصفقة نظرا لتقاعس المقاوله وتعهد المقاول للانطلاق في اشغال التعشيب بداية من شهر فيفري 2025 ضمن المخطط الزمني الجديد و الذي تم احالته الى الولاية بتاريخ 27-09-2024 و تم توجيه قرار تنبيهه الى المقاوله بتاريخ 18-12-2024, اشغال | 40% | 10/08/2022 | 626,28 | | | | | 600 | 600 | تعشيب اصطناعي | تعشيب الملعب البلدي بصيادة | 2021 | 3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| متواصلة في طور إتمام إجراءات توريد العشب الاصطناعي. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

معتمدية طبلبة
قطاع الشباب

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصنف | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتي |
|--|---------------|----------------------|------------------------|----------|--------------------|--------------|----------------|-------------|---|---------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| تبعاً لمخرجات جلسة العمل المنعقدة بمقر الوزارة بتاريخ 22 جويلية 2024، تم عقد جلسة عمل بمقر الادارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 27 اوت 2024 تم خلالها المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة بقيمة 14,280,000 د بعد التقليل في بعض المكونات الغير مدرجة بالبرنامج الوظيفي، كما تمت المصادقة على القسط الاول الوظيفي في حدود الاعتمادات المرصودة و المقدرة بـ 2100,000 د، تم دعم المشروع باعتماد قدره 600,000 د من قبل مصالح الوزارة قصد الانطلاق بقسط وظيفي في حدود 2100,000 د، تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 24 فيفري 2025. في طور فرز و تقييم العروض. | | | | | | | | | دراسة تهيئة مركز التخيم والاصطياف بالفاضلين | 2016 | 1 | |
| | | | | | | | 2100 | 1400 | تهيئة جناح الاقامة والجناح الإداري والمطعم والوحدات الصحية ووحدات الترفيه | تهيئة مركز التخيم والاصطياف بالفاضلين | 2020 | 2 |
| | | | | | | | | 600 | تحسين الكلفة | | 2024 | 3 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| اشغال متواصلة. | %95 | 14/11/2024 | 317.215,165 | | | | 250 | 250 | تنوير | تهيئة الملعب البلدي بمنزل النور | 2021 | 1 |
| تمت معاينة الملعب بتاريخ 23 اوت 2024 بحضور جميع أطراف اللجنة المشتركة، تم اعداد تقرير في الغرض، كما تم التنصيص على مواصلة دراسة المشروع خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 02 سبتمبر 2024، تم الاتفاق على مواصلة دراسة المشروع، وتم عقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير، بتاريخ 28/11/2024. تم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة المحينة بتاريخ 11 فيفري 2025 وفي طور اعداد ملف طلب العروض الاولي. و قد تم إحالة الملف الى مصالح الوزارة للقيام بمعاينة ميدانية. | | | | | | | 600 | 600 | تعشيب اصطناعي | تعشيب الملعب البلدي بالمصدر | 2023 | 2 |
| تم إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح التجهيز، تم تعيين مصممين خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 18 سبتمبر 2024 وتم النظر في الدراسة التمهيدية المنجزة بتاريخ 21/01/2025. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة. | | | | | | | 350 | 350 | تهيئة السور الخارجي | تهيئة الملعب البلدي بمنزل النور | 2024 | 3 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د | | | | |
| تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة والمنقحة للمشروع تبعا للجلسة المنعقدة بتاريخ 28-07-2023, كما تم المصادقة على تقرير الاختبار الفني وتم تحيين ملف طلب العروض، وتم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 20/02/2025. في طور فرز و تقييم العروض. | | | | | | | 300 | 300 | تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب بينبلة | 2021 | 1 |
| تم التوصل بتقرير اختبار في منقح للبناءية (300د), و تم اقتراح دعم المشروع على حساب ميزانية الاستثمار 2025, وتم رصد 200 ألف دينار اعتمادات إضافية على حساب ميزانية 2025 في انتظار تعيين مصممين والانطلاق في الدراسات. | | | | | | | 350 | 150 | تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب منزل النور | 2023 | 2 |
| | | | | | | | | 200 | تهيئة شاملة | تهيئة دار الشباب منزل النور | 2025 | 3 |
| تم إحالة البرنامج الوظيفي الى مصالح التجهيز، تم تعيين مصممين بتاريخ 18 سبتمبر 2024, تم النظر في الدراسة التمهيدية الموجزة بتاريخ 08/01/2024 وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 20-02-2025. في طور اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة و المنقحة. | | | | | | | 300 | 300 | تهيئة شاملة | مواصلة تهيئة دار الشباب مصدر | 2024 | 4 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| تم المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع خلال جلسة عمل بتاريخ 09-29-2023, تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لفتح العروض بتاريخ 17 ماي 2024, ورد للفرز بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير بتاريخ 08 اوت 2024, تم استكمال الوثائق من قبل المقاول، العرض الأدنى يقدر بـ336,897,075د, وتم توفير وتحويل الاعتمادات الإضافية، و تم المصادقة على ملف الصفقة بتاريخ 11 فيفري 2025 و تم الانطلاق في الاشغال بتاريخ 7 أفريل 2025. | | | | | | | | 250 | 250 | انارة الملعب | تهيئة ملعب الوردانين | 2020 | 1 |
| قيمة الدراسة التمهيدية المفصلة للمشروع تجاوزت الاعتماد المرصود حوالي 600 أ.د, تم مراسلة مصالح الوزارة في الغرض بتاريخ 01 اوت 2024 وقد تم التوصل برأي الوزارة. وتم عقد جلسة بتاريخ 2025/01/15 ودعوة المهندس المستشار لتحيين التقديرات المالية و الانطلاق في اعداد ملف طلب العروض. | | | | | | | | | | تهيئة السياج الداخلي | تهيئة الملعب البلدي بالوردانين | 2022 | 2 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------------|---|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| تم إحالة ملف طلب العروض المحين الى مصالح الولاية بعد التقليل في حدود الاعتمادات، تم الإعلان عن طلب العروض وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 01 أكتوبر 2024، تم فرز العروض، ورد عرض وحيد (340,294د). تم احالته الى مصالح الولاية قصد مناقشة أسعار بعض الفصول. | | | | | | | 200 | 200 | تهيئة حجرات الملابس | تهيئة الملعب البلدي بينان | 2019 | 1 |
| تم تحويل الاعتماد المخصص للمشروع لتهيئة السور الخارجي وتم التوصل بموافقة الوزارة بتاريخ 27 اوت 2024 كما تم تعيين المصممين والانطلاق في الدراسات، | | | | | | | 300 | 300 | تنوير الملعب | تهيئة ملعب كرة القدم بطوزة | 2022 | 2 |
| وتم النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة بتاريخ 2024/12/11. وتم تسجيل بعض الملاحظات و تم تقديم دراسة تمهيدية منفحة و تم عقد جلسة عمل بتاريخ 2025-01-21..في انتظار توفير اعتمادات مكتب المراقبة قصد المصادقة على الدراسة و اعداد ملف طلب عروض اولي | | | | | | | 100 | 100 | تهيئة السياج | مواصلة تهيئة ملعب كرة القدم بطوزة | 2025 | 3 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| تم توفير العقار من طرف بلدية المكان، في انتظار تغيير صبغة الأرض من طرف مصالح بلدية بنان بوضر وذلك في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية و الدراسة الجيوتقنية واستكمال الملف المرجعي للمشروع (منطقة خضراء مقبرة حسب مثال التهيئة العمرانية). | | | | | | | 70 | 70 | دراسات | دراسة إحداث دار شباب ببنان | 2018 | 1 |
| تمت إحالة تقرير تقييم العروض إلى مصالح الولاية بتاريخ 2024/11/11 بمبلغ 169116.850. تم اعداد اجراءات الانطلاق في الاشغال بتاريخ 22 افريل 2025. | | | | | | | 50 | 50 | تهيئة القاعة الكبرى والفضاء الخارجي | مواصلة تهيئة دار الشباب طوزة | 2019 | 2 |
| | | | | | | | 100 | 100 | | | 2022 | |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي | |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | | |
| تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 2025/02/19, في طور تقييم العروض | | | | | | | | 200 | 200 | تهيئة حجرات ملايس | تهيئة الملعب البلدي بالبقالة | 2020 | 1 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|
| | | | الاشغ ل | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د | | | | |
| تم الإعلان عن طلب العروض في مرحلة اولى وتم اسناد الصفقة غير ان مدة صلوحية العرض قد انتهت نظرا لعدم توفر الاعتمادات، وفي المناسبة الثانية عرض غير مثمر نظرا لعدم استكمال الوثائق من قبل المقاوله، تم الإعلان عن طلب العروض من جديد وحدد اخر اجل لقبول العروض يوم 28 فيفري 2025. في طور فرز و تقييم العروض. | | | | | | | 500 | 500 | إضافة جناح إقامة | تهيئة وتوسيع مركز التخييم و الاصطيف بالبقالطة قسط 04 | 2019 | 1 |
| تم المعاينة في إطار الاستلام الوقي بتاريخ 10 ماي 2024 وتم التنصيب على المقاوله لاستكمال اشغال الطلاب والتزويق تبعا لما ورد في فصول الصفقة كما تم عقد جلسة استكمال رفع تحفظات الاستلام الوقي للأشغال بتاريخ 02 جويلية 2024، في طور إتمام إجراءات القبول الوقي للأشغال. وتم عقد جلسة عمل بتاريخ 2024/12/27 بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز للنظر في جدول المقارنة المقدم من طرف المصممين. في انتظار إعادة انجاز الغلاف الوهي للجدار العازل للصوت. بصدد رفع تحفظات القبول الوقي للأشغال. | 100% | 2023-01-25 | 239,51 | | | | 200 | 200 | راديو واب+تلفزة واب+تهيئة فضاءات التنشيط+تجميل المدخل و فضاء بيئي | تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب - البقالطة- | 2019 | 2 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| تمت مراسلة مصالح الولاية قصد إعطاء الاذن لمصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير لتعيين مصممين والانطلاق في الدراسات. | | | | | | | | 500 | 500 | احداث ملعب | 2025 | 1 |

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | كلفة الانجاز حسب الصفقة | | الاعتمادات المرسمة | | | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مصادر اخرى | مساهمة الجهة | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| تم الاتفاق خلال الجلسة المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 02 سبتمبر 2024 على اعتماد التفاوض المباشر، تم إتمام إجراءات ابرام الصفقة بالتفاوض المباشر وتم إحالة تقرير تقييم العروض إلى مصالح الولاية بتاريخ 2025/01/08. (في انتظار توفير الاعتمادات الإضافية) | | | | | | | | 200 | | تهيئة دار الشباب الغنادة | 2017 | 1 |

جدول في المشاريع التنموية التي لا تساهم وزارة الشباب والرياضة في تمويلها

في قطاعي الشباب والرياضة بولاية المنستير

المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الجهوي للتنمية PRD

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | الكلفة حسب الصنف | | الاعتمادات المرسمة | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتبي |
|---|---------------|----------------------|------------------|----------|--------------------|-------------|--|----------------------------|-------------|--------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د. | | | | |
| مشروع مدرج ضمن البرنامج الجهوي للتنمية، في طور النظر في إمكانية تغيير مكان المشروع، و قد تم عقد جلسة عمل في الغرض بمقر الولاية بتاريخ 10 ماي 2024, تم تغيير مكان المشروع, كما تم خلال الجلسة اقتراح من طرف السيد كاتب عام الولاية ان يتم تخصيص العقار لفائدة وزارة الشباب و الرياضة و دعوتها لدعم المشروع حسب الامكان , تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بتاريخ 26 جويلية 2024 قصد تخصيص العقار. وتمت معاينة ميدانية تحت اشراف السيد والي المنستير بتاريخ 2025/01/04. تم إتمام إجراءات التخصيص. في طور تعيين المصممين | 30% | | | | | 215 | اتمام السّياج واحداث ملعب بالعشب الاصطناعي | تهيئة ملعب الحى بمسجد عيسى | 2014 | 1 |
| تم الاتفاق خلال جلسة العمل المنعقدة بمقر الولاية بتاريخ 02 سبتمبر 2024 على ضمه مع مشروع احداث دار للشباب بسيدي بنور. | | | | 240 | | 120 | احداث ملعب بالعشب الاصطناعي و سياج | تهيئة ملعب حى بسيدي بنور | 2021 | 2 |

المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المدمجة PDI

| الملاحظات | التقدم المادي | تاريخ انطلاق الاشغال | الكلفة حسب الصنف | | الاعتمادات المرسمة | | المكونات | بيان المشروع | سنة البرمجة | العدد الرتي |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | الاشغال | الدراسات | مساهمة الوزارة | الكلفة أ.د | | | | |
| تم فسخ الصفقة بالتراضي بما ان تقديرات الاشغال الإضافية الخاصة بالأساس تعتبر مشطلة و قدتم اعداد دراسة جديدة للمشروع باعتماد تقنية تركيز وحدات مسبقة الصنع, تم اعداد كراس شروط خاصة بالمشروع و تم فتح العروض بتاريخ 23 اكتوبر 2023, تم اعداد تقرير فرز العروض (شركة iso métal / 666,196) و تم اعداد ملف الصفقة , تم الانطلاق في الاشغال و تم ايقاف الاشغال الى تاريخ 21 افريل 2024 و استأنفت بتاريخ 22 افريل 2024 و تم عقد جلسة عمل بتاريخ 17 ماي 2024, كما تم عقد جلسة عمل بتاريخ 27 جوان 2024 قصد معاينة الاشغال في اطار القبول الوقتي للأشغال, و جلسة ثانية بتاريخ 22 جوان 2024 قصد رفع تحفظات القبول الوقتي للأشغال, تم القبول الوقتي للأشغال, | 100% | 29/04/2022 | 666,2 | | 150 | 421 | اعادة بناء حجرات الملابس | اتمام تهيئة ملعب الوردانين | 2014 | 1 |
| تم اعتماد صيغة التعيين المباشر بالنسبة لدراسة المشروع و تم المصادقة على الدراسة التمهيديّة المفصلة بتاريخ 2023-04-24 كما تم اختيار مكتب المراقبة و اعداد الاذن بالتزود, تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الاولى و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 27 نوفمبر 2023, العرض الأقل ثمننا 1346 أ.د. غير ان المقاوله تخلت عن العرض, ثم تم الاعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد اخر اجل لقبول العروض بتاريخ 21 ماي 2024, غير مثمر لم يرد أي عرض, تمت إعادة طلب العروض من جديد وأسفر عن عرض بقيمة 1247762.072د وتمت إحالة تقرير فرز العروض إلى الولاية بتاريخ 2024/11/01 تم توفير الاعتمادات الإضافية. في طور اعداد ملف الصفقة. | | | | 1032 | | 1032 | بناء قاعة للألعاب الفردية بزرمدين | بناء قاعة للألعاب الفردية بزرمدين | 2018 | 2 |