



الجمهورية التونسية

وزارة الشباب

والرياضة

المنشآت الجهوية بسليانة

متابعة المشاريع الرياضية والشبابية

لشهر مارس

2025

(حسب المعتمديات)

01-معمديّة سليانة الجنوبيّة:
• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
- تم استئناف الأشغال بتاريخ 2025/02/03 تعهد المقاول بإنهاء الأشغال خلال شهر نوفمبر	55 %	7433	372	-	-	400 5500 +	400 5500 +	حوض رئيسي +حوض فرعي + مدارج حجرات ملابس	إحداث مسبح مغطى (7.805م.د)	2013 2019
بصدد بسجيل الصفقة	-	-	-	-	-	400	400	تهيئة وتعشيب	إحداث ملعب حي بسيدي حمادة	2022
في انتظار المصادقة على الأمثلة الهندسية من مكتب المراقبة	-	-	-	-	-	100	100	إنارة	الحديقة الرياضية بالقنطرة	2022

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI

تم تحديد جلسة بتاريخ 2025/04/16 للنظر في ملف طلب العروض المحين	-	-	-	869	-	-	869	- قاعة متعددة الإختصاصات - ملعب كرة قدم مصغرة - قاعة إستقبال حجرات ملابس وأدواش + دورات مياه مشربة + غرفة تقنية قاعة للتمريض والمغارة + سور أمامي	فضاء ترفيهي ورياضي	2018
--	---	---	---	-----	---	---	-----	---	-----------------------	------

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز لإعداد ملاحظة تفسيرية		868	59	- -	- -	850	850	تكملة أشغال دار الشباب		2013 2017
عقدت جلسة بمقر الولاية بتاريخ 2025/01/31 تعهد فيها المقاول باستئناف الأشغال في القريب وإلى هذا التاريخ لم يستأنف الأشغال.	-	-	-	-	-	200	200	تهيئة دار شباب نموذجية (تغليف الأرضية + تهيئة فضاءات نموذجية)	تهيئة دار الشباب سليانة الجنوبية	2019

02-معمديّة سليانة الشماليّة:

● قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم إبرام الصفقة للانطلاق - في الأشغال	-	1173	-	-	-	1200	1200	تكملة أشغال بناء مدارج	الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي	2018
- تم إحالة ملف طلب العروض إلى مصالح الولاية للنشر	-	-	-	-	-	250	250	إنارة		2021
تم تحديد جلسة بتاريخ 2025/04/03 للنظر في ملف طلب العروض المحين.	-	-	-	-	-	600	600	السياج والمدخل	المركب الرياضي	2022
تم القبول الوقتي	100 %	-	-	-	100 (البلدية)	100 200 500 100 600	100 200 500 100 600	تهيئة البناية القديمة	تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بسليانة (800 أ.د.+600أد)	2011 2013 2019 2022

● قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
بصدد تحديد جلسة للقبول الوقتي	%98	2200	-	-	-	1572	1572	بناء قاعة متعددة الاختصاصات + 4 نوادي + 3 قاعات نشاط + 4 ملاعب خارجي	تهينة المركب الشبابي بسليانة	2012

03-معمديّة قعفور:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	كلفة الإنجاز حسب الصنف			الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
	التقدم المادي	الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
بصدد الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة	-	-	-	-	-	250	250	إنارة الملعب	الملعب البلدي بقعفور (450 أ.د)	2021
تم تحديد جلسة بتاريخ 2025/04/03 للنظر في ملف طلب العروض المحين.	-	-	-	-	-	200	200	تهيئة الملعب		2022
الأشغال تسير بنسق عادي.	35%	1.262 863.. 540	-	-	-	700	700	قاعة رياضات فردية+ حجرات ملابس	تكملة أشغال قاعة الرياضات الفردية بقعفور	2012
بصدد إعداد جدول مقارنة بين الأشغال المنجزة والأشغال المتبقية من الصنف الأصلية من قبل المهندس المعماري الجديد وإعداد ملف طلب العروض لاستكمال الأشغال	50%	-	37	-	-	500 150	500 150	ملعب + حجرات ملابس+ سور	تكملة أشغال بناء حديقة رياضة بلخوات (650 أ.د)	2013 2017
تم مدنا بالقسط الوظيفي من قبل مصالح الوزارة وتم إحالته إلى الإدارة الجهوية للتجهيز	-	-	-	-	-	250	250	تهيئة عامة + إحداث حجرات ملابس + تهيئة خارجية.	تهيئة ملعب الكرة الحديدية بقعفور	2020

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم فتح العروض وعرض على لجنة الصفقات التي قامت بالموافقة شريطة توفر الاعتماد.	-	-	64	-	-	150 300 600	150 300 600	إعادة بناء فضاءات النشاط + السور + تهيئة قاعة العروض	دار الشباب قعفور (600 أ.د.+600 أ.د)	2012 2016 2023
بصدد دراسة الملف من قبل مصالح الوزارة	-	-	-	-	-	150	150	تعشيب الملعب		2020

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
إحداث فضاء ترفيهي بدار الشباب قعفور	قاعة نشاط كبرى + ملعب كرة السلة	709	-	-	709	57	848	100 %	في إنتظار رفع التحفيزات للقبول الوتتي	

● قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
(في مرحلة الملف المرجعي) تم الرفع الطبوغرافي والدراسة الجيوتقنية وفي انتظار مد الإدارة الجهوية للتجهيز بالتقارير	-	-	-	-	-	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	70 (دراسات) 1100 (أشغال)	إحداث جديد	بناء قاعة تنس الطاولة بالعروسة (1.1 م د)	2020 2021
سيتم تحديد جلسة النظر في الدراسة المحينة والملف الأولي لطلب العروض	-	-	-	-	-	300	300	إنارة	الملعب البلدي بالعروسة	2022

05-معمديّة بوعرادة:
● قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
تم تحديد جلسة بتاريخ 2025/04/03 للنظر في الدراسة التمهيدية الموجزة محينة.	-	-	-	-	-	300	300	إنارة	تهيئة وتعشيب الملعب البلدي ببوعرادة	2024

● قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
بصدد الإعلان على طلب العروض للقسط الوظيفي للبنائية دون الملعب .	-	-	-	-	-	300 350	300 350	هدم وإعادة بناء قاعات نشاط ودورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية + تهيئة وتعشيب الفضاء الرياضي.	تهيئة دار الشباب بوعرادة (دار شباب نموذجية) (650أ.د.+300أ.د)	2017 2019 2025

06-معتمدية برفو:
● قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
- تم توفير الاختبار الفني ل semelle غير أنه غير متطابق	90%	-	-	-	-	250	250	إنارة الملعب	تهيئة ملعب برفو	2020

● قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
تم الانطلاق في اعداد الرفع الطبوغرافي	-	-	-	-	-	200	200	تهيئة عامة	مركز الإصطياف والتخييم بعين بوسعدية	2022

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
تم فتح العروض وبصدد اعداد تقرير تقييم العروض	-	-	-	929 240	-	-	929 240		- قاعة رياضات فردية - ملعب فرعي لكرة اليد والسلة	20 16

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضه على أنظار لجنة الصفقات العمومية	-	-	-	-	-	150	150	تعشيب الفضاء الرياضي	دار الشّباب الكريب	2020

08-معمديّة كسرى:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
- بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضه على أنظار لجنة الصفقات العمومية	-	-	-	-	-	250	250	إنارة	الملعب البلدي بكسرى	2021

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
عقدت جلسة بتاريخ 2025/02/25 تم إرجاء القبول النهائي لتغيب المهندسين المصممين ومكتب المراقبة	100 %	164.7	21.9	-	-	100	100	جزء من السور + تعشيب وإنارة الفضاء الرياضي	تهيئة دار الشباب كسرى	2017
- تم الإعلان عن استشارات الرفع الطبوغرافي والدراسة الجيوتقنية	-	-	-	-	-	250 100 400	250 100 400	تهيئة الفضاءات الداخلية للمؤسسة: هدم وبناء قاعة نشاط + دورات مياه + تهيئة فضاءات نموذجية.	35+100 0 أ.د+400)	2018 2020 2022

09-معمديّة مكثّر:
• قطاع الرّياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمج ة
		الأشغال	الدّراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
- بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضه على أنظار لجنة الصفقات الجهوية للمصادقة	-	-	-	-	-	800	800	تعشيب الملعب	تهيئة الملعب البلدي بمكثّر	2021
في انتظار مدنا بقوائم التكملة منفصلة لإرسالها إلى مصالح الوزارة.	55%	759	-	-	-	200 200 150	200 200 150	تغيير السقف + تهيئة حجرات الملابس + تغليف الأرضية	تكملة أشغال تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بمكثّر (550 أ.د.)	2013 2014 2016
تم تحديد جلسة بتاريخ 2025/04/03 للنظر في الدراسة التمهيديّة المفصلة	-	-	-	-	-	250 300	250 300	تهيئة حجرات ملابس وتهيئة الأرضية تهيئة خارجية	تهيئة قاعة الرّياضات الفردية بمكثّر	2020 2025

المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التنمية المندمجة PDI										
إحداث مركز إقامة بسانية المهندس	2016	إحداث جديد	761	-	-	761	-	-	78%	- تم استئناف الأشغال بنسق عادي

• قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أيد			
بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضه على أنظار لجنة الصفقات الجهوية للمصادقة للقسط الوظيفي دون الملعب	-	-	-	-	-	300	300	تعشيب أرضية الملعب + تهيئة فضاءات المركز	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب مكش	2017

10- معتمدية الروحية:

• قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
تم الحكم باستئناف الأشغال وفي انتظار مدنا بالإجراءات الإدارية لإستئناف الأشغال	10%	2000	149	-	-	150 (دراسات)	150 (دراسات)	إحداث جديد	حداث قاعة الرياضات الجماعية بالروحية (2.150 م.د)	2014 2018
تم تسليم الإدارة الجهوية للتجهيز بملف المشروع للانطلاق في إعداد الدراسات الفنية	-	-	-	-	-	250	250	إنارة	تهيئة الملعب البلدي بالروحية (250 أ.د)	2021

11-معمديّة سيدي بورويس:
● قطاع الرياضة:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
عقدت جلسة بتاريخ 2025/03/04 تم فيها حث المقاول على التسريع في الأشغال.	85%	-	-	-	-	300 200	300 200	تهيئة السور والمداخل + حجرات ملابس	تهيئة الملعب البلدي سيدي بورويس (1.1) م.د.+300أد)	2015 2020
عقدت جلسة بتاريخ 2025/03/04 تم فيها حث المقاول على التسريع في الأشغال.	35%	-	-	-	-	600	600	تعشيب اصطناعي		2019
بصدد إعداد تقرير تقييم العروض لعرضه على أنظار لجنة الصفقات الجهوية للمصادقة	-	-	-	-	-	300 200	300 200	تسييج الملعب		2022 2025

● قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الاعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة
		الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د			
تم الإعلان عن طلب العروض	-	-	-	-	-	200	200	تهيئة عامّة	تهيئة دار الشباب سيدي بورويس	2017