



جدول تقدم المشاريع بولاية سوسة

الوضعية	القطاع	ع/ر	بيان المشروع	المعمدية	المكونات	الكلفة الأصلية	الكلفة المحينة	سنة الادراج	تاريخ انطلاق الأشغال	مدة الإنجاز	الإشراف	تقدم الأشغال%	الملاحظات	
أكودة	رياضة	1	تهيئة الملعب البلدي بأكودة (58324516) S.P.C.F	أكودة (1)	تهيئة 04 حجرات الملابس	350	661,645,950	2019	12/10/2022	180 يوم	بلدية أكودة	100%	تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية APD تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 04/05/2021 على مستوى المصادقة على تقرير فرز العروض/انطلقت الأشغال بتاريخ 12/10/2022 (استكمال الاعتمادات بتمويل بلدي) تم القبول الوقي بتاريخ 27/6/2023	
						جملة الاعتمادات	661,645,951							
الزاوية القصيبة والبريات (2)	شباب	2	تهيئة دار الشباب الزاوية القصيبة والثريات شركة أروى للمقاولات	الزاوية القصيبة (2) الثريات	تهيئة عامة	100	100	2020	07/02/2022	90 يوم	اج تهيئ	100%	انطلقت الأشغال (اتمام الجزء الأول والشروع في الجزء الثاني) تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 17/4/2023	
	رياضة	3	تعشيب الملعب القديم بزاوية سوسة		تعشيب اصطناعي	*	700	*	2025	*	*	*	*	تعشيب اصطناعي
						جملة الاعتمادات	800							
القلمة الصغرى (4)	شباب	4	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب شركة (23861550) ATM travaux/clean service	القلمة الصغرى (4)	راديو واب تلفزة واب فضاء ميادين/العاب+فضاء رياضي	350	169259,550 فضاء رياضي 248,222,100 للتهيئة	2019	07/06/2021	120 يوم	بلدية القلمة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض بتاريخ 10/07/2020 تم إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/10/2020 (أول غير مجدي) تم القبول الوقي للأشغال (08/02/2022 لغسط و 22/09/2022 قسط 2)	
	رياضة	5	تعشيب الملعب البلدي القديم بالقلمة الصغرى		تعشيب اصطناعي	700	*	*	2025	*	*	*	*	تعشيب اصطناعي
	رياضة	6	تهيئة الملعب البلدي بالقلمة الصغرى مقاولات نور الدين الصغير		انارة واتمام سياج	300	440,437		2016	12/02/2019	120 يوم	بلدية القلمة الصغرى	100%	تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 5/5/2018 انطلقت الأشغال بتاريخ 12/2/2019 تم قبول الأشغال
	رياضة	7	تهيئة قاعة ألعاب فريدة بالقلمة الصغرى شركة حامد للبناء		تهيئة دار الشباب القديمة	350	423		2019	15/02/2021	120 يوم	بلدية القلمة الصغرى	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض اخر أجل لقبول العروض بتاريخ 01/07/2020 تم اسناد الإن الإداري تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 23/11/2021
						جملة الاعتمادات	1980,918							
القلمة الكبرى (4)	شباب	8	مواصلة تهيئة دار الشباب القلمة الكبرى	القلمة الكبرى (4)	القسط الثاني من التهيئة	300	*	2024	*	*	*	*	استكمال برنامج التهيئة/على مستوى تعيين المصممين	
	شباب	9	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب SOGETRAM (53411114)		راديو واب تلفزة واب فضاء ميادين/العاب	200	270		2019	18/05/2021	120 يوم	بلدية القلمة الكبرى	100%	تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 22/10/2020 انطلقت الأشغال بتاريخ 27/05/2021 تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 11/04/2023
	رياضة	10	تطوير الملعب البلدي بالقلمة الكبرى شركة الحبيب		انارة للتمارين	200	222,522,860		2019	*	120 يوم	بلدية القلمة الكبرى	100%	تم الإعلان عن طلب العروض اخر أجل 30/03/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثانية تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 24/11/2021

13/03/2025	انطلقت الأشغال بتاريخ 26/10/2020 تم القبول الوقتي للأشغال(31/08/2022)	100%	بلدية القلعة الكبرى	150 يوم	26/10/2020	2018	597,323	500	تشطيب اصطناعي	اعادة تشطيب الملعب البلدي بالقلمة الكبرى	11	أضائة	منجز
							1389,845	جملة الاعتمادات					

	ملعب كرة سلة أرضية خرسانية تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة	*		*	*	2025	*	50	ملعب كرة سلة	مواصلة تهيئة دار الشباب النفيضة	12	شباب	2025	
	تم الاعلان عن ملف طلب العروض/على مستوى عرض تقرير فرز العروض على لجنة الشراءات/تم استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 20/05/2024 تم القبول الوقتي بتاريخ 13/12/2024	100%	البلدية	150 يوم	20/05/2024	2022	510,201,790	400	إضافة قاعات نشاط وتهيئة عامة	تهيئة دار الشباب النفيضة الصحي مقدم للأشغال العامة (97405176) شركة	13			منجز
	منها 50 ايد لتغطية عجز صفقة الملعب الرياضي تم الاعلان عن الاستشارة تم اعداد اختبار للشبكة الكهربائية تعهدت البلدية خلال جلسة 12/06/2020 باستكمال إجراءات الاستشارة والعمل على انطلاق الأشغال قبل موفى السنة تم القبول الوقتي للأشغال	100%	بلدية النفيضة	90 يوم	07/12/2020	2016	120,116,220	150	تهيئة عامة	تهيئة دار الشباب النفيضة بالليل للمقاولات شركة معز	14			منجز
	المساهمة في اعادة بناء السياج الخارجي تبعا لزيارة السيد وزير الشباب والرياضة	*		*	*	2025	*	500	اعادة بناء السياج الخارجي	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة	15	رياضة	2025	
	تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض في مناسبتين كما تم تسجيل عديد الاعتراضات بخصوص طلب العروض/على مستوى استكمال إجراءات الصفقة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 22/01/2024 تم القبول الوقتي بتاريخ 13/12/2024	100%	بلدية النفيضة	150 يوم	22/01/2024	2021	791,171,300	500	تشطيب اصطناعي	إعادة تشطيب اصطناعي للملعب البلدي بالنفيضة	16			منجز
	تمت المصادقة على الدراسات التفصيلية APD بتاريخ 24/02/2021 على مستوى الإعلان على ملف طلب العروض (استكمال الدراسة الجيوتقنية) تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 18/01/2022 (آخر اجل لقبول العروض 14/02/2022) تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض لتجاوز الاعتمادات بتاريخ 30/09/2022 سيتم اعتماد الية التفاوض المباشر /على مستوى استكمال إجراءات الصفقة بعد موافقة لجنة الصفقات بتاريخ 23/11/2023 على مستوى تسجيل الصفقة و انطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 22/04/2024	90%	بلدية النفيضة	180 يوم	22/04/2024	2020	588,359,800	350	حجرات ملابس	تهيئة الملعب البلدي بالنفيضة الوفاء للبناء شركة	17			أشغال
							2559,847	جملة الاعتمادات						

13/03/2025	تهنية القاعة الكبرى والساحة الخارجية	*	*	*	2025	*	400	تهنية القاعة الكبرى والفضاء الرياضي	بوفيشة(5)	شباب	2025	(5)مستوى:6		
											18		مواصلة تهنية دار الشباب بوفيشة	أشغال
		80%	بلدية بوفيشة	180 يوم	2015	289,976,392	50	تهنية عامة			19		مواصلة تهنية دار الشباب بوفيشة SOBAROM	أشغال
	يشهد صعوبات في الانجاز /على مستوى الدراسة(سيتم دمج الاعتمادات/ تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 15/09/2020 اخر أجل لقبول العروض 16/10/2020 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض للمرة الثالثة انطلاق الأشغال يوم الجمعة 17 جوان 2022 /تم فسخ الصفقة بعد تخلي المقاول للمرة الثانية /تم الإعلان عن طلب عروض جديد بتاريخ 14/01/2024 على مستوى اعداد تقرير فرز العروض /على مستوى استكمال إجراءات الصفقة /انطلقت الأشغال بتاريخ 28/08/2024	80%	بلدية بوفيشة	180 يوم	17/06/2022		100	اعتماد اضافي لتهنية مشروع الجيل الثاني			20		مواصلة تهنية دار الشباب بوفيشة SOBAROM	أشغال
		80%	بلدية بوفيشة	180 يوم	17/06/2022		200	راديو واب تلفزة واب فضاء مبادرة/العاب			21		تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب	أشغال
	على مستوى الأشغال مع التزام البلدية بمراجعة مثال التهنية ,تعهدت بلدية المكان خلال جلسة 12/06/2020 على استحداث نسق الإنجاز/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 30/6/2022	100%	بلدية بوفيشة	180 يوم	03/10/2019	2012	572	تهنية عامة	22	تهنية مركز الاصطيف والتخييم بالسلام شركة المهدي للأشغال	مميز			
						1261,976		جملة الاعتمادات						

	تم القبول الوقتي للأشغال	100%	بلدية حمام سوسة	110 يوم	23/06/2020	2019	142,995,184	150	قاعات نشاط وياج خارجي	23	اتمام بناء دار الشباب حمام سوسة المدينة شركة يوسف للبناء	مميز	(5)حمام سوسة
	تم فسخ الصفقة و اجراء طلب عروض ثان بسبب اخلال المقاوله بتعهداتها تم الإعلان عن طلب عروض الأشغال المتبقية للمرة الثالثة (غير مئمر) وسيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الرابعة/تمت المصادقة على تقرير فرز العروض على مستوى استكمال إجراءات الصفقة/تم الاتفاق مع المقاوله المعينة لاستكمال الأشغال على الانطلاق يوم 21/09/2021 /تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 04/01/2022	100%	بلدية حمام سوسة	*	*	2012	317,544	350	اضافة جناح اقامة	24	تهنية مركز الاقامة بدار الشباب سهول مقاولات محمد بالأكل	مميز	
	تم القبول الوقتي للأشغال	100%	بلدية حمام سوسة	120 يوم	01/09/2020	2019	499,885,891	500	تهنية المطعم والمطبخ والوحدات الصحية	25	تهنية مركز الاقامة بسهول حلاوة للبناء شركة	مميز	
	تم الإعلان عن طلب العروض/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بعد تخلي المقاوله عن الشروع في الإنجاز/على مستوى انطلق الأشغال/على مستوى القبول الوقتي للأشغال	100%	بلدية حمام سوسة	*	07/08/2023	2021	225	250	انارة للتمارين	26	تنوير الملعب الفرعي بملعب بوعلي الحوار	مميز	
	انطلقت الأشغال بتاريخ 22/11/2022/تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 24/02/2023	100%	بلدية حمام سوسة	95 يوم	22/11/2022	2021	194,356,750	150	تهنية عامة	27	تهنية قاعة الرياضة بحمام سوسة 3M travaux	مميز	
							1379,78		جملة الاعتمادات				

اعتماد إضافي لبرنامج 2020/تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض وفتح الاعتمادات	*	بلدية سوسة	*	*	2024		200	العزل الصوتي للقاعة الكبرى	سوسة الرياض(5)	تهبة دار الشباب حي الرياض	28	شباب	طلب عروض	(5) إنجاز مشاريع
تم الإعلان عن استشارة لاختيار مكتب دراسات مختص في العزل الصوتي للقاعة الكبرى على مستوى تنقيح الدراسة التفصيلية APD واعداد ملف طلب العروض/تم اعداد دراسة في الشبكة الكهربائية تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 03/10/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض(فتح الاعتمادات)	*	بلدية سوسة	*	*	2020		200	عزل صوتي		تهبة دار الشباب الرياض	29		طلب عروض	
تهيئة عامة تم اعداد برنامج التدخل وتمت احالته لمصالح الولاية لتعيين المصممين بعد التوصل ببرنامج التهيئة الخاص بجمعية USAID في طور المصادقة على الدراسة التفصيلية APD	*	اج التجهيز	*	*	2022	*	250	تهيئة عامة وفضاء رياضي		تهبة دار الشباب الزهور	30		دراسات	
					2020	200	تهبة دار الشباب الزهور			31	دراسات			
تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/8/2018 تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض تم اسناد الاذن الإداري تم القبول الوقي للأشغال بتاريخ 25/10/2022	100%	بلدية الزهور	120 يوم	30/01/2021	2017	564,646	600	تعشيب اصطناعي		تعشيب ملعب البلدي بالزهور	32		رياضة	
							1414,646	جملة الاعتمادات						

تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 02 نوفمبر 2018 طلب عروض غير منمتر تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 26/04/2019 و آخر أجل لقبول العروض 24/05/2019 تم القبول الوقي لأشغال السور تم القبول الوقي لأشغال الفضاء الرياضي	100%	اج تجهيز	120 يوم	08/06/2020	2017	93أرد 330+د(فضاء رياضي)	350	سباح خارجي وفضاء رياضي	سوسة المدينة(3)	تهبة مركز الإقامة بسوسة الشركة المتوسطة للتكييف والبناء و Express gazon	33	شباب	منجز	(3) تهبة المدينة بسوسة
انطلقت الأشغال تبعا لتقرير اختبار تم في الغرض/تم القبول الوقي بتاريخ 10/05/2023	100%	اج تجهيز	90يوم	01/09/2022	2020	117,422,774	500	قسط الاختبار		تهبة مبيت النخلة بالمركب الشباني بسوسة مقاولات اسراء (الحبيب عبد السلام)	34		منجز	
تم تعيين المصممين في الأشغال المتبقية بعد إحالة برنامج وظيفي في الغرض لمصالح الولاية على مستوى تنقيح الدراسة حسب ملاحظات إدارة حفظ الصحة/على مستوى اعادة الاعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة/تم فتح العروض بتاريخ 21/02/2023 وعلى مستوى استكمال إجراءات الصفقة/سيتم اعادة التفاوض مع المقاولين بعد تخلي المقاوله صاحبة العرض عن الانجاز /على مستوى استكمال اجراءات الصفقة/على مستوى انطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 23/09/2024	65%	اج تجهيز	240 يوم	23/09/2024	2020	461853,601		تهيئة المطبخ والإقامة		تهبة مبيت النخلة بالمركب الشباني بسوسة مقاولات حلاوة للبناء	35		أشغال	
							1002,275	جملة الاعتمادات						

معدل	تأجيل	36	دراسة بناء دار الشباب سوسة جوهرة	دراسات	70	*	2020	*	*	بلدية سوسة	*	تمت إحالة البرنامج الوظيفي لدار الشباب الى بلدية سوسة/تم عقد جلسة مع بلدية سوسة بتاريخ 18/03/2021 وتم الاتفاق على انطلاق الدراسات/تم الاتفاق خلال جلسة 27/01/2025 اعلى أن تقوم البلدية باعادة مراملة AFH للنظر في امكانية التخفيف في سعر العقار لتخصيصه لبناء دار الشباب	
منجز	رياضية	37	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة مقالات منصف نوار	توسعة الملعب	17000	32,14 م د	2018	25/03/2019	720 يوم	وزارة التجهيز	100%	تم الاعلان عن ملف طلب العروض اخر اجل لقبول العروض 27/2/2018 تم تسليم الأذن الإداري لانطلاق الأشغال بتاريخ 25 مارس 2019	
أشغال		38	إتمام تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة مقالات منصف نوار	الكهربائية/الحماية ضد الحرائق/منصة الصحفيين/تجهيز البنية التحتية	20000	*	2021	25/03/2019	720 يوم	وزارة التجهيز	90%	أشغال الإنارة والسبورة اللامعة ومعدات الإرسال	
دراسات		39	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة	منصة الصحفيين	4000	*	2024	*	*	وزارة التجهيز	*	ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان	
2025		40	تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة	افتتاح وتركيز كراسي	12000	*	2025	*	*	وزارة التجهيز والإسكان	*	هذا المشروع ينجز من طرف وزارة التجهيز والإسكان	
دراسات		41	تهيئة القاعة الأولمبية بسوسة	تهيئة عامة	300	*	2023	*	*	بلدية سوسة	*	يتم تحديد برنامج التدخل/تم تعيين المصممين	
منجز		42	تهيئة الفضاءات الرياضية بنواة معهد 02 مارس 1934 قسط ثاني(مقالات بالرزقة)	تهيئة ملاعب كرة اليد وتصريف مياه الأمطار	100	62,754,650	2014	*	90 يوم	اج تجهيز	100%	تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 10/10/2022	
منجز		43	تهيئة المركز الإقليمي للطلبة الرياضي بسوسة بشير بن براهيم	تهيئة عامة	100	169,212,08	2020	*	90 يوم	اج تجهيز	100%	على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم إعادة الإعلان عن الاستشارة/انطلقت الأشغال/تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 20/08/2023	
منجز		44	بناء مسبح مغطى بسوسة عربية	مسبح أولمبي	5000	13,5	2015	15/03/2019	540 يوم	وزارة التجهيز	100%	تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2017 انطلقت الأشغال بتاريخ 15/03/2019 تم القبول الوتقي للأشغال(ماي 2024)	
منجز		45	بناء مسبح مغطى بسوسة عربية	تعديل مساهمة الوزارة	1000		2017	15/03/2019					
				جملة الاعتمادات		82241,966							

تهينة عامة	*		*	*	2025	*	400	تهينة عامة	سوسة سيدي عبد الحميد(3)	تهينة قاعة سويس	46	رياضة	2025	(ع) تهينة سوسة
سيتم طلب اجتماع مع بلدية سوسة حول تعطل المشروع /تم عقد جلسة لفض الاشتغال وتم الاتفاق على صياغة مقترح وعرضه على المصالح المركزية للوزارة	*	بلدية سوسة	*	*	2011	*	250	تشبيص اصطناعي		تأهيل الملعب المعشب اللقي بالمونيات	47		ممثل	
انطلقت الأشغال-تم استئناف الأشغال بعد فتح الاعتمادات وخلص المقاول /تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 17/02/2023(تم توفير 57 أد من طرف الوزارة لاستكمال بعض الأشغال الإضافية)	100%	بلدية سوسة	360 يوم	08/07/2019	2018	829	800	*		شركة	بناء قاعة ملاكمة بالمونيات فوح للبناء SOFAB		48	
							1536	جملة الاعتمادات						

سيتم إعادة الإعلان عن الاستشارة بعد تخلي المقاول عن الإنجاز والقيام بإجراءات فسخ العقد/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 13/03/2024(طلب عروض غير مجدي)/تمت إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 01/08/2024 /طلب عروض غير مجدي(سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض خلال أوائل شهر مارس)	*	اج تجهيز	*	*	2014	*	100	احداث فضاء رياضي وسياح خارجي	سيدي الهاني(3)	تهينة دار الشباب سيدي الهاني	49	رياضة	ممثل	(ع) سوسة
على مستوى اعداد ملف طلب العروض وتعيين مكتب المراقبة/على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض/تم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 03/10/2024(آخر أجل لقبول العروض 23/10/2024)/على مستوى استكمال اجراءات الصفة	*	اج تجهيز	*	*	2022	*	300	انارة للتمارين		تهينة الملعب البلدي بسيدي الهاني	50		طلب عروض	
تمت مراسلة ديوان قيس الأراضي قصد اعداد مثال الرفع الطبوغرافي وتم تعيين المصمم على مستوى استكمال الدراسة تتم الاعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 27/04/2021 /انطلقت الأشغال بتاريخ 8/8/2023 /تم القبول الوتقي بتاريخ 7/3/2022	100%	بلدية سيدي الهاني	150 يوم	07/03/2022	2019	582,195,800	600	تشبيص اصطناعي		تشبيص ملعب سيدي الهاني	51		منجز	
							982,195	جملة الاعتمادات						

على مستوى الاعلان عن ملف طلب العروض/تم اصدار استشارة للقيام باختبار فني/على مستوى تنفيذ ملف طلب العروض تبعا لتقرير الاختبار/تم الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 28/02/2024 على مستوى استكمال اجراء الصفة/انطلقت الأشغال بتاريخ 11/11/2024	85%	اج تجهيز	150 يوم	11/11/2024	2022	345,151	150	تهينة عامة	سيدي بوعل(3)	تهينة دار الشباب سيدي بوعل	53	رياضة	أشغال	(ع) سوسة
					2023		150	تهينة عامة		مواصلة تهينة دار الشباب سيدي بوعل مقاولات الرياضة	54		أشغال	
تم اعداد الدراسة سابقا ويتم تحيينها والاعلان عن طلب العروض/على مستوى المصادقة على الصفة/تم اسناد الأذن الإداري بإطلاق الأشغال بتاريخ 14/02/2024 تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 05/06/2024	100%	البلدية	120 يوم	14/02/2024	2022	307306,875	300	انارة للتمارين		تهينة الملعب البلدي بسيدي بوعل بودية للأشغال E.B.T.S	52		منجز	
							652,457	جملة الاعتمادات						

تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوثنائق العقار لانجاز الدراسة/على مستوى المصادقة على الملف الفني للعقار	*	اج تجهيز	*	*	2022	*	200	ملعب حي	شط مرم(1)	انجاز ملعب حي ببلدية شط مرم	55	رياضة	دارسات	شط مرم(1)
							200	جملة الاعتمادات						

13/03/2025	تمت مراسلة البلدية قصد مدنا بوثائق العقار لانجاز الدراسة	*	اج تجهيز	*	*	2022	*	150	تهينة عامة	قرميط هيشر (1)	تهينة ملعب حي عين القارسي بلدية قرميط هيشر	56	رياضة	دراسات	قرميط هيشر (1)	
								150	جملة الاعتمادات							

	على مستوى القبول الوقتي بخصوص ملعب حي بالمسعين وعلى مستوى الدراسة لبقية الملاعب تمت مراسلة الولاية لاحالة اعتمادات ملعب حي الي بلدية سوسة/على مستوى اعداد مثال اشغال مختلفة لملاعب	25%	اج تجهيز	*	*	2013	*	200	*	كامل الولاية(1)	المحلة الوطنية تهيئة ملاعب الاحياء تهينة 4 ملاعب احياء	57	رياضة	دراسات	كامل الولاية(1)	
								200	جملة الاعتمادات							

	اعتماد إضافي لبرنامج 2019/تمت اعادة الاعلان عن الاستشارة بتاريخ 01/08/2024 على مستوى الفرز الفني					2024		150		كندار(2)	تهينة دار الشباب كندار	58	شباب	عروض طلب	كندار(2)	
	تم الإعلان عن طلب العروض /سيتم اعادة الإعلان عن طلب العروض والتقليص في حجم الأشغال /على مستوى تقييم العروض/تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 06/10/2023/تمت اعادة الاعلان عن طلب عروض جديد ويتم اعداد تقرير فرز العروض لعرضه على لجنة الشراء/على مستوى اعادة الاعلان عن الاستشارة/تمت اعادة الاعلان عن الاستشارة بتاريخ 01/08/2024 على مستوى الفرز الفني	*	اج تجهيز	*	*	2019	406	200	تسييج الملاعب تهيئة الوحدات الصحية وتهينة عامة		تهينة دار الشباب كندار	59		طلب عروض		
								350	جملة الاعتمادات							

	تم الإعلان عن استشارة للقيام باختبار واعداد الدراسات/على مستوى المصادقة على تقرير المصادقة على تقرير الاختبار وسيتم تعيين المصممين	*	بلدية مساكن	*	*	2023	*	300	تهينة عامة	مساكن(7)	تهينة دار الشباب مساكن	66	شباب	دراسات	مساكن(7)			
	على مستوى عرض الاختبار الفني المنجز على لجنة البناءات المدنية(1/6/2021) سيتم اعادة الاختبار/انطلقت الأشغال/تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 21/3/2023	100%	اج تجهيز	120 يوم	16/05/2022	2020	140,925,750	200	تهينة عامة		تهينة دار الشباب الكنايس الياس الغربي للمقاولات شركة	65		منجز				
	يشهد صعوبات /تمت اعادة الاعلان عن طلب العروض بتاريخ 6/3/2018 (بعد فض الاشكال العقاري للملعب)/تم فسخ عقد المقاوله لعدم تمكنها من استكمال باقي الأشغال /تم الإعلان عن استشارة في الأشغال المتبقية بتاريخ 12/06/2023 بقيمة 160,842.دستمت مراسلة الوزارة لامكانية توفير فرق الاعتمادات وانطلاق الأشغال/سيتم اعادة الاعلان عن استشارة استكمال الأشغال بعد تعذر توفر الاعتمادات من طرف وزارة الاشراف/انطلقت أشغال استكمال التهيئة بتاريخ 18/11/24	95%	اج تجهيز	180 يوم	2(18/11/2024) 0/07/2018	2013	228.287.220 (161)	200	حجرات ملابس سياج خارجي		تهينة ملعب الكنائس التهيئة والبناء/شركة شوازي للبناء شركة	60	اشغال					
	على مستوى تنقيح الدراسة التفصيلية APD/تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 15/02/2024 على مستوى الفرز الفني للعروض/على مستوى استكمال اجراءات الصففة بعد تعهد البلدية والوزارة بتوفير فارق الاعتمادات /على مستوى انطلاق الأشغال/انطلاق الأشغال بتاريخ 01/02/2025	0%	بلدية مساكن	150 يوم	01/02/2025	2023	397,491,598	300	انارة للتمارين		تهينة الملعب البلدي بالكنايس الكهرياء العصري 23289887 شركة	61	طلب عروض					
	تمت إعادة الاعلان عن طلب العروض/على مستوى استكمال اجراءات الصففة وانطلاق الأشغال/انطلقت الأشغال بتاريخ 09/08/2023 القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 21/10/2024	100%	بلدية مساكن	120 يوم	09/08/2023	2021	1085	600	تعشيب اصطناعي وسياج داخلي		تعشيب اصطناعي للمعب الكنايس	64	منجز					
	تم اعداد مثال الرفع الطبوغرافي تم الإعلان عن مناظرة الهندسة المعمارية(23/12/2020) اخر أجل لقبول التصورات) تم الاعلان عن ملف طلب العروض	100%	بلدية مساكن	*	*	2020	*	50	دراسات		دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية مساكن	62	منجز					
	انطلقت الأشغال(مساهمة البلدية) (50535,230)تم القبول الوتقي للأشغال بتاريخ 29/8/2023	100%	بلدية مساكن	240 يوم	03/11/2022	2021	1142896,23	900	قاعة الألعاب فردية		بناء قاعة للألعاب الفردية مساكن الانطلاقة للبناء شركة	63	منجز					
								3474,1087	جملة الاعتمادات									

رقم المشروع	سنة الإيداع	عدد المشاريع	مواصلة أحداث مركز للتخيم والإصطياف بهرقلة (دمج المركز مع دار الشباب وفتح المركب الشبابي بهرقلة) شركة الأفق الجديد للبناء	هرقولة (5)	تهئية خارجية الربط بالشبكات وأحداث فضاء رياضي	150+50	104993,700 150546,375	2012	23/06/2020	120 يوم	اج تجهيز	100% للتهئية 100% للملعب الرياضي	تمت إعادة الإعلان عن الاستشارة بتاريخ 26/04/2019 و آخر أجل لقبول العروض 20/05/2019 انطلقت الأشغال (قسط هندسة مدنية) انطلقت أشغال الملعب الرياضي تم القبول الوقتي للأشغال (22/01/2021)
67	شباب	تهئية دار الشباب هرقلة	67	هرقولة (5)	تهئية دار الشباب القديمة	500	*	2024	*	*	اج تجهيز	*	تبعاً لتقرير اختبار تم اعاده/تم اعداد برنامج وظيفي للاحته لمصالح ولاية سوسة قصد تعيين المصممين
68	شباب	مواصلة تهئية مركز الاصطياف والتخيم بهرقلة	68	هرقولة (5)	اعادة بناء دار شباب	500	*	2025	*	*		*	تبعاً لتقرير اختبار ولزيارة السيد وزير الشباب والرياضة
69	رياضة	تعشيب الملعب البلدي بهرقلة	69	هرقولة (5)	تعشيب اصطناعي	600	509,34	2018	17/01/2021	120 يوم	بلدية هرقلة	100%	تم الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 22/10/2019 تمت إعادة الإعلان عن ملف طلب العروض بتاريخ 19/5/2020. تم فتح العروض بتاريخ 26/06/2020 على مستوى إعادة عرض تقرير فرز العروض على أنظار لجنة الصفقات تم اسناد الأذن الإداري/ تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13/01/2023
70	رياضة	تنوير الملعب البلدي بهرقلة (E.T.E.G 29760811)	70	هرقولة (5)	انارة للتمارين	250	309	2020	20/04/2022	120 يوم	بلدية هرقلة	100%	تمت إحالة البرنامج الوظيفي للبلدية تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 04/02/2021 تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 13/1/2023

جملة الاعتمادات 1073,879

النسبة	الإنجاز المالي	المستوى	عدد
74,99%	62,134	منجز	34
18,11%	15,008	أشغال	7
3,10%	2,57	دراسات	19
3,50%	2,889	طلب عروض	10
0,30%	0,25	معتل	1
100,00%	82,851	الجملة	71

عدد المشاريع	القطاع	عدد المشاريع	نوع التدخل
33	الشباب	39	تهئية عامة
38	الرياضة	12	أحداث جديد
		9	تعشيب
		6	انارة
		3 (مؤسسات)	جيل ثاني
		71	الجملة

سنة الإيداع	عدد المشاريع
2011	1
2012	3
2013	2
2014	2
2015	2
2016	2
2017	3
2018	4
2019	10
2020	11
2021	7
2022	7
2023	4
2024	5
2025	8

