



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشآت الجهوية بالقصرين
مكتب الشؤون الادارية و المالية
التجهيز*
مصلحة البناءات و التجهيز

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

(دراسات و أشغال)

بولاية القصرين إلى تاريخ 2025 /04/10



الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
- تبعا للجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 تم الاتفاق على حصر الكميات التي لم تنجز في أجل أقصاه 2025/02/10. مع تكليف الممثل القانوني لولاية القصرين لرفع قضية في السرقات للشبكة التي طالت الملعب في علاقة بالتنوير.	%90	20 أكتوبر 2020	188	أد	---	---	150-	150	قسط التنوير (انارة)	إعادة تعشيب أرضية الملعب البلدي	2013	01
*الأشغال متوقفة بسبب إشكالية بين المفاوضة و مكتب الدراسات تم اصدار قرار تنبيه من الادارة الجهوية للتجهيز بالقصرين لمقاول المشروع .	%55	2/09/14 024			---	---	500	500	إعادة تعشيب الأرضية (عشب اصطناعي)		2017	
*تم إعلان طلب عروض وبتاريخ 2025/01/09 *آخر لقبول العروض اجل 2025/02/11 جاري تقييم العروض	%80	08 جويلية 2015	2236	160	---	---	2390	2390	مدارج*حجرات ملابس *ملعب مغلف تغليف اصطناعي * وحدات* صحية*	بناء القاعة المغطاة	2012	02
							500	500			2025	

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الدراسات	الأشغال	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-جاري إعداد البرنامج الوظيفي							300	300	تهيئة البناية	مواصلة تهيئة مركز الإقامة سبيلطة	2024	02
-جاري إعداد البرنامج الوظيفي							70	70	نوادي نشاط *قاعة كبرى *مكاتب	دراسة إحداث دار شباب بالشرايع	2024	03

معمدّية جدليان

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-إعادة طلب العروض للمرة الثالثة تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي من بلدية المكان في اقرب الأجال حرصا على انجاز المشروع . تم فتح العروض			---	----	----	---	250	250	تنوير الملعب	تنوير الملعب البلدي جدليان	2021	01
-جاري إعداد البرنامج الوظيفي							300	300	تهيئة حجرات الملابس	تهيئة الملعب البلدي جدليان	2024	02

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-تم إعلان طلب العروض بمنظومة الشراءات عن بعد بتاريخ 2024/01/01 - 2024/11/07 مناقشة بعض فصول الصفقة مع المقاوله و في انتظار عرض الملف للمصادقة على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية . -تم تحويل الاعتماد من قبل وزارة الشباب و الرياضة إلى دائرة المجلس الجهوي . المقاوله بصدد تسجيل ملف الصفقة	----	----	-----	-----	-----	-----	350	350	ملعب معشب فضاء استقبال راديو وab تلفزة وab قاعة ألعاب قاعة موسيقى	تأهيل دار الشباب جدليان ضمن مؤسسة جيل ثاني	2016	01

معمديّة العيون

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم انطلاق الأشغال بتاريخ 01 مارس 2023 . أشغال متواصلة في انتظار تحديد موعد القبول الوتتي	99-%		03/01 ---2024	---	----	----	123 اد مبلغ عجز	749.5	ملاعب رياضية وحجرات ملابس	بناء حديقة رياضية بالعيون	2011- 2012- 2017	01

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-تعهد المقاوله باستكمال الأشغال في ظرف شهر من تاريخ اليوم الجمعة 03 نوفمبر 2023 تبعا لجلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين . -تم إصدار قرار تنبيه عدد2 من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز خلال بداية شهر جانفي 2024 للمقاوله -تعهد المقاول بتاريخ 03/18 2024/ كتابيا بتسليم المؤسسة في ظرف شهرين .	70 %	فيفري 2022	---	---	---	---	150	150	*تهيئة داخلية وخارجية *تغيير الأبواب الرئيسية *طلاء المؤسسة من الداخل والخارج. *بناء شبكة لتصريف مياه الأمطار	مواصلة تهيئة دار الشباب العيون	2016	01

<p>-تم المصادقة على مقترح فسخ صفقة -جاري حصر الكميات من قبل المصممين --تم زيارة المؤسسة بتاريخ 2024/11/14 و تم مراسلة السيد والى الجهة و الوزارة حول وضعية المؤسسة الغير وظيفية.</p>														
<p>*بناءا على مراسلة مصالح الفلاحة بالقصرين زيارة ميدانية بتاريخ 2024/12/30 للنظر في احترام قواعد السلامة باعتبار توسط البناية القديمة المزمع إعادة بنائها لمجرى وادي و قد اتفق أعضاء اللجنة (أملاك الدولة –مصالح ولاية القصرين –التجهيز-الفلاحة –الغابات- المصممون-) على النظر في إمكانية توفير مساحة 03 هكتار على ملك غابي محاذية للمركز لاحترام مسافة الأمان عن مجرى الوادي و قد تم مراسلة أملاك الدولة بتاريخ 2025/01/24 . *مراسلة المندوبية الجهوية للفلاحة بالقصرين بتاريخ 2025/01/29 للنظر في إمكانية الإقامة الوقتية باعتبار العقار على ملك غابي . تم التوصل بالاقامة الوقتية و تم مراسلة السيد والى القصرين بتاريخ 07 افريل 2025 للاذن بتحين الدراسات على العقار الجديد و اعداد الملف المرجعي</p>						700	300	400	إعادة بناء مركز جديد	تهيئة مركز التخميم والاصطياف عين سلسلة	2011	2012	02	

معمديّة تالة

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم استئناف الأشغال وهي متواصلة وقد تم زيارة حضيرة المشروع بتاريخ 2025/11/15.	18%	---	---	---	---	---	300	300	تهيئة حجرات الملابس	اتهام تهيئة الملعب البلدي بتالة (حجرات الملابس)	2018	01
تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي من بلدية المكان في اقرب الآجال حرصا على انجاز المشروع . إعادة طلب عروض بدراسة جديدة بعد فسخ عقد المهندس الاستشاري.	---	---	---	---	---	---	300	300	التنوير	مواصلة تهيئة الملعب البلدي تالة	2022	02
توفر رصيد عقاري و تم مراسلة الوزارة بتاريخ 2024/05/28 لإعداد البرنامج الوظيفي	---	---	---	---	---	---	500	500	ملاعب رياضية - حجرات ملابس - سور خارجي	إحداث حديقة رياضية بسيدي سهيل	2012	03

معمدية حيدرة

قطاع الرياضة

							1.3	1300			-2014 2015	
									ملعب +حجرات ملابس +مدارج +سياج خارجي و داخلي	إحداث ملعب بلدي بحيدرة		01
				100			1.8	1800			2025	
<p>تم توفير 1.8 مليون دينار ضمن ميزانية الاستثمار بعنوان استكمال انجاز قسط الهندسة المدنية والتعشيب تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 الإذن بالنظر في طلب العروض الأخير (لتمسك المقاوله من عدمها بالعرض الفني الأخير)</p>												

معمديّة سيبية

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
توقف انطلاق الأشغال في انتظار إعداد ملحق أشغال إضافي لضرورة أشغال	---	---	---	---	---	---	250	250	تنوير الملعب (قسط 2020)	2020		

معمديّة فوسانة

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
							200	200	فضاء رياضي معشب	2025		

معمديّة الزهور

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				

01	2011-2015	تهيئة ملعب الاختصاص بالزهور	ملعب مصغر معشب اصطناعيا	300	300	300	--	--	--	--	--	جاري تحيين في الدراسة تبعا لملاحظات المصالح المركزية بتاريخ 2024/11/24 لانجاز قسط وظيفي (طلب المصمم خلاص اعتماد اعادة دراسة)
----	-----------	-----------------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معتمدية القصرين الشمالية

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفحة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2013	بناء مسبح مغطى	قسط الهندسة المدنية	7647.5	2247.5			4981	400	2017/10/10	70%	- أشغال متوقفة منذ سنة ونصف و المقاوله تطالب بتحسين الأسعار و تقدمت بطلب و تم موافاة المصالح المركزية بملف لإبداء الرأي و تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 16 جوان 2022 و بتاريخ 26 سبتمبر 2022 مناقشة المطلوب و تم خلال موافاة الوزارة بالملف من قبل مصالح الولاية خلال بداية شهر أكتوبر 2022. -تم توجيه مراسلة من مصالحنا المركزية للسيد والي القصرين خلال شهر ديسمبر 2022 لتحديد المسؤوليات و عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية لإبداء الرأي. -تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 09 مارس 2023 زيارة حضيرة المشروع و المقاوله متمسكة بالتعويض و تحين ملف الصفقة . - زيارة حضيرة المشروع من قبل السيد وزير الشباب و الرياضة و السيد والي
	2018		قسط السوائل					2266.5				

<p>القصرين بتاريخ 04 أوت 2023 مع تعهد السيد المدير الجهوي للتجهيز بعرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات العمومية لإبداء الرأي في اجل لا يتعدى 15 يوم .جاري الإجابة على بعض التوضيحات بطلب من مراقبة المصاريف العمومية لقسطين السوائل والهندسة المدنية تبعا لجلسة 2023/10/13 و 2024/12/13و في انتظار إعادة العرض على أنظار اللجنة .</p> <p>-جلسة عمل بمقر وزارة الشباب بتاريخ 2024/01/19 تحت اشراف السيد الوزير و السيد والي القصرين و الاطارات الجهوية و المركزية و المقاولين -توصلت مصالح ولاية القصرين باجابة من المرصد الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 2024/04/29 و في انتظار عرض الملاحظة على انظار اللجنة و جاري عرض الملف على انظار اللجنة -زيارة السيد وزير الشباب و الرياضة و السيد والي القصرين و الاطارات الجهوية و المركزية إلى حضيرة المشروع و الاتفاق على عودة الأشغال بداية شهر ديسمبر 2024 .</p> <p>*تم إعلان اختبار فني لجميع الأقساط و تم مراسلة مصالح المركزية (التخطيط و التقييم) من قبل مصالح ولاية القصرين بتاريخ 2025/01/22 لفتح اعتمادات خلاص مكتب المراقبة.</p>															
<p>طلب الرأي الفني و المالي من المصالح المركزية للوزارة بخصوص (الشبكات المختلفة و الطرقات) .</p>									2500				إحداث مضمار اصطناعي بالقصرين	2012- 2013 2018	02
									1000						

عدم تمسك المقاوله إعادة طلب العروض										قسط التنوير الملعب البلدي القصرين	2018	
تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 طلب تركيز مولد كهربائي من بلدية المكان في اقرب الأجال حرصا على انجاز المشروع . تم الاتفاق خلال جلسة العمل بتاريخ 2025/02/20 تحت اشراف السيد كاتب عام الولاية و السيد نوفل بالحاج رحومة مدير البناءات و المصممين و التجهيز على تاريخ 2025/04/05 لاعداد ملف طلب العروض												
-أشغال متوقفة منذ ستة أشهر تبعا لفسخ عقد المهندس الاستشاري للكهرباء .	%60							200 اد	تهيئة عامة +إعادة السقف	تهيئة قاعة الرياضة بالقصرين	2016	05

06	2013	اعادة تعشيب الهركب الرياضي (عشب طبيعي	اعادة تعشيب طبيعي لارضية الملعب	350 اد						تم الاستعانة بمهندس مختص في التعشيب بالهركب الدولي للتربصات بعين دراهم و تم في الغرض زيارة ميدانية للهركب الرياضي بالقصرين بتاريخ 2025/01/20 و قد قدم بعض التوصيات في علاقة بصيانة العشب الطبيعي بحضور مصالح بلدية القصرين الهدينة و المقاوله التي عهدت إليها الصيانة الدورية للملعب من قبل البلدية . كما أوصى المهندس بضرورة الاخذ بعين الاعتبار تغيير العينات من العشب خلال التدخل القادم ضمن ميزانية الاستثمار للوزارة تم التاكيد خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 على ضرورة قيام بلدية المكان للقيام بما يتعين في أسرع الأجال باعتبار تحويل اعتماد الدراسات منذ ديسمبر 2023
----	------	---------------------------------------	---------------------------------	--------	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قطاع الشباب:

ع / ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات الهرسة				تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم الهادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
02	2024	تهيئة الهركب الشبابي القصرين	صيانة مبيت الهركب	400	400					جاري إعداد البرنامج الوظيفي

معمدية القصرين الجنوبية

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
<p>تم زيارة المركب الرياضي من قبل السيد وزير الشباب و الرياضة و السيد والي القصرين بتاريخ 04 أوت 2023 مع تعهد السيد المدير الجهوي للتجهيز باستحداث كل الإجراءات المتعلقة بحصر الكميات المتبقية و إعلان طلب عروض جديد</p> <p>- إصدار قرار تنبيه من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز للمصممين لمدا الإدارة بالمطلوب خلال بداية شهر جانفي 2024.</p> <p>تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2024/09/23 دعوة الإدارة الجهوية لاتخاذ القرارات اللازمة ايزاء المصممين الذين لم يوافقوا الإدارة بحصر الكميات -تم مراسلة مصالح الوزارة (إدارة التخطيط و التقييم) لفتح الاعتماد الخاص بالقيام باختبار فني للمدارج.</p>	90 %	2009	2350	--	--	--	2600	2600	بناء مدارج + حجرات ملابس + وحدات صحية + تهيئة منصة صحفيين	توسعة المركب الرياضي القصرين	2009	01
<p>تم خلال جلسة 2023/10/19 بمقر ولاية القصرين الإذن بإعادة مثال أشغال مختلفة جديد و محين و موافاة الإدارة الجهوية لأمالك الدولة بالقصرين و المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنسخة منه للمتابعة مع وزارة أملاك الدولة مع ضرورة ايلاء تغيير صبغة العقار الالهية اللازمة .</p>	--	--	--	--	--	--	1000-	1000		دراسة إحداث مركب دولي للتربصات	2012	02

تم موافاة سلطة الاشراف الوزارة من قبل السيد والي القصرين بقائمة تقديرية للربط بالشبكات المختلفة و الكهرباء و الماء الصالح للشرب تبعا لطلب الوزارة تم مراسلة المصالح المركزية للوزارة بتاريخ 24 جانفي 2025 لبرمجة زيارة ميدانية لمعانة العقار المخصص حيث انه يمكن انجاز قسط وظيفي على مساحة هامة												
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات الهرسة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
يوم الثلاثاء 30 جانفي 2024 انطلقت الاشغال . أشغال متوقفة تم تنزيل الملحق لأشغال إضافية من قبل مصالح الوزارة في انتظار استئناف الأشغال	-27%	--	--	--	--	--	300	300	بناء السياج تهيئة خارجية	مركز الإقامة بالشعابي	2017	01
تم إعلان طلب عروض بمنظومة الشراءات عن بعد بتاريخ 2024/04/30 --انطلقت الاشغال بتاريخ 2025/02/27	--	--	--	--	--	--	1200	1200	دراسة إحداث دار شباب	دراسة إحداث دار شباب بوزقام	2021 2023	02

معمديّة فريانة

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم الاتفاق خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2025/01/28 على النظر في ملف طلب العروض الأخير بعد توفير الوزارة لاعتماد إضافي ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2025		---	754.6	---	---	---	852	852.2	قاعة كبرى *حجرات ملابس *وحدات صحية *مكتب*	بناء قاعة للألعاب الفردية	2011-2016	01
							900	900			2025	
-جاري تسجيل ملفات الصنف من قبل المقاوله	---	---	---	---	---	---	850-	800 50	ملاعب رياضية وحجرات ملابس	دراسة إحداث حديقة رياضية بتلابت	2023 2012	04

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-تم نشر طلب العروض بتاريخ 202/12/25 تم مراسلة مصالح الوزارة بتاريخ 07 افريل 2025 لتغطية مبلغ عجز مدرج بالصنف	---	---	---	---	---	---	1000	697 300	نوادي نشاط +جناح اداري +ملعب معشب +فضاء خارجي	إعادة بناء دار الشباب فريانة	2011-2012-2013-2020	01

معمديّة ماجل بالعبّاس

قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-جاري إعداد ملفات الصنف .		--	---		---	---	250	250	تنوير الملعب			

قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم الهادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع / ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم خلال الجلسة القطاعية بتاريخ 2024/01/28 النظر في طلب العروض الأخير (تمسك المقاوله من عدمها) تبعا لبرمجة اعتماد ضمن ميزانية الاستثمار لسنة 2025 .	---	----	----	----	---	---	500	500	استكمال انجاز السور الخارجي والمدخل *راديو واب *تلفزة واب * فضاء مبادرة	مواصلة تهيئة دار الشباب الهاجل بالعبّاس	2018	01
							300	300			2025	

معمديّة حاسي الفريد

قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات	
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
01	2023 2012	بناء حديقة رياضية	ملعب مصغر معشب اصطناعي + ملعب كرة يد + ملعب كرة سلة + حجرات ملابس	800	500 300	---	----	-----	---	----	2024/04/26	%50	-تم نشر طلب العروض وقد حدد آخر اجل لقبول العروض 18 افريل 2023 . تم إضافة اعتماد ضمن ميزانية التنمية للاستثمار ب300 أ.د. -تم تغطية مبلغ عجز مدرج بالصنفقة من قبل الوزارة أشغال متواصلة

قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات	
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال				
02	2020	تهيئة دار الشباب حاسي الفريد	بناء سور الخارجي	100	100	---	----	-----	---	----	2/09/18 024	18%	-تم إعلان استشارة للمرة الثانية و حدد أخر اجل لقبول العروض 2023/10/06 . -انطلقت الأشغال بتاريخ 2024/09/18. *أشغال متوقفة: مقترح فسخ صفقة من قبل الإدارة الجهوية للتجهيز بالقصرين و تم إحالته للسيد والي القصرين طلب التماس من المقاوله للنظر في استئناف الأشغال.

ملاعب الأحياء

01	إحداث ملعب حي بلدية الشرايع	2022	200	تم نشر إعلان طلب العروض و قد حدد اخر اجل لقبول العروض يوم 15 أوت 2023 و في مرحلة تقييم العروض . تم توفير مبلغ عجز مدرج بالصفحة من قبل الوزارة و *في انتظار مصادقة مراقبة المصاريف العمومية.
02	إحداث ملعب حي بلدية النور	2022	200	تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و إعداد الملف المرجعي.
03	إحداث ملعب حي بلدية الرخمت	2022	200	تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و إعداد الملف المرجعي.
04	إحداث ملعب حي بلدية عين الخبايسية	2022	200	تم مراسلة السادة رؤساء البلديات عن طريق السيد والي القصرين لموافاتنا لعقار يستجيب لشروط الانجاز للمعاينة و اعداد الملف المرجعي.