

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المنندوبية الجهوية بسيدي بوزيد

تقرير متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر مارس 2025

قطاع الرياضة

معمديّة سيدي بوزيد الغربية

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال أد	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم إنطلاق الأشغال يوم 2024/08/09	90%	20/09/08 24	240.011	ق هياكل : 8.9 أ د		0	200	200	ملعب كرة قدم مصغر	تهيئة ملعب إختصاص بجوار قاعة الشهيد محمد البراهمي.	2019	01

قطاع الشباب:

معمديّة..سيدي بوزيد الغربية

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم إلغاء إسناد الصنفّة وذلك لعدم التزام صاحب العرض الأدنى بإتمام الإجراءات اللإدارية. تمت الموافقة على إعادة الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/02/05. الفتح يوم 2025/03/13. بصدد تقييم العروض.				- هندسة معمارية : 12.8 أ د - مراقبة فنية : 3.153 أ د	0	0	100 %	250	تهيئة قاعة نشاط كبرى	مواصلة تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد.	2018	01
تمت الموافقة على العرض الأدنى المقدم بالتفاوض المباشر للمرة 02 وذلك بتاريخ 2024/12/11 لفائدة شركة مقاولات ناجح كداشي. في انتظار تعهد الوزارة ببقية الإعتمادات.			250.87		0	0	100 %	200	تهيئة مدخل، ساحة داخلية، تهيئة فضاء استقبال، فضاء العاب فيديو، تهيئة قاعة إعلامية	تهيئة دار الشباب بسيدي بوزيد قسط الجيل 2	2019	02
تم إقتراح إسناد الصنفّة لشركة geloi sport بمبلغ 195.314 أ.د.			195.3 أ د	ق الهياكل 10.1 أ د	0	0	100 %	200	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	المركب الشباني 17 ديسمبر بسيدي بوزيد	2021	03
بصدد المصادقة على الأقساط الخصوصية من طرف مكتب المراقبة الفنية تمت المصادقة على الدراسات من طرف مكتب المراقبة الفنية في إنتظار فتح طلب العروض.				كهرباء : 5211 د سوائل : 2680 مراقبة فنية 4.859	0	0	100 %			تعشيب ملعب و صيانة الكهرباء و الوحدات الصحية بدار الشباب بجي الخضراء.	2022	04
بصدد إعداد البرنامج الوظيفي					0	0	100 %	200	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر.	تهيئة دار الشباب حي الخضراء	2025	05
بصدد إعداد البرنامج الوظيفي					0	0	100 %	200	وحدات صحية، كهرباء	مركب 17 ديسمبر	2025	06

رعمتمديّة سيدي بوزيد الشرقية.....:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الأشغال		
01	2012	احداث حديقة رياضية بيسيدي بوزيد.	ملاعب رياضية مشربة حجرات ملابس	100 %	0	0	47.63	1.89 م د		تم بتاريخ 2024/10/28 إحالة طلب إعتمادات بقيمة 1.2 م د لتغطية العجز المسجل في الصنفقة وذلك إثر تلقي عرض أدنى قيمته 1.896 م د.	
02	2013	احداث مركز جمهوي للطب الرياضي بيسيدي بوزيد.	قاعات تمرير Jaccuzi Sauna	100 %	0	0	64.7	100%		تم رفض طلب المفاوض بفسخ الصنفقة بالتراضي من طرف هيئة المتابعة والمراقبة. تمت مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/03/18 لإتمام إجراءات القبول الوقي للمشروع.	
03	2014	تجديد العشب الطبيعي و شبكة الري الأوتوماتيكي بالمركز الجهوي لالعاب القوى بيسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	100 %	0	0	2.440 مراقبة فنية	870		تم إيداع الضمان المالي بتاريخ 2025/02/07 وبصدد التحضير لإطلاق الأشغال.	
04	2024	دراسة تهيئة المضمار الإصطناعي بمركز ألعاب القوى بيسيدي بوزيد	دراسة الهياكل و ط ش م	100 %	0	0	قسط الإختبار الفني 5793د			تم بتاريخ 2025/01/31 رفع العينات للإختبار الفني للمضمار. تم التنبيه على مكتب المراقبة بتاريخ 2025/03/24 للتسجيل بمد الإدارة بتقرير الإختبار.	
05	2015	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بيسيدي بوزيد.	فضاء معشب طبيعي شبكة ري أوتوماتيكي	100 %	0	0	المراقبة الفنية : 3729 د	314		تعطل المشروع نتيجة لعدم تلاؤم مياه الري مع العشب الطبيعي المستعمل، حيث تم إقتراح بديل لمياه الري أو إستعمال إحدى آليات معالجة للمياه كي تصبح صالحة لري العشب. تم التنسيق مع مصالح الولاية لعرض المشروع أمام لجنة التسريع [غنجاز المشاريع المعطلة تحت إشراف وزارة الداخلية.	
06	2019 2023	تهيئة ملعب العاب القوى بالفايز : حجرات ملابس + ملعب رياضي + سور	مضمار 400 م ملعب كرة قدم مصغر حجرات ملابس	100 %	0	0	دراسات جيوتقنية : 2737 د			تمت المصادقة على كل الدراسات بإعتمادات تناهز 900 أد بتاريخ 2025 03/19 كما تمت مراسلة الولاية لعقد جلسة مع بلدية المكان للنظر في	

التكفل بقسط السياح والذي يشكل ثلث الإعتمادات المطلوبة.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

معمدية سيدي بوزيد الشرقية.....: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/02/28 حدد يوم 2025/04/04 لفتح العروض.				ه معاربية : 19.057 مراقبة فنية: 3729	0	0	% 100	500	تهيئة مطبخ تهيئة قاعة أكل تهيئة مدخل	تهيئة مركز إستقبال و سياحة الشباب	2020	01
بصدد إعداد البرنامج الوظيفي					0	0	% 100	250	إحداث ملعب كرة قدم مصغر	مواصلة بناء دار الشباب لسودة	2025	02

معمديّة المزونة.....:قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم فسخ الصفقة مع المقاول بموجب قرار ممضى بتاريخ 2024/11/07. تمت إحالة ملف طلب العروض إلى المصممين قصد تحديد الكميات و مد الإدارة بملف طلب العروض محين. بصدد الإعداد لتعيين مهندس كهرباء لمتابعة المشروع.	30. %	20/03/22 21	190.465	مراقبة فنية د 2486	0	0	% 100	200	راديو واب + تي في واب، فضاء انترنات، فضاء مبادرة، فضاء ألعاب، نادي موسيقى، تهيئة الفناء الداخلي	تهيئة دار الشباب من صنف الجيل 2	2019	01

معمديّة السوق الجديد.....:قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم إنطلاق الأشغال بتاريخ 2023/05/02. تم تحقيق نسبة تقدم بـ30% تم إيقاف الأشغال لتعويض مكتب المراقبة الفنية.	30%	20/05/02 23	82.7 أ.د	مراقبة فنية 2486 د هندسة معمارية : 3.791 أ.د	0	0	100 %	50		تهيئة دار الشباب	2021	01

معمديّة.بئر الحفي.....قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/02/21 حدد يوم 2025/03/25 لفتح العروض.					0	0	% 100	200	ملعب كرة قدم مصغر سياج	إحداث ملعب حي	2022	01

معمديّة. جملة..... قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم تحيين الكميات في قسطي الهندسة المدنية و السوائل. بصدد الإعداد لتعيين مهندس كهرباء لتحيين الكميات المستوجبة لقسط الكهرباء.	50 %			60	0	0	100 %	600	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	بناء قاعة للألعاب الفردية بجملة	2011	01
بصدد إعداد البرنامج الوظيفي.					0	0	100 %	700	تعشيب إصطناعي	إعادة تعشيب الملعب البلادي بجملة	2025	02

معمديّة جملة.....: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم بتاريخ 2024/12/11 الموافقة على إقتراح إسناد الصنفه لمقاولات سلّم للإنشاءات. بصدد إنتظار تعهد الوزارة بالإعتادات الإضافية.				ق هياكل : 3.791 د مراقبة فنية : 1808 د	0	0	100 %	150	تعشيب ملعب كرة قدم مصغر وحدات صحية	تهيئة دار الشباب بجملة (تعشيب الملعب)	2021	01

معمديّة..السبالة.....قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
01	2017	تهيئة الملعب البلدي بالسبالة	سياج خارجي	300	%100	0	0	202/06/22 4	بصدد الأشغال	
02	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0		تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/02/21 حدد يوم 2025/03/25 لفتح العروض.	

معمديّة السبالة.....قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
01	2020	تهيئة دار الشباب السبالة (فضاء رياضي)	فضاء رياضي	170	%100	0	0		تم فتح العروض يوم 2025/02/26. بصدد إعداد ملف الصففة.	

معمديّة: أولاد حفوز..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	كلفة الإنجاز حسب الصنف		
				الكلفة أ.د.					
01	2020	إحداث قاعة للرياضات الجماعية بأولاد حفوز	مساحة ألعاب جماعية وحدات صحية حجرات ملابس	2300	%100	0	150 9.758 مراقبة فنية	تم بتاريخ 2024/11/07 طلب فتح إعتمادات إضافية لتغطية فارق في الصنف.	
02	2020 2023	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بأولاد حفوز	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	200	%100	0	2.499 مراقبة فنية	تم القبول الوقتي للأشغال بتاريخ 2025/02/14 كما تم تسليم المفاتيح لبلدية المكان بنفس التاريخ.	

معمديّة أولاد حفوز.....: قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	كلفة الإنجاز حسب الصنف		
				الكلفة أ.د.					
01	2019	تهيئة دار الشباب أولاد حفوز من صنف الجيل 2	راديو واب + تي في واب، مسرح الهواء الطلق، تهيئة فضاء استقبال، فضاء العاب فيديو، فضاء مبادرة، تهيئة قاعة إعلامية	200	%100	0	309.59	تم بتاريخ 2024/11/26 طلب إعتمادات إضافية بقيمة 53.65 أد لتغطية الفارق في الصنف المقدر بـ 309.59 أد. بصدد المضاء إبرام بصدد الصفقة.	

معمديّة: السعيدة..... قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
بصد التفافوض المباشر.				المراقبة الفنية : 4.8 أد	0	0	0	100%	2 م د	ملعب كرة قدم معشب إصطناعي حجرات ملابس وحدات صحية سياج	إحداث ملعب بلدي بالسعيدة	2020	01
تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة يوم 2025/02/13. بصد إعداد ملف طلب العروض.					0	0	100%	200		ملعب لكرة قدم مصغر سياج	إحداث ملعب حي	2022	02

معمديّة السعيدة.....: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم فتح العروض بتاريخ 2025/02/13 وبصد إعداد تقرير تقييم العروض.					0	0	100%	1 م د 400 أد (2025)		قاعات نشاط وحدات صحية مخزن مكتب إداري ملعب رياضي	دار الشباب السعيدة	2020	01

معمديّة: سيدي علي بن عون..... قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تمت مناقشة الأقساط الخصوصية بتاريخ 2024/06/25 حيث صادقت اللجنة على قسط الكهرباء و ط ش م. تم المصادقة على قسط السوائل بتاريخ 2024/09/17. لم يتم الإعلان عن طلب العروض نظرا لعدم إمضاء عقود الدراسات الهندسة المعمارية مع الولاية وذلك لتأخر التعهد المالي من طرف الوزارة.				السوائل: 9 د 775 مراقبة فنية 3.696 أ.د ق الهياكل 23.89 أ.د		0	0	% 100	800	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بين عون	2020	01
تم إقتراح إسناد الصنف بتاريخ 2024/10/22 بمبلغ 362.381 د. بصدد المصادقة على ملف الصنف تم التزود بالمحول الكهربائي من طرف بلدية المكان.			362.3 أ.د		0	0	%100	300	أعمدة الإنارة بيت محول كهربائي	إتمام تهيئة الملعب البلدي بن عون (قسط التنوير)	2018	02	

معمديّة سيدي علي بن عون.....: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد إعداد البرنامج الوظيفي.	.				0	0	%100	100 أ.د	تهيئة ملعب كرة قدم مصغر	دار الشباب المنصورة	2025	01

معمديّة الرقاب..... قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2022	إحداث ملعب حي	ملعب كرة قدم مصغر سياج	200	% 100	0	0				تمت المصادقة على الدراسات التمهيدية المفصلة يوم 2025/02/13. بصدد إعداد ملف طلب العروض.

معمديّة الرقاب..... قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصفة		التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال		
01	2022	تعشيب ملعب بدار الشباب بالرقاب	ملعب كرة قدم مصغر معشب إصطناعي، شبكة علوية، شبكة جانبية، ع02د مرمي	200	%100	0	0	هـ معمارية 9.971	283.10	20/05/22 24	تم توجيه مكتوب تنبيه ع01د لمكتب المراقبة الفنية للمصادقة على ملف الإنجاز.
02	2023	تهيئة دار الشباب بالرقاب	تهيئة داخلية	300	%100	0	0				تم تعيين مكتب مراقبة فنية ومناقشة تقرير الإختبار الفني بتاريخ 2024/01/11. تم تعيين المصممين وبصدد العمل على الدراسات التمهيدية الموجزة.

معمديّة.المكناسي.....:قطاع الرياضة

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2018	تهيئة الملعب البلدي بالمكناسي	تكملة اليد الجارية	80	% 100	0	0	12.7				تم إنجاز معظم الأشغال المطلوبة من طرف المجتمع المدني كما تم تحيين مكونات البرنامج الوظيفي بتاريخ 2025/03/08 و إرساله إلى الولاية.
02	2020	تهيئة قاعة الرياضة بالمكناسي	تهيئة وحدات صحية	200	% 100	0	0	3.570 مراقبة فنية				على إثر زيارة المنشأة من طرف مصالح المندوبية والإدارة الجهوية للتجهيز بتاريخ 2025/01/09 والإطلاع عن كئيب عن الحالة الوظيفية للمنشأة، تقرر إجراء تغيير على مكونات البرنامج الوظيفي في حدود الطبقة العلوية العازلة و النوافذ وفي إنتظار مناقشة التغييرات مع اللجنة الداخلية للبناءات المدنية.

معمديّة.المكناسي.....:قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الإعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال			
01	2022	تعشيب ملعب بدار الشباب المكناسي	ملعب كرة قدم مصغر معشب إصطناعيا	200	% 100	0	0	10,342	182279د	20/06/20 24 (150 يوم)	%100	تم القبول الوقي بتاريخ 2025/03/07.
02	2023	تهيئة دار الشباب بالمكناسي (صيانة داخلية و خارجية)	تهيئة داخلية وحدات صحية كهرباء	300	% 100	0	0					تم تعيين المصممين بتاريخ 2024/06/26. تمت مناقشة تقرير مكتب المراقبة الفنية بتاريخ 2024/04/17 والذي أفضى إلى ضرورة إنجاز أشغال تهيئة في حدود 320 أ.د.

معمديّة. منزل بوزيان..... قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم بتاريخ 2025/03/25 المصادقة على دراسات قسط السوائل من طرف مكتب المراقبة الفنية في إنتظار إيداع ملف طلب العروض لدى الولاية.				ه معمارية 62.570 السوائل : 11302 د	0	0	% 100	900	مساحة ألعاب فردية وحدات صحية حجرات ملابس	بناء قاعة للألعاب الفردية بمنزل بوزيان.	2019	01

معمديّة منزل بوزيان..... قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم إعادة طلب العروض للمرة 02 تم فتح العروض يوم 2025/02/17 بصدد تقييم العروض.					0	0	% 100	50	تهيئة داخلية	دار الشباب منزل بوزيان	2021	01

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية سيدي بوزيد

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي	2015		أشغال متوقفة نظرا لعدم تلاؤم العشب مع نوعية المياه المستعملة في الري	تركيز محطة معالجة / تحلية مياه الري المستعملة لسقي العشب.	
02	الملعب البلدي بالرقاب			تم تعطيل المشروع وذلك بموجب حكم قضائي صدر لصالح أحد الأجوار مكنه من إسترداد جزء من الملعب وهو ما عطل المنشأة كليا.	العمل على إيجاد بديل عقاري أو تسوية مع صاحب العقار.	
03	بناء قاعة الألعاب الجماعية بالحفي	2013		تعطل إعادة الإعلان عن طلب العروض وذلك لتجاوز قيمة العروض المقدمة لتقديرات الإدارة بحوالي 60 %	عرض الملف أمام أنظار لجنة التسريع في إنجاز المشاريع العمومية تحت إشراف وزارة الداخلية	دعم الإعتمادات المخصصة لهذا المشروع في حدود الكلفة المحينة لإنجاز قاعة الألعاب الجماعية.
04	تهيئة الملعب البلدي بالمزونة (قسط التعشيب)	2012	300 أ.د	معطل.	العمل على إستكمال الأشغال	

1- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضعية الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	تهيئة دار الشباب بالزغافرية	2022		تعطل الدراسات بسبب إعتداء بعض الأجوار على قطعة الأرض المخصصة للمشروع.	جاري التنسيق مع إدارة أملاك الدولة لرفع قضية عدلية ضد الأطراف المعتدية على العقار.	