

الجمهورية التونسية  
وزارة الشباب والرياضة  
المنشآت الجهوية بتطاوين

# متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر مارس 2025

## مشاريع في طور الدراسات

### 1- قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الاعتمادات المرصدة (أد)				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال (أد)	الدراسات أد	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد إعداد إذن التزود لإنطلاق الأشغال	--	--	5018.354	184,240	--	--	2300	2300	مضمار اصطناعي + ملعب معشب طبيعي	احداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى بتطاوين (القسط الاول)	2012+2013+2019	01
في انتظار المصادقة على الملفات الفنية والمالية من طرف الوزارة بعد الانطلاق في الأشغال في القسط الأول	--	--	--	--	--	--	1200أد	1200أد	حجرات ملابس + مدارج + قاعة تقوية العضلات	مواصلة إنجاز مضمار ألعاب القوى بتطاوين (القسط الثاني)	2021	02
تم تعيين المصممين بتاريخ 2024/12/18	--	--	--	--	--	--	500 أد	500أد	تهيئة و تعشيب ملعب فرعي بملعب نجيب الخطاب	تهيئة و تعشيب ملعب فرعي بملعب نجيب الخطاب	2024+2021	03
في انتظار انطلاق أشغال القسط الأول	--	--	--	--	--	--	1 م د	1 م د	إتمام الانجاز	إتمام إنجاز مضمار ألعاب القوى	2024	04
تم اسناد الصفقة لشركة STE GELOI SPORT في انتظار توفير الاعتماد	--	--	731806.305	--	--	--	500	500	إعادة تعشيب الميدان الرئيسي	إعادة تعشيب ملعب عبد الحكيم المقدميني	2022	05
تم تعيين المصممين بتاريخ 2024/12/18	--	--	--	--	--	--	300 أد	300 أد	صيانة الانارة والسياح الداخلي	مواصلة تهيئة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	2024	06
في انتظار تعيين المصممين	--	--	--	--	--	--	70 أد	70 أد	دراسات	دراسة احداث قاعة للألعاب الفردية بالبئر الاحمر	2024	07
تم تعيين المصممين بتاريخ 2024/12/18	--	--	--	--	--	--	350 أد	350 أد	مواصلة تهيئة حجرات الملابس	مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالصمار	2024	08

دراسة احداث قاعة للرياضات الجماعية بغممراسن	دراسات	150	150	---	---	---	---	---	---	150	150	2022	09
تهيئة قاعة الألعاب الفردية بغممراسن	تهيئة و صيانة	100	100	---	---	---	---	---	---	100	100	2023	10
دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	اعداد دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	100	100	---	---	---	---	---	---	100	100	2019	11
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالبر الاحمر	بناء صور يفصل بين مدخل الجماهير والملعب	125	125	---	---	---	---	---	---	125	125	2025	12
دراسة احداث قاعة للرياضات الجماعية بغممراسن	دراسات	150	150	---	---	---	---	---	---	150	150	2022	09
تهيئة قاعة الألعاب الفردية بغممراسن	تهيئة و صيانة	100	100	---	---	---	---	---	---	100	100	2023	10
دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	اعداد دراسة إحداث ملعب بلدي ببني مهيرة	100	100	---	---	---	---	---	---	100	100	2019	11
مواصلة تهيئة الملعب البلدي بالبر الاحمر	بناء صور يفصل بين مدخل الجماهير والملعب	125	125	---	---	---	---	---	---	125	125	2025	12

## 2- قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	المكونات	الاعتمادات المرسمة				كلفة الإنجاز حسب الصنف		تاريخ انطلاق الأشغال	التقدم المادي	الملاحظات
				مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة أ.د.			
01	2021	دراسة مواصلة تهيئة مركز التخييم والاصطياف بالدويرات(القسط الثاني)	دراسة بناء وحدات سكنية جديدة بالطابق العلوي	70	---	---	---	---	---	---	---	تمت مناقشة الاسعار مع المقاول (في انتظار قرار لجنة الصفقات)
02	2023	مواصلة إنجاز مركز التخييم بالدويرات (القسط الثاني)	بناء وحدات سكنية جديدة بالطابق العلوي مع تهيئة مختلفة	1000	---	---	---	---	---	---	---	
03	2022	مواصلة تهيئة المركب الشبابي بحي المهرجان	إعادة تهيئة المبيت القديم	600	---	---	---	---	---	---	---	بصدد اعداد الدراسات التمهيدية المفصلة
04	2019	توسيع دار الشباب الصمار	إعادة تهيئة دار الشباب مع تهيئة فضاء رياضي	350	---	---	---	---	---	---	---	قي مرحلة إعداد تقرير فرز العروض

## المشاريع فى طور الاشغال

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفقة		الاعتمادات المرصدة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
فى إنتظار رفع التحفظات للقبول الوقتي	99 %	10/10/2019	1438.000	78,417	--	200	936	1100	قاعة ألعاب فردية	بناء قاعة للألعاب الفردية بتطاوين	2012+ 2017	01
الأشغال جارية بنسق بطيء	50%	2023/07/13 المدة: 360 يوم	1425	80.000	--	--	1425	300	اعادة بناء حجرات الملابس + مدارج	تهيئة الملعب البلدي عبد الحكيم المقدميني	2020	02
تم القبول الوقتي بتاريخ 06-03-2025	100%	2022/03/03	841	80	--	--	900	900	بناء قاعة للرياضات الفردية	بناء قاعة للرياضات الفردية بالصمار	2020+ 2021	03
بصدد إعداد الإذن لنفس المقاول فصد استكمال الأشغال المتبقية	80%	22/12/2020	أد372	23,939	--	--	372	372	اضافة جناح اداري بالطابق العلوي + تعشيب ملعب	تهيئة المركب الشبائي بتطاوين (القسط الثالث)	2016	04
وقع الفيول الوقتي بتاريخ 13-03- 2025	100%	2024/10/30	183.000	--	--	--	أد150	أد 150	تهيئة شاملة	تهيئة مركز الإقامة بدار الشباب ذهبية	2024	05
الاشغال جارية	20%	2025-03-01	--	--	--	--	50	50	تهيئة السور الخارجي	تهيئة دار الشباب غمراسن	2023	06
الأشغال جارية	20%	2025-01-29	482.451	30	--	--	350	350	اضافة قاعات نشاط بالطابق العلوي	توسيع دار الشباب البئر الأحمر	2019	07

## مشاريع التنمية المندمجة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال (أد)	الدراسات (أد)	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د				
في انتظار توفير فارق الإعتمادات	--	--	--	--	365	--	--	365	تعشيب + تسييج + انارة	تعشيب ملعب حي قراقر (البئر الأحمر)	2020	01
إنطلاق الأشغال بتاريخ 2025/01/20	--	--	--	36,000	962	--	--	962	بناء مدارج تتسع ل500 متفرج	احداث مدارج بالملعب البلدي بذهبية	2020	02
في انتظار توفير فارق الإعتمادات	--	--	--	--	361	--	--	361	تعشيب + سور + انارة	تهيئة وتعشيب ملعب حي القيطنة (معمدية ذهبية)	2020	03
إنطلاق الأشغال في 2025-01-23	--	--	--	--	547.161	--	--	547.161	تعشيب + تسييج + انارة	تعشيب ملعب حي بكرشاو معتمدية الصمار	2020	04
	--	--	--	--		--	--			تعشيب ملعب حي بالغرياني معتمدية الصمار	2020	05

بصدد رفع التحفظات المعاينة قصد القبول الوقي	%100	2020/09/02	560		600			600	وحدة مدارج تتسع ل 500 متفرج	احداث مدارج بالملاعب البلدي بالصمار	2020	06
--	------	------------	-----	--	-----	--	--	-----	--------------------------------	--	------	----

## مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
في انتظار تدخل الديوان الوطني للتطهير لمد شبكة تصريف المياه المستعملة	--	--	--	--	1200	--	--	--	1200	قاعة+ حجرات ملابس	بناء قاعة للرياضات الفردية بذهبية	2021	01
في طور الدراسات	--	--	--	--	1000	--	--	--	1000	قاعة+ حجرات ملابس	بناء قاعة رياضية متعددة الاختصاصات بحج وسط المدينة غمراسن	2020	02
	--	--	--	--	200	--	--	--	200	تعشيب+ اناارة+ سياج خارجي	تهيئة ملعب حي بغمراسن	2020	03

## مشاريع برنامج التنمية الجهوية

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
			500		200				200	ملعب حي معشب	تهيئة ملعب حي بنكريف	2023	01

بصدد اعداد ملف تقييم العروض									معمدية رمادة		
				200			200	ملعب حي معشب	تهيئة ملعب حي بكمبوت معمدية رمادة	2023	02
				200			200	ملعب حي معشب	تهيئة ملعب حي بالعرقوب بالبئر الاحمر	2023	03