



الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة
المنشورية الجهوية بزغوان

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية بولاية زغوان

شهر مارس 2024

02 مارس 2025

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.			
29 جانفي 2025 تم اعلان طلب العروض 04 مارس 2025 تم فتح العروض بعرض ادنى 1188 أ.د	50%			1850		600	1250	1200 600	إعادة تهيئة الملعب البلدي المعشب بالمركب الرياضي بزغوان وتهيئة حجرات الملابس والشبكة الكهربائية (مساهمة البلدية)	- 2020 2025	01
جانفي 2021 تم استكمال الاشغال في انتظار الربط بالشبكة الكهربائية لإتمام عملية القبول الوقي. تعهد بلدية زغوان بإعادة تهيئة شبكة الانارة	100%		386	15			401	300 101	تنوير الملعب المعشب بالمركب الرياضي بزغوان	2012 2019	02
تم إتمام تعشيب الأرضية تم عقد جلسة القبول الوقي بتاريخ 14 نوفمبر 2024 وتم تعيين جلسة 20 نوفمبر 2024 لرفع التحفظات تم الاستلام الوقي لاشغال التعشيب بتاريخ 20 نوفمبر 2024	100%	26 نوفمبر 2023	557					400 157	استكمال تهيئة وتعشيب الملعب القديم بزغوان	2021	03
جوان 2024 بصدد تعيين الملف من طرف بلدية زغوان لإعادة اعلان طلب العروض	80%		217	15	-	32	200	200	إحداث ملاعب اختصاص بالمركب الرياضي بزغوان	2013	04
تم تحيين ملف طلب العروض 12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بإعلان طلب العروض خلال شهر مارس 2025 11 مارس 2025 تم عقد جلسة البناءات المدنية وتم الاتفاق على اعلان طلب العروض 28 مارس 2025 تم اعلان طلب العروض	50%		242	11,367				250	تهيئة وتوسعة مقر المندوبية الجهوية للشباب والرياضة	2018	05
10 ديسمبر 2024 تم اعلان طلب العروض تم فتح العروض بعرض ادنى 295 أ.د 6 مارس 2025 تم مراسلة الوزارة بخصوص تقرير فررز العروض .	0%		332				300	300	تنوير الملعب البلدي القديم بزغوان	2024	07
في طور الدراسة (الدراسة التمهيدية المفصلة) تم اعداد ملف الدراسة التمهيدية المفصلة قسط هندسة معمارية وتعيين جلسة بتاريخ 04 نوفمبر 2024 04 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على الدراسة التمهيدية المفصلة قسط هندسة معمارية 19 ديسمبر 2024 تمت على الأمثلة الهندسية ودعوة المصممين الى اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة	0%		3000	200			200 2400	200 2400	تأهيل المركب الشباني بزغوان.	2013 2020	08

تم اعداد الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة وبرمجة جلسة يوم 4 مارس 2025 04 مارس 2025 تم عقد جلسة مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تم الانتهاء من الاشغال 24 سبتمبر 2024 تم عقد جلسة القبول الوقي للاشغال بصدد رفع التحفظات.	%100	26 أكتوبر 2023	866	41	100	350 200 200	350 200 200	تهينة دارالشباب بالفحص تهينة دارالشباب الجيل الثاني	2014 2019	09
22 ديسمبر 2020 تم القبول الوقي للاشغال. سيتم القبول النهائي بعد استكمال اشغال تهينة دارالشباب رفع التحفظات و اكمال الصيانة بسبب عمليات التخريب	%100	4 ديسمبر 2029	162	13		85 +	100	تهينة فضاء رياضي بدارالشباب بالفحص	2011 2012	10

8 اوت 2024 تم فسخ الصفقة 24 أكتوبر 2024 تم اعلان طلب العروض لاستكمال الاشغال وحدد اخراج ل قبول العروض 25 أكتوبر 2024 25 نوفمبر 2025 تم فتح العروض وتم تسجيل عرض وحيد في حدود أد790	%25	8 اوت 2023	998.994					بناء دارالشباب بيئر مشاركة	2011 2012 2013 2020	11
--	-----	------------	---------	--	--	--	--	----------------------------	------------------------------	----

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفقة		الإعتمادات المرسمة			بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر		
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة				الكلفة أ.د.	
في طور الدراسة التمهيدية الموجزة	%0						150 2300	150 2300	دراسة و بناء قاعة للرياضات الجماعية بالزربية حمام	2019 2022	12	
تم عقد جلسة بتاريخ 22 نوفمبر 2024 لمناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للأقساط الخاصة 23 جانفي 2024 تم مناقشة الدراسة التمهيدية المفصلة للاقساط الخاصة (منقحة) بكلفة 1533أد	%50			1533				250 750 400	1400	بناء دارشباب جديدة بالزربية قرية	2013 2018 2025	13
06 سبتمبر 2024 تم القبول الوقي للاشغال	%100		647					600		تعشيب الملعب البلدي بالزربية قرية.	2022	14
تم اعداد ملف الدراسة طلبعروض اولي وتعيين جلسة بتاريخ 04 ديسمبر 2024 ل مناقشة ملف طلب العروض	%50			214				200	200	تهينة دارالشباب الجيل الثاني بجرادو	2019	15

04 ديسمبر 2024 تمت المصادقة على الملف ودعوة المصممين لاعداد ملف طلب العروض												
24 جانفي 2025 تمت المصادقة للإعلان على طلب العروض												
تعهد المصالح الجهوية بإعلان الاستشارة يوم 17 فيفري 2025												

30 سبتمبر 2024 تم تغيير المهندس المستشار لقسط السوائل فسخ عقد المهندس المعين سابقا	0%							350	تهينة دار الشباب الناظور	2022	16
جانفي 2025 تمت المصادقة على عقود المصممين للانطلاق في الدراسات	0%							115	تهينة دار الشباب سيدي ناجي	2022	17
30 أكتوبر 2024 تم عقد جلسة بخصوص ملف الاختبار الفني ودعوة مكتب الدراسات لمدا الإدارة بالحلول الفنية الدقيقة للهيكل والسور الخارجي.	0%							300	احداث ملعب مصغربدار الشباب سيدي ناجي	2023	18
تم عقد جلسة لمناقشة ملف طلب العروض الاولي بتاريخ 19 نوفمبر 2024 وتمت المصادقة على الملف بكلفة 314أد	0%		314					250	تهينة قاعة الألعاب الفردية بالناظور	2025	19
12 فيفري 2025 تعهد بلدية الناظور بإعلان طلب العروض يوم 1 مارس 2025											
18 فيفري 2025 تم تعيين المصممين											

01 اوت 2023 تم الاستلام الوقي للاشغال	100%	24 جوان 2024	584	-	-	-	600	600	تعشيب الملعب البلدي بصواف	2019	20
25 جوان 2024 تم فتح العروض في انتظار تقرير الفرز	0%			230.6			173	173	تهينة دار الشباب الجيل الثاني بصواف	2019	21
02 أكتوبر 2024 تم مدا الوزارة (إدارة الشؤون المالية) بتقرير فرز العروض.											

بصدد الإنجاز (الاشغال) توقف الاشغال بسبب تخلى المهندس المعمارية بداعي السفر للخارج وبصدد القيام باجراءات التعويض.	15%	30 اوت 2024	420				420	420	تهينة دار الشباب بجبل الوسط	2020	22
---	-----	-------------	-----	--	--	--	-----	-----	-----------------------------	------	----

12 فيفري 2025 تعهد مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز باتمام تعيين مهندس معماري جديد لاستكمال الاشغال خلال اسبوع											
							150	150	دراسة احداث ملعب بلدي بجبل الوسط	2025	23
							100	100	تهيئة قاعة الألعاب الفردية بالعماميم	2025	24