

تقرير متابعة تنفيذ المشاريع الشبابية و الرياضية بولاية مدنين لشهر مارس 2025

– جدول عدد 01: متابعة المشاريع في قطاع الرياضة:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الاعتمادات المرسمة (اد)				التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات	
			الكلفة/مبلغ الصفقة (اد)	مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى			
			الدراسات	الأشغال	كلفة الانجاز حسب الصفقة				
01	2019	تهيئة ملعب حسي عمر.			0	0	300	286.055,000	تمت المصادقة على ملحق الصفقة عدد 1 و تم استئناف الأشغال.
02	2020 + 2024	بناء قاعة الألعاب الفردية ببني خداش.	50	1200	0	0	1250	850 + 400	تم فتح العروض بتاريخ 2024/08/09 و اعداد تقرير فرز العروض و تم طلب احالة الفارق في الاعتمادات بتاريخ 2024/09/24.
03	2021 + 2025	تهيئة الملعب البلدي القديم ببقردان.			0	0	500 + 300	731.436,725	تمت الموافقة على طلب اعتماد تكميلي في انتظار تسجيل الصفقة و الانطلاق في الأشغال
04	2021	إحداث المركز الجهوي للطب و علوم الرياضة بمدنين.			0	0	1.293.933,619	1.293.933,619	الأشغال جارية
05	2022	تهيئة الملعب البلدي ببني خداش (تنوير).	20	280	0	0	300	300	تمت المصادقة على الدراسات المعمقة.
06	2023	تهيئة القاعة الرياضية بمدنين			0	0	500	500	في انتظار طلب العروض
07	2023	تهيئة القاعة الرياضية بحومة السوق			0	0	300	300	في انتظار المصادقة على الملف الوقتي للصفقة .
08	2023	تهيئة المركب الرياضي ببقردان	200	3100	0	0	3300	3300	تم فتح العروض العروض الخاص بالترشح لاختيار مصممين بتاريخ 2024/07/22 تمت المصادقة على تقرير فحص العروض من طرف لجنة الصفقات.
09	2024	تهيئة الملعب البلدي بميدون	50	450	0	0	500	500	في انتظار تعيين المصممين
10	2024	تهيئة المركب الرياضي صلاح الدين بن حميدة	30	270	0	0	300	300	في انتظار تعيين المصممين
البرنامج الجهوي للتنمية المندمجة.									
12	2018	إحداث ملعب حي بالشهبانية ببقردان.			0	227	0	212.790,712	الأشغال جارية.
13	2018	إحداث ملعب حي بجانب القاعة الرياضية بجرجيس.			0	180	0	180	بصدد إعداد تقرير تقييم العروض.
14	2018	مواصلة تهيئة ملعب قلالة.			0	540	0	531.808,025	انتهت الأشغال و تم رفع التحفظات

- جدول عدد 02: متابعة المشاريع في قطاع الشباب:

ع/ر	سنة البرمجة	بيان المشروع	الاعتمادات المرسمة (اد)				كلفة الانجاز (اد)		التقدم المادي للمشاريع	الملاحظات
			مساهمة الوزارة	مساهمة الجهة	مصادر أخرى	الدراسات	الأشغال	الكلفة/مبلغ الصفقة (اد)		
01	2019	تهيئة دار الشباب جميلة.	250	0	0			100%	انتهت الأشغال و تم رفع التحفظات	
02	2019	تهيئة دار الشباب شماخ.	100	0	0			30%	نتيجة الاختبار فني للاسس الخلفية للبناءية تستوجب الهدم	
03	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش. أجيم.	200	0	0			100%	انتهت الأشغال.	
04	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش. قلالة.	200	0	0			100%	انتهت الأشغال بصدد رفع التحفظات	
05	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش بني خداش.	200	0	0		115 + 200		تم تسجيل الصفقة في انتظار الانطلاق في الأشغال	
06	2019	تأهيل مؤسسات الجيل الثاني من دور الشباب: د.ش. سيدي مخلوف.	200	0	0		114 + 200		تم تسجيل الصفقة في انتظار الانطلاق في الأشغال	
07	2020	تهيئة دار الشباب سدويكش.	100	0	0			100%	انتهت الأشغال.	
08	2020	تهيئة دار الشباب مليثة.	100	0	0			100%	انتهت الأشغال.	
09	2020	تهيئة دار الشباب الرياض.	100	0	0			100%	انتهت الأشغال.	
10	2021	تهيئة مركز الإقامة بحومة السوق.	350	0	0				بصدد إعداد الدراسات.(فحص الدراسة التمهيدية المعمقة 2024/06/05)	
11	2021	تهيئة مركز الإقامة بميدون.	300	0	0				بصدد إعداد الدراسات الأولية. تم عرض الدراسة التمهيدية المعمقة لجميع الاقساط على انظار اللجنة الفنية للبناءات المدنية	
12	2021	تهيئة مركز الإقامة بجرجيس.	200	0	0				إعادة طلب العروض للمرة الخامسة	
13	2021	تهيئة دار الشباب قصر الجديد.	100	0	0			75%	الأشغال جارية.	
14	2021	تهيئة و صيانة دار الشباب حسي الجربي.	114	0	0				في انتظار انطلاق الأشغال	
15	2022	تهيئة دار الشباب بوغراة.	200	0	0		185	90%	الأشغال جارية.	
16	2022	المركب الشبابي بمدنين.	500	0	0		470		بصدد إعداد الدراسات.(فحص الدراسة التمهيدية المعمقة 2024/06/05)	
17	2022	تهيئة مركز التخييم و الاصطيف باغير.	600	0	0		560		تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2025/02/13. لم ترد عروض في الغرض سيتم إعادة طلب العروض للمرة الثانية	
18	2023	تهيئة دار الشباب حسي عمر.	200	0	0				تمت المصادقة على الدراسات المعمقة.	
19	2023	تهيئة دار الشباب الماي.	200	0	0				تمت المصادقة على الدراسات و في انتظار الإعلان عن طلب العروض	
20	2024	تهيئة مركز التخييم و الاصطيف حسي الجربي	1000	0	0				في انتظار تعيين المصممين	
21	2024	تهيئة دار الشباب مليثة	200	0	0				في انتظار تعيين المصممين	
22	2024	تهيئة دار الشباب المحبوبين	200	0	0				في انتظار تعيين المصممين	
23	2025	تهيئة دار الشباب أم التمر	300	0	0				في انتظار تعيين المصممين	
24	2025	تهيئة دار الشباب بني معقل	300	0	0				في انتظار تعيين المصممين	
البرنامج الجهوي للتنمية 2017										
23	2017	إحداث نادي شباب ريفي بالقرع جربة أجيم.	400	0	0				بصدد إعداد الملف الوقتي لطلب العروض.	

جدول عدد 03 متابعة المشاريع المعطلة بولاية مدنين

ع/ر	بيان المشروع	سنة البرمجة	الكلفة	سبب التعطيل	تدخل الوزارة	تدخل الأطراف الأخرى