

الجمهورية التونسية
وزارة شؤون الشباب والرياضة
المنذوبية الجهوية بتوزر

متابعة المشاريع الشبابية والرياضية

لشهر مارس 2025

معمديّة توزر: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تمّت المصادقة على الملف المالي للقسط الوظيفي وفي انتظار تغطية العجز في الاعتماد المبرمج	-	-	-	134.535	-	-	2500 1000	2500 1000	إحداث	إحداث مضمار لألعاب القوى بتوزر	2012 2018	01
انطلقت الأشغال يوم 2024-10-16 المدة = 360 يوما.	35%	-10-16 2024	6.150 11.321	393	-	-	6200	6200	إحداث	بناء مسبح مغطى بتوزر	2015	02
تمّت المصادقة على الملف المالي للقسط الوظيفي وفي انتظار تغطية العجز في الاعتماد المبرمج	--	-	-	400	-	-	7400	7400	-	بناء مركز التريبات الرياضية بتوزر	2019 2020	03
انطلاق الأشغال : 10 فيفري 2025		-02-10 2025	800				500 300	500 300	إعادة تعشيب	إعادة تعشيب المركب الرياضي بتوزر	2021 2025	04
تم الإعلان عن طلب عروض - آخر أجل 2025/04/07								300	تنوير	تنوير الملعب القديم بتوزر	2022	05
انطلقت الأشغال 2025-01-09 (210 يوما) (المجلس الجهوي)		-01-09 2025	500			500		500	حجرات ملابس	تهيئة حجرات ملابس بالملعب القديم بتوزر	2021	06
بصدد الدراسات التمهيدية							500	500	ملاعب تنس / حجرات ملابس	المساهمة في المركب الرياضي للتنس بتوزر	2023	07
في انتظار تعيين الدراساتين							400	400	حجرات ملابس فرعية	تهيئة المركب الرياضي بتوزر	2024	08

معمديّة توزر: قطاع الشباب

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد الدراسات الأقساط الخاصة وتعيين الاختبار الفني	-		-	-	-	-	100 90 300	100 90 300	تهيئة السور الخارجي والوحدات الصحية /وتكثيف القاعة الكبرى	تهيئة دار الشباب الشتاوة	2017 2019 2023	01
في انتظار اسناد الصنف بعد تغطية العجز			350				200	200	تعشيب ملعب معشب	تهيئة فضاء رياضي بالمركب الشبابي بتوزر	2021	02
في انتظار الإعلان عن طلب عروض							200	200	فضاء رياضي	تهيئة فضاء رياضي بدار الشباب طريق الحامة توزر	2021	03

معمديّة نفطة: قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار تغطية العجز الحاصل في 212 أ.د	-		610	-	-	-	150 200	150 200	تهئية حجات الملابس	تهئية حجات ملابس بالمعب القديم بنفطة	2017 2022	01

معمديّة نفطة: قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد الدراسات							300	300	تتوير المعب واستكمال السياج خارجي	مواصلة تهئية المركب الشبابي بنفطة	2024	01

معمديّة حزوة قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار استكمال الأشغال وتمت المصادقة على ملحق صنفّة	95 %	-12-7 2017	ص 544 ملحق 150	44.8 34	-	-	544 100	544 100	السور الخارجي+السور الداخلي+الأرضية+حجرات الملابس	تهيئة الملعب الرياضي بحزوة	2014 2024	01
تم إعادة الإعلان عن طلب عروض للمرة الثانية آخر أجل 2025/3/12	-		-	-	-	-	1450	1450	-	بناء قاعة للألعاب الفردية بحزوة	2019 2022 2025	02

معمديّة حزوة : قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد الدراسات							200	200	إعادة تعشيب الفضاء الرياضي	مواصلة تهيئة دار الشباب حزوة	2024	01

معمديّة تمغزة : قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
في انتظار تعيين الدارسين							1450	1450	قاعة للألعاب الفردية	دراسة بناء قاعة للألعاب الفردية بتمغزة	2021 2025	01
بصدد فرز العروض (فتح العروض تم يوم 2025/02/17)								300	تنوير	تنوير الملعب القديم بتمغزة	2022	02

معمديّة تمغزة : قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
الإشغال متواصلة 360 يوما	80 %	4 جوان 2024	620.689			620.689		620.689	إعادة بناء	إعادة بناء نادي الشباب الريفي الفريد / تمغزة	2022	01
في انتظار تعيين المصممين							350	350	مخزن أثاث وقاعة نشاط	تهيئة دار الشباب تمغزة	2024	02
تم فسخ الصنف وفي انتظار الإعلان عن طلب عروض لباقي الأشغال.	---		240	10.170			180	180	ملعب معشب	احداث فضاء معشب بدار الشباب ميداس	2019	03

معمديّة حامة الجريد قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع	
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.					
تم الإعلان عن طلب عروض لباقي الأشغال- آخر أجل 2025/3/14	95 %		295	28.8	-	-	300	300	السطح الخارجي+السطح الداخلي+الأرضية+حجرات الملابس ، وانارة	استكمال أشغال تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	2014	01	
بصدد الدراسات التمهيدية			108	18				100	100	تهيئة المدخل	تهيئة الملعب البلدي بحامة الجريد	2023	02

معمديّة حامة الجريد : قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ع
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم فسخ الصنف وفي انتظار الإعلان عن طلب عروض لباقي الأشغال.	30 %		199.552	-	-	-	350	350	ملعب معشب	تهيئة دار الشباب حامة الجريد	2019	01

معمديّة دقاش قطاع الرياضة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
بصدد الدراسات التمهيدية	-			-	-	-	100	100	تهيئة حجرات الملابس	تهيئة الملعب البلدي بدقاش	2018	01
المحاسن : المدة 150 يوما		6 أوت 2024			-	375	-	375	المحاسن / دقاش	إحداث ملاعب أحياء	2019 2021	02
بصدد الدراسات التمهيدية							700	700	إعادة تعشيب	إعادة تعشيب الملعب البلدي بدقاش	2024	03
بصدد الدراسات التمهيدية							300	300	تنوير	تنوير الملعب البلدي بدقاش	2023	04

معمديّة دقاش : قطاع الشباب:

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنفّة		الإعتمادات المرسمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض للمرة الثالثة	-			-	-	-	1380	150 350 180 300 400	إعادة بناء	تهيئة دار الشباب دقاش (الجيل الثاني)	2018 2019 2020 2023 2024	01

المشاريع الشبابية والرياضية المعطلة بولاية توزر

1- قطاع الرياضة

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الصعوبات / الإشكاليات	الحلول المقترحة	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	الملعب الاصطناعي لألعاب القوى بتوزر	2012 2018	3.5 م د	فارق بين تقديرات المصممين والاعتماد المبرمج	تغطية العجز قصد الاعلان عن طلب العروض	التسريع في الإجراءات
02	مركز التربصات الرياضية بتوزر	2019 2020	400 7000	فارق بين تقديرات المصممين والاعتماد المبرمج	تغطية العجز الحاصل	تحديد قسط وظيفي
03	تهيئة حجرات ملابس بالملعب القديم بنفطة	2017 2022	150 200	عجز في الاعتمادات المبرمجة والعرض المقبول	تغطية العجز 212 أ د	لا شيء

1- قطاع الشباب

ع/ر	المشروع ومكونات المشروع	سنة الإدراج	الكلفة أ.د	الوضع الحالية / الصعوبات	مقترحات لتسريع نسق الإنجاز	
					في مجال تدخل الوزارة	في مجال تدخل الأطراف الأخرى
01	-	-	-	-	-	-